




# वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०८२/०८३

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका  
चौंरीखर्क, सोलखुम्बु



## खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

कुल क्षेत्रफल: १५४२.६२ वर्ग कि.मि.

कुल जनसंख्या: ८७२०

घरधुरी: २३४१

वडा संख्या: ५ वटा

जातजाति: शेर्पा, तामाङ, राई, मगर

शैक्षिक संस्थाहरू: विद्यालय : १४ साक्षरता: ७४.९३ % मावि: ३ बालविकास केन्द्र: १४

स्वास्थ्य संस्थाहरू : आधारभूत अस्पताल: १ स्वास्थ्य चौकी: ३ संस्थागत अस्पताल: ४ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई: ४

-स्रोत : राष्ट्रिय जनगणना २०७८

**खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको विवरण**

| क्र सं | जनप्रतिनिधिको नाम/थर    | ठेगाना                                       | पद                   | कैफियत   |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------|
| १      | मिडमा छिरी शेर्पा       | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, तेका       | गाउँपालिका अध्यक्ष   |          |
| २      | टाशी ल्हामु शेर्पा      | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०५, नाम्चे     | गाउँपालिका उपाध्यक्ष |          |
| ३      | फुनुरु शेर्पा           | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०१, पैया       | वडा अध्यक्ष वडा नं १ |          |
| ४      | आङ फुर्वा शेर्पा        | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०२, लुक्ला     | वडा अध्यक्ष वडा नं २ |          |
| ५      | नुरु जाङबु शेर्पा       | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, ठुलोगुमेला | वडा अध्यक्ष वडा नं ३ |          |
| ६      | लक्ष्मण अधिकारी         | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०४, खुम्जुङ    | वडा अध्यक्ष वडा नं ४ |          |
| ७      | पासाङ ग्याल्जेन शेर्पा  | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०५, थामे       | वडा अध्यक्ष वडा नं ५ |          |
| ८      | लाक्पा फुटी शेर्पा      | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०१, खरिखोला    | महिला वडा सदस्य      |          |
| ९      | कमला विश्वकर्मा         | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०१, खरिखोला    | दलित महिला वडा सदस्य |          |
| १०     | त्रिजन राना मगर         | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०१, खरिखोला    | वडा सदस्य            |          |
| ११     | अनिल राई                | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०१, खरिखोला    | वडा सदस्य            |          |
| १२     | लाक्पा गेलु शेर्पा      | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०२, लुक्ला     | वडा सदस्य            |          |
| १३     | सिर्जना विश्वकर्मा      | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०२, लुक्ला     | दलित महिला वडा सदस्य | स्वगरीहण |
| १४     | कमला तामाङ              | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०२, लुक्ला     | महिला वडा सदस्य      |          |
| १५     | टंक बहादुर राई          | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०२, लुक्ला     | वडा सदस्य            |          |
| १६     | मिना फुटी शेर्पा        | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, फाक्दिङ    | महिला वडा सदस्य      |          |
| १७     | उमा विश्वकर्मा          | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, ठुलोगुमेला | दलित महिला वडा सदस्य |          |
| १८     | कामी छिरीङ शेर्पा       | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, बेङ्कर     | वडा सदस्य            | स्वगरीहण |
| १९     | फुर्वा गेल्जेन शेर्पा   | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, चौरीखर्क   | वडा सदस्य            |          |
| २०     | डिमा याङजीन शेर्पा      | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०४, खुन्दे     | महिला वडा सदस्य      |          |
| २१     | पासाङ डोमा शेर्पा       | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०४, फोर्चे     | वडा सदस्य            |          |
| २२     | पासाङ नुरु शेर्पा       | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०४, पाङबोचे    | वडा सदस्य            |          |
| २३     | किरी माया विश्वकर्मा    | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०४, खुन्दे     | दलित महिला वडा सदस्य |          |
| २४     | ङवाङ जाङमु शेर्पा       | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०५, नाम्चे     | महिला वडा सदस्य      |          |
| २५     | मिडमा सोना शेर्पा       | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०५, नाम्चे     | वडा सदस्य            |          |
| २६     | आङ माया शेर्पा          | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०५, थामे       | वडा सदस्य            |          |
| २७     | फुल माया कामी           | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०५, नाम्चे     | दलित महिला वडा सदस्य | स्वगरीहण |
| २८     | लाक्पा छिरी शेर्पा      | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, डमातेङ     | प्रवक्ता             |          |
| २९     | ल्हाक्पा गेल्जेन शेर्पा | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०२, मुसे       | कार्यपालिका सदस्य    |          |

## विषयसूची

| क्र.सं. | शिर्षक                                          | पेज नं. |
|---------|-------------------------------------------------|---------|
| १       | <b>खण्ड क</b>                                   |         |
| २       | परिचय                                           | १       |
| ३       | लक्ष्य तथा उद्देश्य                             | २       |
| ४       | वार्षिक नीति                                    | २-७     |
| ५       | बजेट                                            | ८-१०    |
| ६       | <b>खण्ड ख</b>                                   |         |
| ७       | क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयन तथा प्रगतिको अवस्था | ११      |
| ८       | अ. आर्थिक विकास                                 | ११      |
| ९       | क. कृषि                                         | ११      |
| १०      | ख. पशुपन्छी                                     | १२      |
| ११      | आ. पूर्वाधार विकास                              | १३      |
| १२      | क. भवन                                          | १४      |
| १३      | ख. सिँचाई                                       | १४      |
| १४      | ग. उर्जा                                        | १४      |
| १५      | घ. खानेपानी                                     | १४      |
| १६      | ड. सडक तथा पदमार्ग                              | १५      |
| १७      | च. पुल                                          | १५      |
| १८      | छ. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन                 | १६      |
| १९      | इ. सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र           | १९      |
| २०      | क. सूचना प्रविधि शाखा                           | १९      |
| २१      | ख. प्रशासन शाखा                                 | २०      |
| २२      | ग. जिन्सी व्यवस्थापन इकाइ                       | २१      |
| २३      | ई. सामाजिक विकास शाखा                           | २२      |
| २४      | क. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा                 | २२      |
| २५      | ख. स्वास्थ्य शाखा                               | २४      |
| २६      | ग. महिला तथा बालाबालिका शाखा                    | २५      |
| २७      | घ. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण                 | २६      |
| २८      | उ. आर्थिक प्रशासन शाखा                          | २६      |
| २९      | ऊ. गैर सरकारी संस्थाको कार्य प्रगति             | २७      |

## अनुसूचीहरू

| क्र.स. | अनुसूची     | विषयगत शाखा                         | पेज नं. |
|--------|-------------|-------------------------------------|---------|
| १      | अनुसूची--१  | कृषि विकास शाखा                     | २८-३३   |
| २      | अनुसूची--२  | पशुपन्छी विकास शाखा                 | ३४      |
| ३      | अनुसूची--३  | पूर्वाधार तथा योजना शाखा            | ३५-६६   |
| ४      | अनुसूची--४  | पूर्वाधार अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र   | ६७-७५   |
| ५      | अनुसूची--५  | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन        | ७६-७७   |
| ६      | अनुसूची--६  | सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र  | ७८-८३   |
| ७      | अनुसूची--७  | शैक्षिक प्रगति विवरण                | ८४-८५   |
| ८      | अनुसूची--८  | स्वास्थ्य शाखाको प्रगति विवरण       | ८६-९२   |
| ९      | अनुसूची--९  | सामाजिक सुरक्षा                     | ९३      |
| १०     | अनुसूची--१० | पञ्जीकरण/घटना दर्ता                 | ९४      |
| ११     | अनुसूची--११ | गैर सरकारी संस्थाको प्रगति विवरण    | ९५-९८   |
| १२     | अनुसूची--१२ | आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रगति विवरण  | ९९-१२१  |
| १३     | अनुसूची--१३ | जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण    | १२२-१३० |
| १४     | अनुसूची--१४ | नगर प्रहरी सँग सम्बन्धित गतिविधिहरू | १३०     |

## खण्ड क

## १. परिचय

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ढाँचामा राज्यको पुर्सरचना गर्नुका साथै जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपालमा तिन तहको शासकीय संरचना रहने व्यवस्था अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विकासका लागि योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

२०७३ साल फागुन २७ गते नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय तहको व्यवस्था भए पछि साविक जुभिङ गा.वि.स. का वडा नं. १, ५, ७, ८ र ९ का साथै चौरीखर्क गा.वि.स., नाम्चे गा.वि.स. र खुम्जुङ गा.वि.स.लाई मिलाएर घोषणा गरिएको स्थानीय तह हो खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका। यो गाउँपालिका विश्वको उच्च शिखर सगरमाथा, खुम्बु हिमनदी तथा गोक्यो ताल जस्ता पर्यटकीय गन्तव्य तथा जैविक, भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको खानीको रूपमा सुपरिचित स्थानीय तह हो।

नेपाल सरकारको जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा २,३४१ घरधुरी रहेका छन् भने जम्मा जनसङ्ख्या ८,७२० जना रहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बी शेरपा लगायत अन्य जातजातिसँग सम्बन्धित कला, भाषा, संस्कृति, भेषभुषा तथा रीतिरिवाजको सङ्गम हो खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका। प्रकृति र संस्कृतिलाई नजिकबाट अवलोकन गरी मनोरञ्जन लिन विश्वभरिका हजारौं पर्यटक खुम्बु क्षेत्रका पदयात्रा र हिमाल आरोहण गर्न आउने गर्दछन्। खुम्बु क्षेत्र हिमाल र हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नको लागि खुल्ला विश्व विद्यालय हो।

पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको यो गाउँपालिका काठमाण्डौ, रामेछापको मन्थली तथा यसै जिल्लाको फाप्तु विमानस्थलबाट लुक्ला स्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा हवाई मार्गबाट पर्यटक आउने गर्दछन् भने वडा नं. १ खरिखोला हुँदै स्थल मार्गबाट पर्यटक आउने गर्दछन्। वि.सं. २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात विकासको गतिमा फड्को मारिरहेको यस गाउँपालिकामा सडक सञ्जालले जोडिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको स्थान चौरीखर्कसम्म सडक सञ्जालले जोड्न अझै पनि केही समय लाग्ने निश्चित छ। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन तथा स्थानीयको सेवा सुविधाको लागि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल आजको नितान्त आवश्यकता हो।

सडक सञ्जालमा आवद्धतासँगै विद्युत आपूर्तिको सहजता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भई सहेको छ भने वडा नं. ४ मा आमादब्लम मिनिहाइड्रो निर्माणको कार्य भईरहेको छ। पर्यटनलाई थप टेवा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप वडा नं. ५ नाम्चेमा हिमालयन बुद्ध पार्क निर्माणको कार्य भईरहेको छ। गाउँपालिकाभित्र उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि लुक्ला तथा नाम्चेमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने खरिखोलामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भई सकेको छ। वडा नं. २ लुक्ला तथा वडा नं. ४ खुम्जुङ-खुन्देमा ढल व्यवस्थापनको कार्यहरू भईरहेका छन्।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका स्थानीयहरू विशेष गरी पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गत होटल व्यवसाय, पर्यटन गाईड तथा हिमाल आरोहण जस्ता पेशा व्यवसायहरूमा आबद्ध रहेका छन्। हिमाली जिल्ला तथा क्षेत्रमा व्यवसायीक रूपमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बन्न सक्ने याक/नाक/चौरी पालन व्यवसायमा यहाँका स्थानीयहरू सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ। उक्त सक्रियतालाई प्रवर्धन गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य रहेको हुन्छ।

“अनुपम पर्यापर्यटकीय गन्तव्य: समृद्ध खुम्बुको लक्ष्य ” हासिल गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न यस गाउँपालिकाले आ.व. २०८२।०८३ देहाय अनुसारका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको थियो । उल्लेखित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि गाउँपालिकाले रु ९४,१०,१६,००० (चौरानब्बे करोड दश लाख सोर हजार) को वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

## २. लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू:

आ.व. ०८२।०८३ मा खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाले मुख्य गरी देहाय अनुसारका लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरेको थियो ।

- क. मानव विकास सूचकाङ्कको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य एवं शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने,
- ख. पर्यापर्यटन प्रवर्धन गर्दै खुम्बु क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान वृद्धि गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माण एवं विस्तार गर्ने,
- ग. विकासको आधार स्तम्भको रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सडक र पदमार्ग विस्तार गर्ने,
- घ. कृषि एवं पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,
- ङ. जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणको लागि सचेतना अभियान सहित उच्चतम प्रविधि प्रयोगद्वारा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने,
- च. उच्च हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने,
- छ. सुशासन प्रवर्धन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई सर्वसुलभ एवं अनुमानयोग्य बनाउने ।

## ३. वार्षिक नीति:

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले आ.व. ०८२।०८३ को लागि मुख्य गरी देहाय अनुसारका नीति प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

### क. कृषि विकास सम्बन्धी नीति

१. कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक फलफूल खेती, माटो परीक्षण, मौरी प्रवर्धन, आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्तिको सहज उपलब्धता गराइनेछ ।
२. उत्पादनोपरान्त क्षति न्यूनीकरण गर्न शीत भण्डारण, सङ्कलन केन्द्र सहितको बजार व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा विक्री केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
३. मागमा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम मार्फत जलवायुबाट हुने असर न्यूनीकरण गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
४. जङ्गली जीवजन्तु तथा छाडा पशुचौपायबाट बालीनाली संरक्षण गर्नका लागि तारबार तथा बन्देजको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

### ख. पशुविकास सम्बन्धी नीति

१. पशुपन्छीहरूसँग सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य परजीवीहरूको नियन्त्रण गर्न तथा औषधी एवं महामारीजन्य रोगहरूबाट बचाउन आवश्यक खोप सहित पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
२. सफा, स्वच्छ मासु तथा मासुजन्य पदार्थको सुनिश्चिताको लागि छिमेकी पालिकासँगको साझेदारीमा आधुनिक वधशाला निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

३. कुरुर व्यवस्थापनलाई समुदाय लक्षित बनाउँदै रेविज विरुद्धको खोप एवं बन्ध्याकरण सेवा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
४. याक, नाक तथा चौरीपालक कृषकलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
५. दुध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न लागत साझेदारीमा उन्नत नस्ल सहितको बाछी वितरण गरिनेछ ।

#### ग. श्रम तथा रोजगार

१. सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूची अद्यावधिक गर्दै न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी सहित सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराइने छ ।
२. गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गरी हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकको दुर्घटना बिमाको लागि पहल गरिनेछ ।
३. गाउँपालिकामा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजना कार्यक्रममा साझेदारी एवं सहकार्य गरिनेछ ।
४. ४."श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान" कार्यक्रमलाई पालिकास्तरीय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
५. ५.खुम्बुपासाडल्हामुगाउँपालिकाभित्र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने र पर्यटन मजदुरको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

#### घ. पर्यटन सम्बन्धी नीति

१. गाउँपालिकाको दीर्घकालीन पर्यटन व्यवस्थापन गुर्योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२. ट्रेक कार्ड प्रणालीमा सुधार गरी निकुञ्ज र पालिकाको एकीकृत कार्ड एवम् काउन्टर सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ । पर्यटकहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रवर्धनको लागि पर्यटक सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
३. पर्यटकहरूको यात्रा लागतलाई पुर्व अनुमानयोग्य बनाउन होटेल, लज, रेस्टुरेन्टको वर्गीकरण गर्दै बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडी बढाइनेछ ।
४. पर्यापर्यटन प्रवर्धन गर्न स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि स्थानीय भाषा, नृत्य, भेषभुषा तथा सामाग्रीको संरक्षण एवम् प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
५. पर्यटकहरूलाई पर्यटन सम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउन, पदमार्ग सङ्केत बोर्डको स्थापना एवं Digital Display बोर्डहरूको व्यवस्था मिलाइने छ ।
६. पर्यटन प्रवर्धनमा सङ्घ र प्रदेश स्तरीय निकायहरू एवम् गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वयमा विशेष जोड दिइने छ ।
७. उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्यटनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न पहल गरिनेछ ।
८. स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्धन गर्न परम्परागत शैलीमा निर्माण गर्ने घरलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९. पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम प्रदायक सङ्घ/संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
१०. पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण, स्तरोन्नति तथा सरसफाई कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । उच्च नाका/पासहरूमा पदमार्ग स्तरोन्नति, Charging Station र Sign Post को व्यवस्था गरिनेछ ।
११. उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन मजदुरहरूको लागि व्यवस्थित भरिया आवास निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
१२. पर्यटन प्रवर्धनका लागि तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलको सौन्दर्यकरण एवं हिमालय बुद्ध पार्कको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

## ड. सुशासन तथा संस्थागत विकासका नीतिहरू

१. सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायिक समितिको व्यवस्थापन तथा कार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
२. गाउँपालिकाको वस्तुगत डिजिटल प्रोफाइललाई अद्यावधिक गर्दै लगिनेछ । यसलाई गाउँपालिकाको योजना निर्माणको आधारका रूपमा विकसित गरिनेछ ।
३. सूचना प्रविधिमा आधारित योजना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दै सम्पादन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक लेखा परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४. सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख सङ्कलन, संरक्षण र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
५. SMART पालिकाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न डिजिटल नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्दै गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनका लागि सफ्टवेयर प्रणालीको सुरुवात गरिने छ ।
६. गाउँपालिकाको विद्यमान सङ्गठन संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै रिक्त स्वीकृत दरबन्दीमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
७. सुशासनको प्रवर्धनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पूर्ण पालना गरिनुका साथै गाउँपालिका, वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई उच्च बनाउन सदाचार तथा उच्च नैतिकतामा जोड दिइने छ ।
८. सुशासन तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक ऐन, कानून, नियमावली तथा कार्यविधिको निर्माण तथा त्यसको उच्चतम प्रयोगका लागि कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
९. निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संघ/संस्था तथा साझेदार निकायको पहिचान गरी सहकार्य र समन्वयमा जोड दिइनेछ ।
१०. प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै अनलाईन प्रणालीको प्रयोग गरी राजस्व, कर, शुल्क सङ्कलन गर्न कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिनेछ भने करदाता शिक्षा कार्यक्रम, अभिमुखीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास गरिनेछ ।
११. यस पालिकालाई आधार क्षेत्र बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण गैर सरकारी सङ्घ/संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा सूचीकरण एवं अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ ।
१२. अन्तर स्थानीय तह छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ भने लागत साझेदारी तथा द्विपक्षीय सम्झौता तथा लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमको पहिचान गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३. गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
१४. कालोबजारी, ठगी, कार्टेलिङ तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता समस्याको समाधान गर्नका लागि नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिनेछ । खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चितताको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ ।
१५. बजार अनुगमन, सडक सुरक्षा तथा पर्यटकहरूको सुरक्षाका लागि नगर प्रहरीको सङ्ख्या थप गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
१६. पालिकाका स्थायी र योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिहरूलाई लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

## च. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति

- स्थानीय पाठ्यक्रमको पाठ्यपुस्तक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- वडा नम्बर ४ र ५ मा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- स्वस्थ जीवनका लागि खेलकुद प्रवर्धन गर्न ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सहित राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड, स्वर्गीय डिम दोर्जी शेर्पा स्मृति कप, राष्ट्रिय विभूति पासाङल्हामु शेर्पा स्मृति कप र खुम्बु ल्होसार कप सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- हरेक शुक्रबार बुक फ्री डेको व्यवस्था गर्दै विद्यार्थीहरूको शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता पहिचान तथा प्रोत्साहनका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि SIP तथा चेकलिष्टमा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- यस गाउँपालिकाका स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति, आवासीय छात्रवृत्ति र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरिने छ ।
- गैर सरकारी संस्थाबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति, शिक्षक तलब र अन्य शैक्षिक गुणस्तर सुधार सहयोग पालिकाको एकद्वार प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।
- बौद्ध शिक्षा प्रवर्धन र विकासको लागि गुम्बाहरूलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाइने छ ।

## छ. स्वास्थ्य

- आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने नागरिक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा टेलिमेडिसिन मार्फत विशेषज्ञ सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ ।
- विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर, सुत्केरी भेट कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, निःशुल्क टि:टि र रेविज खोपलाई निरन्तरता दिइने छ ।
- पर्यटकहरूका लागि Altitude Sickness सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सचेतना कार्यक्रम सहित पर्यटकीय सिजनमा गोरक्सेप, लोबुचे लगायतका स्थानहरूमा हाई अल्टीच्युड स्वास्थ्य शिविर तथा क्लिनिक सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ ।

## ज. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण

- महिला सशक्तीकरणका लागि क्षमता विकास तालिम तथा आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ ।
- युवाहरूलाई उद्यमशिलता एवं स्वः रोजगारी तर्फ आकर्षित गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
- विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालन पोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गरिने छ ।
- बालमैत्री वडा एवं स्थानीय तह बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

५. अपाङ्गता मैत्री पूर्वाधार निर्माण एवं सामाजिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
६. महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण तथा हकहितको प्रवर्धनका लागि समन्वयात्मक रूपमा लक्षित गर्ने कामहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

### झ. पूर्वाधार नीति

१. समय, गुणस्तर, परिमाण र लागतमा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीको अवलम्बनद्वारा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता प्रदान गरिनेछ ।
२. डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडकको बाँकी खण्डलाई गाउँपालिका केन्द्रसम्म विस्तार गरी गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालमा जोडी उक्त सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सडक स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
३. गाउँपालिकाभित्रको Mobile Network नपुगेको स्थानमा Mobile Tower र फाइबर केवल विस्तार गर्न सेवा प्रदायकसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
४. गाउँपालिकाभित्र स्वच्छ खानेपानीमा पूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न खानेपानी र अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको निर्माण एवं विस्तार कार्य यसै आ.व. भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
५. थुक्ला झोलुङ्गे पुल निर्माण, खुम्जुङ खुन्दे ढल निर्माण, पाङबोचे-सोमारे-दिङबोचे-लोबुचे प्रसारण लाइन निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न व्यवस्था मिलाइने छ ।
६. घर नक्सा अभिलेखीकरण कार्यलाई कार्यविधिमा आधारित रही अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनुका साथै घर नम्बरीङ कार्य सुचारु गरिनेछ ।
७. चौरीखर्क-मुसे-लुक्लालाई वृहत् हिमाली शहरको रूपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसै वर्ष तयार गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
८. गाउँपालिकाभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाईन विस्तारमा जोड दिइनेछ साथै स्थानीय लाभग्राही समुदायको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित स्थानीय साना जलविद्युतको उत्पादन तथा सञ्चालन र दिगो व्यवस्थापन गर्न साझेदारी गरिनेछ ।
९. स्थानीय यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपदो बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ ।

### ञ. वातावरण तथा जलवायु

१. फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि संघ/संस्था र समुदायसँगको साझेदारीलाई बढावा दिइनेछ साथै आवश्यक उपकरण, मानव स्रोत, मेसिनरी औजारको व्यवस्था गरिनेछ ।
२. इको क्लबहरूको सक्रियताको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ र वातावरण संरक्षण र प्रवर्धनका लागि छात्रछात्राहरूको क्षमता विकास गरिनेछ ।
३. आय आर्जन रोजगारी सिर्जना एवं वातावरण संरक्षणलाई अन्तर सम्बन्धित तुल्याइनेछ । वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
४. जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको असर र सो को न्यूनीकरणका विषयमा विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
५. खुम्बु क्षेत्रलाई आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र बनाउने विश्वविद्यालय, संघ/संस्था र अनुसन्धानदातासँग सहकार्य र साझेदारी गरी गाउँपालिकाको दिगो विकासको लागि पहल गरिनेछ ।
६. निजी लगानीमा निर्मित शौचालयलाई विशेष प्रोत्साहन प्रदान गरि ट्रेकिङ रुटमा सार्वजनिक शौचालयको रूपमा उपयोगमा ल्याइनेछ ।

७. उच्च हिमाली क्षेत्रमा मलमूत्र व्यवस्थापन गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न Poop Bag खुम्बुको सबै हिमालमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न प्रोत्साहन र सहकार्य गरिनेछ ।
८. जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाभित्रको वन तथा घाँसे मैदानमा कार्बन सञ्चित क्षमतामा अध्ययन गरिनेछ ।

## ट. विपद् व्यवस्थापन


१. गाउँपालिकामा हुन सक्ने विपद् जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न र जोखिममा परेकाहरूलाई राहत स्वरूप सहयोग पुर्याउन विपद् व्यवस्थापन कोषलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गरिनेछ ।
२. थामे बाढी प्रभावितहरूको आवास लगायत आवश्यक पूर्वाधारहरूको पुनः निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ ।
३. LPG ग्याँसको अवस्था, Gas Shower को सुरक्षा मापदण्ड चेकजाँच, एक्सपाइरी डेट अनुगमन, साथै प्रयोगमा आएको पाईप, रेगुलेटरको अवस्था अनुगमन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४. विपद्का घटनाको प्रकार अनुसार जोखिमलाई तत्काल कम गर्ने सामग्री भण्डारण आवश्यकतालाई महसुस गर्दै वडा स्तरमा आपतकालिन सामग्री भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५. विपद् व्यवस्थापनको लागि सबै वडाहरूमा Radio Set को साथै Early Warning System जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
६. विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न Disaster Response Volunteer Team परिचालन गरिनेछ। विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र उद्धारको लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरिनेछ ।
७. बाढी तथा पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका पदमार्ग तथा अन्य संरचनालाई पुनः निर्माण गरिनेछ ।

#### ४.बजेट

खुम्बु पासाडल्हामु गाउँपालिकाले आ.व. ०८२।०८३ मा ९४,१०,१६,०००।०० (चौरानब्बे करोड दश लाख सोह हजार) बजेट वनियोजन गरेको थियो ।


#### क. क्षेत्रगत विनियोजित बजेट

| क्र.सं. | क्षेत्र/उपक्षेत्र                     | विनियोजित रकम रु |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| क.      | आर्थिक विकास                          | ८९३५००००         |
| १       | कृषि                                  | ५६५००००          |
| २       | उद्योग                                | ७८०००००          |
| ३       | पर्यटन                                | ७०८००००००        |
| ४       | जलस्रोत तथा सिँचाई                    | २०००००           |
| ५       | पशुपन्छी विकास                        | ४९०००००          |
| ख       | सामाजिक विकास                         | २५६२६६०००        |
| १       | शिक्षा                                | ११००१६०००        |
| २       | स्वास्थ्य                             | ५१९०००००         |
| ३       | खानेपानी तथा सरसफाई                   | ६९७००००००        |
| ४       | भाषा तथा संस्कृति                     | ९६५००००          |
| ५       | लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण | ६८०००००          |
| ६       | युवा तथा खेलकुद                       | ६२०००००          |
| ७       | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण           | २००००००          |
| ग       | पूर्वाधार विकास                       | ३९२५५००००        |
| १       | यातायात पूर्वाधार                     | १८०७०००००        |
| २       | भवन, आवास तथा शहरी विकास              | २७४०००००         |
| ३       | उर्जा                                 | ७७१०००००         |
| ४       | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि              | ९२०००००          |
| ५       | सम्पदा पूर्वाधार                      | ५०८०००००         |
| ६       | पुनर्निर्माण                          | ४७३५००००         |
| घ       | सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धीत क्षेत्र    | ९७८५००००         |
| १       | वातावरण तथा जलवायु                    | ५३०००००          |
| २       | विपद् व्यवस्थापन                      | ६६५०००००         |
| ३       | मानव संसाधन विकास                     | ५३०००००          |
| ४       | शान्ति तथा सुव्यवस्था                 | १२०००००          |
| ५       | शासन प्रणाली                          | ६२०००००          |
| ६       | श्रम तथा रोजगारी                      | १००००००          |
| ७       | प्रशासकीय सुशासन                      | ११३५००००         |
| ८       | वित्तीय सुशासन                        | १०००००००         |
| ङ       | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन          | १०५००००००        |
|         | कुल जम्मा                             | ९४१०१६०००।००     |



ख. स्रोतगत रूपमा आ.व. ०८२।०८३ को बजेटको अवस्था:

| जम्मा बजेट रु | सङ्घीय सरकार | प्रदेश सरकार | आन्तरिक   |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| ९४१०१६०००     | ५०८५०४८१७    | २८२४००००     | ४०४२७११८३ |



५. उपक्षेत्रगत विनियोजित बजेटको अवस्था

क. आर्थिक विकास: विनियोजित बजेट रु. ८९३५००००।००

| क्र.सं. | उपक्षेत्र          | विनियोजित बजेट रु | प्रतिशत |
|---------|--------------------|-------------------|---------|
| १       | कृषि               | ५६५००००           | ६.३२%   |
| २       | पशुपञ्छि           | ४९०००००           | ५.४८%   |
| ३       | उद्योग             | ७८०००००           | ८.७२%   |
| ४       | पर्यटन             | ७०८००००००         | ७९.२३%  |
| ५       | जलस्रोत तथा सिंचाई | २०००००            | ०.२२%   |

ख. सामाजिक विकास: २५६२६६०००।००

| क्र.सं. | उपक्षेत्र                             | विनियोजित बजेट | प्रतिशत |
|---------|---------------------------------------|----------------|---------|
| १       | शिक्षा                                | ११००१६०००      | ४३%     |
| २       | स्वास्थ्य                             | ५१९००००        | २०%     |
| ३       | खानेपानी तथा सरसफाई                   | ६९७००००००      | २७%     |
| ४       | भाषा तथा संस्कृति                     | ९६५००००        | ४%      |
| ५       | लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण | ६८०००००        | ३%      |
| ६       | युवा तथा खेलकुद                       | ६२०००००        | २%      |
| ७       | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण           | २००००००        | १%      |

ग. पूर्वाधार विकास: ३९२५५००००।००

| क्र.सं. | उपक्षेत्र                | विनियोजित बजेट | प्रतिशत |
|---------|--------------------------|----------------|---------|
| १       | यातायात पूर्वाधार        | १८०७००००००     | ४६.०३%  |
| २       | भवन, आवास तथा सहरी विकास | २७४००००००      | ६.९८%   |
| ३       | उर्जा                    | ७७१०००००       | १९.६४%  |
| ४       | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि | ९२०००००        | २.३४%   |
| ५       | सम्पदा                   | ५०८०००००       | १२.९४%  |
| ६       | पुनर्निर्माण             | ४७३५००००       | १२.०६%  |

घ. सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धीत क्षेत्र: ९७८५००००।००

| क्र.सं. | उपक्षेत्र              | बजेट     | प्रतिशत |
|---------|------------------------|----------|---------|
| १       | वातावरण तथा जनलावयु    | ५३०००००  | ५.४१%   |
| २       | विपद् व्यवस्थापन       | ६६५००००० | ६७.९६%  |
| ३       | मानव संसाधन व्यवस्थापन | ५३०००००  | ५.४१%   |
| ४       | शान्ती तथा सुव्यवस्था  | १२०००००  | १.२२%   |
| ५       | शासन प्रणाली           | ६२०००००  | ६.३३%   |
| ६       | श्रम तथा रोजगारी       | १००००००  | १.०२%   |
| ७       | प्रशासकीय सुशासन       | ११३५०००० | ११.५९%  |
| ८       | वित्तीय सुशासन         | १००००००  | १.०२%   |

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन: १०५००००००।००

## खण्ड ख

## ६. क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयन तथा प्रगतिको अवस्था

## अ. आर्थिक विकास

आर्थिक विकास कुनै पनि मुलुकको अर्थव्यवस्थामा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । आर्थिक विकासले विशेष गरी स्थानीय नागरिकको आर्थिक विकासका मापनयोग्य सूचकहरूलाई प्राप्त गरेको अवस्थालाई बुझिन्छ । आर्थिक विकास अन्तर्गत कृषि, पशुपञ्छि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत तथा सिंचालाई जस्ता विषयलाई समेटेको हुन्छ । आ.व. ०८२।०८३ मा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले आर्थिक विकास अन्तर्गत भएका भौतिक तथा वित्तीय प्रगति यस प्रकारको रहेको छ ।

## क. कृषि

कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा आबद्ध रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको विकासले खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण तथा समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कृषि विकाससम्बन्धी नीति तथा स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम कृषि विकास शाखाले कृषकहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण, कृषि उद्यम विकास, कृषि पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक सेवा विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि विकास शाखाले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको आधारमा कृषक तालिम, कृषि सामग्री वितरण, उन्नत बीउबिजन प्रवर्धन, तरकारी तथा फलफूल खेती विस्तार, कृषि यान्त्रीकरण, कृषि समूह तथा सहकारी सुदृढीकरण, रोग तथा कीरा व्यवस्थापन, प्राविधिक सेवा तथा अनुगमन लगायतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको छ । आ.व. ०८२।०८३ कृषि विकास शाखाले मुख्य गरी देहाय अनुसारका कार्यक्रम सम्पादन गरेको छ ।

१. खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका ५ वटा कृषि फर्मलाई २/२ लाख रुपैयाँ हुने गरी कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराई व्यवसायिक फलफूल खेतीमा किसानलाई आबद्ध गराएको छ ।
२. गाउँपालिकाभित्र रहेका कृषि, पशुपन्छी तथा माछाको तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्यक्रम गाउँपालिकाका वडा नं. ३ र ५ मा सञ्चालन गरिएको ।
३. मौसमी तथा बेमौसमी व्यवसायिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी वडा नं. १, २ र ३ का २४ जना कृषकलाई सहभागी गराई ३ दिन सम्म सञ्चालन गरिएको ।
४. मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत यस कार्यक्रम अन्तर्गत १३ जना कृषक प्लास्टिक टनेल निर्माण तर्फ ४ जना कृषक च्याउ खेती तर्फ र १ जना कृषक तरकारी खेती कार्यमा छनौट भएकोमा १४ कृषकले मात्र कार्य सम्पन्न गरेकाले ५० हजारसम्म कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराईएको ।
५. व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि प्लास्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. १ का २३ जना कृषकहरूलाई २/२ रोल ७\*१२ मिटरको प्लास्टिक वितरण गरिएको ।
६. कृषि उत्पादन उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिका भित्रका सबै वडाका माटो परीक्षण गरी वडा नं. १ का माटो परीक्षण गराउने कृषकको लागि कृषि चुन वितरण गरिएको ।

७. कृषि व्यवसायलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषिजन्य यन्त्र उपकरण वितरण (मिनी ट्रिलर र ग्रास कटर) अन्तर्गत १० जना कृषकलाई मिनी ट्रिलर र ४ जना कृषकलाई ग्रास कटर ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा वितरण गरिएको ।
८. ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषिजन्य यन्त्र उपकरण वितरण (श्रेसर र कुटानी पिसानी मिल) अन्तर्गत गाउँपालिकाभित्र रहेका कृषक समूहमा रहि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले एउटा कृषक समूहमा १ वटा कुटानी पिसानी मिल र १ वटा श्रेसर मेसिन ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको ।
९. कृषि विकास शाखाले सम्पादन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण अनुसूची- १ मा समावेश गरिएको छ ।

## ख. पशुपन्छी

गाउँपालिका किसानहरूको प्रयासलाई सार्थकता प्रदान गर्न, हौशला प्रदानगर्न र उनिहरूको पेशालाई थप सहज एवं लाभदायक बनाउन पशुपन्छी विकास शाखाको भुमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । परम्परागत रूपमा चलिआएको पशुपालनलाई व्यवस्थित आधुनिक र व्यवसायिक बनाउन प्राविधिक ज्ञान तथा सेवाको पहुँच किसानको घरदैलो सम्म पुर्याउन यस शाखाको प्रमुख दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा शाखाले पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार र रोग नियन्त्रण र आकस्मिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस गाउँपालिकाको पशुपन्छी क्षेत्रको दिगो विकासको लागी शाखाले विभिन्न प्रवर्द्धननामक कार्यक्रमहरू संचलान गर्दै आएको छ । गोठ सुधार, उन्नत नश्ल विकास, हिउदे तथा वर्षे घाँस विकास, पशु विमा, खुम्बु पर्यटकिय थलो भएकोले कुकुरहरूबाट फैलिन सक्ने विभिन्न समस्या न्यूनीकरण गर्न कुकुर विराला बन्ध्याकरण र रेविज खोप तथा केनाइन डिस्टेम्पर खोप अभियान जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत उत्पाकत्व वृद्धी र जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिईरहेको छ ।

गाउँपालिकाभित्र व्यवस्थित रूपमा पशुपालन सम्बन्धी सिपमूलक तालिम प्रदान गरि किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र यहाँको हिमाली क्षेत्रका रैथाने पशुहरूको संरक्षण संवर्धन गर्ने दिशामा समेत शाखा क्रियशिल हुन जरुरी छ । सिमित श्रोत साधान र कठिन कार्य क्षेत्रका बावजुद पनि किसानहरूको जिवनस्तर उकास्न र पशुपन्छी पालनलाई एक भरपदो आयश्रोतको रूपमा स्थापित गर्ने पशुपन्छी विकास शाखा प्रतिवद्ध रहि यस आर्थिक वर्ष ०८२/०८३मा औषधि वितरण र तत्काल गर्नु पर्ने उपचार सेवा गरिँदै आएको छ । साथै शिविर मार्फत घरदैलो गोठ गोठमा पशुलाई आन्तरिक परजिवि तथा बाह्य परजिवि नियन्त्रण अभियानमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको छ । पशु विकास शाखाले आ.व. ०८२।०८३ मा सञ्चालन गरेका मुख्य गतिविधि यस प्रकारका रहेकाछन्।

१. पशुपन्छीमा महामारी तथा आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको वडा नं. २ लुकलामा बङ्गुरमा देखिएको ASF (African Swine Fever) नियन्त्रणका लागि जैविक सुरक्षा, उपचार र परीक्षा गरी सफलता प्राप्त गरेको,
२. पशुपञ्छिमा देखा पर्ने विभिन्न किसिमका रोगहरूको नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने औषधी तथा अन्य सामग्रीको खरिद गरिएको, खोप भण्डारणका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिज समेतको व्यवस्थापन गरिएको,
३. गाउँपालिकाभित्र रहेका पशु वस्तुको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन तथा पशु व्यवसायमा गरेको लगानीको सुरक्षाको लागि पशुवस्तुमा ट्याग लगाउने कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. ३ का ६६ वटा (याक, चौँरी र नाक)लाई ट्याग लगाउने कार्य भएको,

४. वडा, टोल, वस्ति तथा गोठमा रहेका पशुवस्तुमा देखिएका रोगको पहिचान तथा निदान गरी तिनको उपचार गर्नेको लागि पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन अन्तर्गत वडा नं. १, २, ४ र ५ मा शिविर सञ्चालन गरी सङ्ख्यामा पशुवस्तुको उपचार तथा सेवा उपलब्ध गराइएको,
५. सामुदायिक छाडा कुकुरको नियन्त्रणको लागि वडा नं. २ मा कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग विरुद्धको खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४३ वडा कुकुर र ४ वटा बिरालोको बन्ध्याकरण गराइएको,
६. गाउँपालिकाभित्र पशुपालन व्यवसाय गरी रहेको किसानलाई प्रोत्साहन तथा पशु उत्पादनलाई बढाई व्यवसायिक रूपमा पशुपालन व्यवसायलाई आकर्षित गर्नका चौरौँ गार्को लागि प्रति लिटर १५।- र गार् दुधमा प्रति लिटर ८।- का दरले २४ जना किसानलाई दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गरिएको ।
७. पशुपालन कृषकलाई व्यवसायिकता तर्फ डोर्याउनका लागि, पशु उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नका लागि उच्च प्रजनन क्षमता भएका उच्च नस्लका जर्सी गार्का ७ वटा बाच्छी ५० % साझेदारीमा खरिद गरी किसानलाई वितरण गरिएको,
८. गाउँपालिकाभित्र रहेका याक तथा चौरौँ व्यवसायको प्रवर्धन गर्नका लागि गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सोलार सेट तथा लजिस्टिक सामग्री उपलब्ध गराइएको,
९. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत केनाइन डिस्टेम्पर रोग विरुद्ध खोप खरिद तथा खोप अभियान सञ्चालन गरी कुकुरमा लाने घातक रोगको नियन्त्रणको प्रयास गरिएको ।
१०. पशुपन्छी विकास शाखाबाट सम्पादन गरिएका कार्यक्रमको विस्तृत विवरण अनुसूची-२ मा समावेश गरिएको छ ।

### आ. पूर्वाधार विकास

खुम्बु गाउँपालिका विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, हिमनदी, उच्च हिमाली बस्ती तथा विश्व प्रसिद्ध पदमार्ग (ट्रेकिङ रुट) का कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित छ । यहाँको भौगोलिक बनावट अत्यन्त विकट, दुर्गम र उच्च हिमाली भएकाले विकास निर्माणका कार्यहरू अन्य स्थानीय तहको तुलनामा बढी चुनौती पूर्ण, खर्चिलो तथा प्राविधिक रूपमा जटिल छन् । अधिकांश बस्तीहरू हिमाली भू-भागमा छरिएर रहेका छन् भने धेरै स्थानमा सडक पहुँच सीमित भएकाले निर्माण सामग्रीको ढुवानी हवाई तथा पशु यातायातमार्फत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । साथै, हिमपात, चिसो मौसम, भूस्खलन, हिमपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण निर्माण कार्यका लागि उपलब्ध समय पनि सीमित हुन्छ ।

यस्ता भौगोलिक चुनौतीका बीच गाउँपालिकामा सुरक्षित, दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी स्थानीय नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास शाखाले वहन गर्दै आएको छ । यस शाखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, राष्ट्रिय भवन संहिता तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार विकास निर्माणसम्बन्धी योजना तर्जुमा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारी, लागत अनुमान, सार्वजनिक खरिद, निर्माण व्यवस्थापन, प्राविधिक सुपरिवेक्षण, गुणस्तर परीक्षण, मापन, भुक्तानी सिफारिस, योजना सम्पन्न प्रतिवेदन तथा पूर्वाधारहरूको संरक्षण र मर्मत-सम्भार सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्दछ ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था, पर्यटनको उच्च सम्भावना, जलस्रोतको प्रचुरता तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखी शाखाले भवन, सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, ट्रेकिङ मार्ग, सिँचाई, खानेपानी, ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूको दिगो विकासमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यसका साथै जलवायु अनुकूल, वातावरणमैत्री, विपद् प्रतिरोधी तथा स्थानीय स्रोत-साधनमा आधारित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

गाउँपालिकाले निर्धारण गरेका दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूलाई वार्षिक बजेटसँग जोड्ने एक रणनीतिक वित्तीय योजना हो। मध्यमकालिन खर्च संरचनाले कुनै एक आर्थिक वर्षको बजेट मात्र नभई आगामि ३ वर्षको प्रक्षेपित आम्दानी र खर्चको खाका निर्धारण गर्ने गर्दछ। यसले छरिएका साना-साना योजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोकी, गाउँपालिकाको स्रोतसाधनलाई रणनीतिक रूपमा ठूला र परिणाममुखी विकासका कामहरूमा केन्द्रित गर्ने एक प्राविधिक र नीतिगत औजारको रूपमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको योजनाको खाका सहित गाउँपालिकाको मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) तयार गरिएको छ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले आ.व २०८२/०८३ मा गौरवका आयोजनाको रूपमा डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक, थुक्ला खोला झोलुङ्गे पुल तथा पालिकाभित्रका क्षेत्रहरूमा बिद्युत विस्तार गर्ने योजनालाई अघि सारेको छ। गाउँपालिकाको कुल बजेटको २६ प्रतिशत बजेट उल्लेखित योजनामा विनियोजन गरि कार्यान्वयन गरिएको छ।

#### क. भवन

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको विकट हिमाली भूगोल र कठोर मौसमलाई मध्यनजर गर्दै भवन निर्माण कार्यलाई सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी, हिमपात सहन सक्ने तथा स्थानीय वातावरण अनुकूल बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यस अन्तर्गत गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, पर्यटक सूचना केन्द्र तथा अन्य सार्वजनिक भवनहरूको निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिएको छ। सबै भवनहरू राष्ट्रिय भवन संहिता तथा प्रचलित मापदण्डअनुसार निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। आ. व. ०८२।०८३ मा भवन पूर्वाधार तर्फ २४ वटा संरचनाको निर्माण गरिएको छ।

#### ख. सिँचाई

हिमाली भू-भागमा कृषियोग्य जमिन सीमित भए पनि स्थानीय कृषि उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि सिँचाई पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय मुहान, खोल्सा तथा हिमाली जलस्रोतको उपयोग गरी सिँचाई कुलो, पाइप सिँचाई, पानी सङ्कलन ट्याङ्की तथा साना सिँचाई आयोजनाहरू निर्माण र संरक्षण गर्दै आएको छ। यसबाट आलु, जौ, फापर, तरकारी तथा अन्य स्थानीय बालीको उत्पादनमा सहयोग पुगेको छ। आ. व. ०८२।०८३ मा सिँचाई अन्तर्गत एउटा योजना कार्यान्वयन गरिएको थियो।

#### ग. ऊर्जा

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध भई नसकेको विद्यमान अवस्थामा गाउँपालिका जलस्रोतका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। यहाँका हिमनदी तथा खोलाहरूबाट लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएको तथा थप सञ्चालन र विस्तार गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। गाउँपालिकाले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै लघु जलविद्युत्, मिनी हाइड्रो तथा सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ। दुर्गम बस्तीहरूमा भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराई स्थानीय जीवनस्तर, पर्यटन व्यवसाय तथा साना उद्योगहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। आ.व. ०८।०८३ मा ऊर्जा अन्तर्गत २ वटा आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो।

## घ. खानेपानी

उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक छ । जलावायु परिवर्तनका खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका अन्तर्गतका हिमनदी, खोलामा पानीको मात्रा घट्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक मुहानहरूको संरक्षण, खानेपानी सङ्कलन ट्याङ्की, प्रसारण तथा वितरण पाइपलाईन निर्माण, मर्मत तथा विस्तारमार्फत छरिएर रहेका टोल तथा वसतिस्तरमा सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। साथै, पानीको गुणस्तर परीक्षण, सरसफाइ प्रवर्धन तथा उपभोक्ता समितिमार्फत खानेपानी आयोजनाको सञ्चालन र मर्मतलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य पनि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । आ.व. ०८२।०८३ मा गाउँपालिकाले खानेपानी अन्तर्गत १७ वटा आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो ।

## ङ. सडक तथा पदमार्ग

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको दुर्गम हिमाली भूगोल, छरिएर रहेका बस्ती तथा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्रलाई जोड्न सडक पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सडक सञ्जालले स्थानीय नागरिकको दैनिक आवतजावत, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सेवामा पहुँच, कृषि उत्पादनको ढुवानी, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति तथा पर्यटन प्रवर्धनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको छ।

गाउँपालिकाले स्थानीय आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासलाई ध्यानमा राखी ग्रामीण सडक, पहुँच मार्ग, कृषि सडक तथा पर्यटन सडकहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत तथा संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हिमाली भू-भागमा सडक निर्माण गर्दा भूस्खलन, हिमपहिरो, नदी कटान तथा प्रतिकूल मौसमका कारण विभिन्न प्राविधिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने भएकाले वातावरणमैत्री तथा विपद् प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिइएको छ ।

सडकको दिगोपन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्थानहरूमा ढल निकास, ग्याबियन पर्खाल, रिटेनिड वाल, ढलान संरक्षण, कल्भर्ट तथा अन्य सुरक्षात्मक संरचनाहरू निर्माण गरिँदै आएका छन्। सडक पूर्वाधारको विस्तारले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय व्यापार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई समेत गति प्रदान गरेको छ । आ.व. ०८२।०८३ मा ४ वटा सडक र ४७ वटा पदमार्ग सम्बन्धी योजना सम्पन्न गरिएको छ ।

## च. पुल

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाभित्र खुम्बु नदी, थुक्ला खोला, लोबुचे खोला तथा अन्य नदी र खोलाहरूको बाहुल्यता भएकाले पुल पूर्वाधारको विशेष महत्त्व रहेको छ। पुलहरूले नदी तथा खोलाहरू सुरक्षित रूपमा पार गर्न सहयोग पुऱ्याई गाउँपालिकाभित्रका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि क्षेत्र, बजार केन्द्र तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई एक आपसमा जोड्ने कार्य गर्दछन् ।

गाउँपालिकाले आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा मोटेरेबल पुल, ट्रप पुल, आर.सी.सी. पुल तथा अन्य उपयुक्त प्रकारका पुलहरूको निर्माण, मर्मत तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिएको छ। पुल निर्माण गर्दा नदीको बहाव, भू-बनावट, भूकम्पीय जोखिम, बाढी तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डिजाइन तथा निर्माण गरिन्छ।

पुल पूर्वाधारले स्थानीय नागरिकको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुका साथै पर्यटन विकास, व्यापारिक गतिविधि, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार कार्य तथा विकास निर्माण सामग्रीको ढुवानीलाई सहज बनाएको छ। विशेष गरी विश्व प्रसिद्ध सगरमाथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सडक सञ्जालमा रहेका पुलहरूले स्थानीय अर्थतन्त्र तथा पर्यटन उद्योगलाई महत्त्वपूर्ण टेवा पुऱ्याइ रहेका छन् ।

यसरी सडक तथा पुल पूर्वाधारको योजनाबद्ध विकासले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकालाई सुरक्षित, पहुँचयोग्य, व्यवस्थित तथा समृद्ध हिमाली गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याइरहेको

छ । आ.व. ०८२।०८३ मा गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमलाई विस्तृत रूपमा अनुसूची ३ मा समावेश गरिएको छ ।

## छ. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

खुम्बु पासाल्हामु गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत-साधनले सम्पन्न भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदीहरू पग्लिने, हिमतालहरूको आकार विस्तार हुने, हिमताल विस्फोट (Glacial Lake Outburst Flood-GLOF) को जोखिम बढ्ने, पहिरो, हिमपहिरो, बाढी तथा आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्हरूको सम्भावना बढ्दै गएको छ । साथै, पर्यटनको विस्तारसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय विकास योजनासँग एकीकृत गर्दै जलवायु अनुकूलन, जलस्रोत संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण, इको-क्लब गठन तथा क्षमता अभिवृद्धि र समुदायको सहभागितामूलक विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू र तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शाखा अन्तर्गत वातावरण व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापन गरि दुई प्रमुख क्षेत्रमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको आधारमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधान सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल, पानीको गुणस्तर परीक्षण, हिमालहरूको आधारशिविर व्यवस्थापन, गाउँपालिकाभित्रको वन तथा घाँसेमैदानमा कार्बन सञ्चित क्षमताको अध्ययन, अग्नि नियन्त्रण तथा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी नियमित Mock Drill लगायतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको छ ।

१. खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न बस्तीमा उपलब्ध खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गरी सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वडा नं. २ को लुक्ला, वडा नं. ३ का चौरीखर्क, नाचीपाङ, फाक्दिङ, टोक-टोक, बैँकर, ठुलो गुमेला, सानो गुमेला र जोरसल्ले, वडा नं. ५ का नाम्चे र मिस्लुङ तथा वडा नं. ४ को खुम्जुङ (खुम्बिला र गेजु) क्षेत्रमा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा केही स्थानमा ब्याक्टेरियाजन्य प्रदूषण (Bacterial Contamination) भेटिएपछि पानीको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक ब्लिचिङ पाउडर र फिटकिरी खरिद तथा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
२. खुम्बु क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको संवेदनशील हिमाली क्षेत्र भएकाले यसका असर, चुनौती तथा न्यूनीकरणका उपायबारे साझा बुझाई विकास गर्न विभिन्न निकाय, संस्था, विज्ञ, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । गाउँपालिकाले २०८३ वैशाख ०५ गते गाउँपालिकाको वडा नं. ४ खुम्जुङमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, न्यूनीकरणका उपाय र विशेष गरी महिलाहरूमा पर्ने असरसम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
३. खुम्बु क्षेत्रका हिमालहरूको आधार शिविर (Base Camp) मा बढ्दो पर्यटक तथा पर्वतारोहीको आगमनसँगै वातावरणीय सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा आधारभूत सेवाको उचित व्यवस्थापन आवश्यक भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत आधार शिविरहरूलाई स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित तथा वातावरणमैत्री बनाउने, पर्यटनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने तथा दिगो पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । जसमा हिउँको ढिस्को काट्ने, ढुङ्गा फुटाउने जस्ता कार्य गर्न रोकिएको थियो र पर्वतारोहणको समयमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी निरीक्षण सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिसँगको सहकार्यमा गरिएको थियो । यसका साथै पर्वतारोहणको अवधिमा कुल ८०,५७९ के. जी. फोहोर व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

४. गाउँपालिकाभित्र गठन भएका इको-क्लबहरूलाई सक्रिय बनाई विद्यार्थीहरूमा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
५. गाउँपालिकाभित्रको घाँसेमैदानमा कार्बन सञ्चित क्षमताको अवस्था अध्ययन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यस अन्तर्गत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (NAST) सँग सम्झौता गरी स्याडबोचे स्थित याक फार्मको घाँसेमैदानको माटोमा कार्बन सञ्चितिको अध्ययन गरिएको थियो ।
६. जलवायु परिवर्तन (अनुकूलन तथा समयानुकूलन) सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम: पानीको श्रोत र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम) अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल पग्लिने, तालहरूको जलचक्रमा आएको परिवर्तन, बढ्दो पर्यटकीय गतिविधि र अन्य चुनौती तथा संरक्षण सम्बन्धी सहकार्यको कमीका कारण गोक्यो सिमसार क्षेत्रको प्राकृतिक अवस्था क्रमशः प्रभावित हुँदै गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय समुदाय, पर्यटन व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरू बीच संरक्षणको आवश्यकता, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा अनुकूलनका उपायबारे साझा बुझाइ विकास गर्न अन्तरक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । गोक्यो ताल तथा सम्बन्धित तालहरू (सिमसार) को दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार र समुदायबीच साझा संवाद र छलफल गर्ने । सिमसार क्षेत्रको पारिस्थितिक, सांस्कृतिक र आर्थिक महत्त्वबारे स्थानीय समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने । सिमसार संरक्षणका चुनौती र समाधानका उपायहरू निकाल्न सरोकारवाला बीच खुला संवाद गराउने ।
७. सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, वातावरणविद्, जलवायु तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरू, स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरू तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको सहभागिता हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभाव, हिमनदीहरूको तीव्र पग्लिने क्रम, हिउँले ढाकिने पर्वतहरूमा हिउँको कमी तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) लगायतका जोखिमबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रम खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (SPCC) र बल्याक याक कम्पनी समूहको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा नेपाल पर्वतारोहण संघ (NMA) ले सहयोग गरेका थिए ।
८. आगलागी तथा अन्य आकस्मिक विपद्का घटनामा समुदायको प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अग्नि नियन्त्रण तथा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी नियमित Mock Drill कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्तिक/मङ्सिर र जेठ/असार गरी दुई चरणमा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत लुक्ला, फाकिदङ, नाम्चे, मोडला, पाङबोचे, दिङबोचे, छुकुङ लगायतका स्थानहरूमा Everest Fire & Rescue र Scottish Fire & Rescue सँगको सहकार्यमा अग्नि नियन्त्रण तथा प्राथमिक उपचारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो । तालिममा स्थानीय बासिन्दा, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, स्वयंसेवक, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
९. खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका हिमाली भू-बनोट, प्रतिकूल मौसम तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, आगलागी, हिमताल विस्फोट (GLOF) लगायतका प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । यस्ता विपद्का समयमा तत्काल खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले वडा स्तरमा आवश्यक आपत्कालिन सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ३५,००,०००/- बजेट विनियोजन गरी टेन्ट, म्याट, बल्याङ्केट, First Aid Kit, Shovel, Sleeping Mat, Safety Gumboots, GPS Tracking Device, Backboard, Rock Helmet, Gamow Bag, Fire Swatter, Long Handle Shovel, Square Point लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक सामग्री खरिद गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

१०. खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको दुर्गम भौगोलिक अवस्था तथा अधिकांश क्षेत्रमा भरपर्दो दूरसञ्चार (नेटवर्क) सेवा उपलब्ध नभएकाले विपद् तथा आपत्कालिन अवस्थामा सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्न कठिनाई हुने गरेको छ। यस समस्यालाई समाधान गरी विपद्को समयमा प्रभावकारी सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यले सबै वडामा रेडियो सेट व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत R.S. Engineeringसँग सम्झौता गरी गाउँपालिकाभित्र रेडियो सञ्चार प्रणाली जडानका लागि आवश्यक स्थानहरूको स्थलगत अध्ययन (Survey) तथा सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study) सम्पन्न गरिएको छ ।
११. विभिन्न समयमा भएका विपद् बाट क्षति भएका १३ जना पीडितहरूलाई रु.१५ लाख क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
१२. खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटकको वृद्धि सँगसँगै प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्याधिक उपयोग र फोहोर उत्पादन बढ्दै जाँदा वातावरणीय प्रदूषण पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा संवेदनशील हिमाली क्षेत्र भएकाले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले दुर्गमता, उचाइ अनुसारको जलवायु भिन्नता तथा सीमित स्रोत - साधनका कारण ठोस फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष चुनौती सामना गरिरहेको छ । सगरमाथा क्षेत्र विश्वभरका पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षण भएकाले प्रत्येक वर्ष पर्यटक तथा पर्वतारोहीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा फोहोरको मात्रा र प्रकृति पनि जटिल बन्दै गएको छ । अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापनले जल, वायु र भूमि प्रदूषण, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर तथा पर्यटन क्षेत्रमै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ । चुनौतीहरूको समाधानका लागि खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (SPCC) को सहकार्यमा “वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा दिगो ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन योजना” तयार गरिएको छ । यस योजनामार्फत चरणबद्ध रूपमा वातावरणमैत्री फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने, स्थानीय रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने तथा स्वच्छ र आकर्षक पर्यटन वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसै गरि, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका स्थापना हुनु भन्दा ३० वर्ष पहिले देखि नै सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले गाउँपालिका क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र हालसम्म गरेर पर्यटकीय पदमार्ग तथा बस्तीमा गरि १२५ वटा Waste bins, ४ वटा Environmental stations, ४ वटा सार्वजनिक सौचालय तथा लुक्ला र नाम्चे गरि २ वटा फोहोर प्रशोधन केन्द्र (MRF) निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल युएनडिपी नेपाल (UNDP Nepal) सँगको आर्थिक सहकार्यमा नाम्चे स्थित रहेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको पुनःनिर्माण तथा स्तरोन्नति र लुक्ला स्थित नयाँ फोहोर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गर्ने कार्य भईरहेको छ।
१३. जलवायु परिवर्तनको कारणबाट देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि स्थानीय तहमै आधारित योजना र रणनीति आवश्यक रहेको हुनाले युएनडिपी र गाउँपालिकाको आर्थिक सहकार्य र हिमालयन ट्रस्टको सहजीकरणमा ५ वर्षका लागि हुने गरि स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरेको छ । यस योजनाले गाउँपालिकाभित्र पर्ने हिमाल, शेर्पा संस्कृति र जैविक विविधता सम्बन्धी अनुकूलनका उपायहरूलाई मजबुत पारेर नाजुक पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई वर्तमान र भविष्य पुस्ताका लागि अनुकूलन उपायसँग एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि र खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण, जलस्रोत र ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ, ग्रामीण र शहरी बस्ती, उद्योग, यातायात र भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदा गरि आठ वटै क्षेत्रमा परेको असरबारे प्रस्ट्याएको छ ।
१४. खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (जोमोलोङमा) को काखमा अवस्थित नेपालको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पर्वतीय पर्यटनको गन्तव्य हो । यस क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धिमा पर्यटनमार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ । हाल गाउँपालिका दुई प्रमुख चुनौती तथा अवसरको सामना गरिरहेको छ ।

पहिलो, लुक्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल तथा विद्युत् प्रणालीसँग जोड्ने पूर्वाधार विकासले भविष्यमा पर्यटक तथा लगानीकर्ताको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरूको तीव्र पग्लन, हिमताल विस्फोट (GLOF), प्राकृतिक विपद् तथा पर्यावरणीय जोखिम बढ्दै गएका छन्, जसले स्थानीय समुदाय, पर्यटन तथा प्राकृतिक सम्पदामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले दिगो, जलवायु-उत्थानशील (Climate-resilient) तथा पुनरुत्थानमुखी (Regenerative) पर्यटन विकासलाई मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका पर्यटन रणनीति (२०२६ - २०४०) तयार गरेको छ । यस रणनीतिले स्थानीय शोर्पा समुदायको सांस्कृतिक सम्पदा, बेयुल (पवित्र हिमाली भूमि) को अवधारणा, जैविक विविधता संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्यटनका सिद्धान्तलाई समेट्दै पर्यटन विकासलाई वातावरणीय संरक्षण, समुदायको समृद्धि र आगन्तुकको गुणस्तरीय अनुभवसँग जोड्ने दीर्घकालीन मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ । योजना निर्माण गर्ने क्रममा Gross National Happiness- २०२५, पर्यटक सर्वेक्षण -२०२५, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना -२०२५ मा उल्लेखित विषयहरूलाई समेत समावेश गरि योजना तयार पारिएको छ ।

१५. आ. व. ०८२।०८३ मा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण अनुसूची ५ मा समावेश गरिएको छ ।

### इ. सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्र

राज्यको स्रोत, साधन र शक्तिको कुशल, पारदर्शी र उत्तरदायी परिचालन गरी नागरिकलाई द्रुत र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने शासन प्रणाली हो । यसले विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, विकेन्द्रीकरण, र नागरिक सहभागितालाई आत्मसाथ गर्दछ । सुशासन केवल राजनीतिक वा प्रशासनिक संयन्त्रमा मात्र सिमित नरहेर आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, र वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्रहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । जबसम्म देशको आर्थिक नीति पारदर्शी हुँदैन र समाजका सबै वर्गले समान अवसर पाउँदैनन्, तबसम्म सुशासनको संस्थागत विकास असम्भव हुन्छ । तसर्थ, गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवालाई सुशासनका हरेक आयामहरूमा निष्पक्षता, जवाफदेहिता र सदाचारिता कायम राख्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु नै सुशासन र अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्रहरूको मुख्य लक्ष्य हो । आ.व. ०८२।०८३ मा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो रहेको छ ।

### क. सूचना प्रविधि शाखा

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य, सेवा प्रवाह र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधि शाखाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विद्युतीय सुशासन को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै कार्यालयको हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क र डाटा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस शाखाको रहेको छ । विशेष गरी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, कार्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर र वेबसाइटको नियमित अद्यावधिक र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, र नेटवर्क उपकरणहरूको मर्मत सम्भार गर्ने तथा सूचना तथा तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारण (Data Backup) गर्ने जिम्मेवारीमा सूचना प्रविधि शाखा रहेको हुन्छ । आ.व. ०८२।०८३ मा सूचनमा प्रविधि अन्तर्गत सम्पादित कार्यक्रमको यस प्रकारका रहेका थिए ।

१. खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा आउने बाह्य पर्यटकहरूको अभिलेख व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँपालिकाले दर्ता प्रणाली (Trek Card App) सञ्चालनमा ल्याएको र उक्त प्रणालीलाई समय सापेक्ष अद्यावधिक (upgrade) गरी पर्यटकबाट लिइने प्रवेश शुल्क/राजस्वलाई अनलाइन भुक्तानी प्रणाली (Payment Gateway) जोड्नु र त्यहाँबाट उठ्ने राजस्व (Revenue)लाई डिजिटल माध्यमबाटै व्यवस्थित गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

२. कार्यालयका आधिकारिक दस्तावेज तथा अन्य प्रणालीको ह्याकिड, रानसमवेयर (Ransomware), र भाइरस जस्ता बाह्य साइबर जोखिमहरूबाट कार्यालयको मुख्य सर्भर र कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण कम्प्युटर प्रणालीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि नेटवर्क फायरवाल Installation and Implementataion कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।
३. गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेका विभिन्न शाखाहरू (जस्तै: योजना, लेखा, प्राविधिक, र प्रशासन र अन्य शाखाहरू) ले आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका क्रियाकलाप तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातलाई एउटै सर्भरमा फाइलहरू राख्न र एक-अर्कालाई सेयर गर्न सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि सर्भर सम्बन्धी उपकरण खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याईएको छ ।
४. गाउँपालिकाको कार्यालयमा सञ्चालित सफ्टवेयरमा विभिन्नमा समय-समयमा आउन सक्ने प्राविधिक समस्या (Bugs) समाधान गर्न, नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरूबाट संवेदनशील डाटा सुरक्षित राख्न र सफ्टवेयरको कार्यक्षमता विस्तार गर्नका लागि सफ्टवेयर मर्मत तथा Upgrade कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।
५. गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरूको विवरण, लाग्ने समय, आवश्यक पर्ने कागजातहरू, र शुल्कको विवरणलाई डिजिटल रूपमा व्यवस्थित गरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन गरिएको छ । डिजिटल बडापत्रको माध्यमबाट सेवाग्राहीले गाउँपालिकाबाट प्रेषित सूचना तथा जानकारी जुनसुकै स्थानबाट, जुनसुकै समयमा अनलाइन मार्फत हेर्न, कुन सेवाका लागि के कागजात चाहिन्छ भन्ने जानकारी प्रदान गर्न तथा सोही प्रणालीमार्फत आवश्यक फारामहरू डाउनलोड गर्ने वा अनलाइन सिफारिसको लागि आवेदन दिने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ ।
६. गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेका शाखामा शाखागत कार्यबोझ, कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको स्पष्टता, निर्णय प्रक्रिया, आवश्यक पर्ने कानून तथा नीतिको व्यवस्था लगायतका समग्र पक्षको अध्ययन गरी व्यवस्थापन परीक्षण गरिएको छ ।
७. गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेका विद्यमान शाखागत तथा दरबन्दी संरचनामा थपघटको आवश्यकता पहिचान गरी गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O & M) सर्वेक्षण पुनरावलोकन कार्य सम्पादन गरिएको छ ।
८. सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको विस्तृत विवरण अनुसूची-५ मा समावेश गरिएको छ ।

## ख. प्रशासन शाखा

प्रशासन शाखा गाउँपालिकाको समग्र प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा संस्थागत सञ्चालनको प्रमुख शाखाका रूपमा रहेको छ। यस शाखाले गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, मानव स्रोत व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख तथा पत्राचार व्यवस्थापन, सभा तथा बैठक व्यवस्थापन, कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सहजीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्दछ। साथै गाउँसभा तथा गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नीति, निर्णय, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने, विभिन्न शाखा, वडा कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धीत प्रशासनिक कार्यहरू व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रशासन शाखाले निर्वाह गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गाउँसभा तथा गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नीति, निर्णय, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने, विभिन्न शाखा, वडा कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धीत प्रशासनिक कार्यहरू यस प्रकारका रहेका छन् ।

१. गाउँपालिकाबाट प्रवाह भइरहेको सार्वजनिक सेवा, सञ्चालन भएका विकास कार्यक्रम तथा गाउँपालिकाको समग्र कार्यसम्पादन सम्बन्धमा नागरिकको धारणा, गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन गर्ने

- उद्देश्यले आ. व. मा कम्तीमा ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था भए पनि आ. व. ०८२/०८३ मा २ पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
२. गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित तथा जनमुखी बनाउन आवश्यक मानव संसाधनको पहिचान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। यस क्रममा गाउँपालिकाको स्वीकृत सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी बमोजिम रिक्त रहेका पदहरूको पहिचान गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकाय तथा लोक सेवा आयोगमा माग आकृति पठाउने कार्य गरिएको छ । लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदस्थापन तथा सम्बन्धित शाखा वा वडा कार्यालयमा जिम्मेवारी व्यवस्थापन गरिएको छ। गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको ज्ञान, सीप तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता तथा कार्यक्षेत्रमा आधारित तालिम, अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ ।
  ३. गाउँपालिका क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न नगर प्रहरी छनौट तथा परिचालन, आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा महत्त्वपूर्ण अवसरमा सुरक्षा व्यवस्थापन र स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक अनुशासन तथा सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक कार्यहरू सम्पादन गरिएको छ ।
  ४. गाउँपालिकाको शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, जबाफदेही तथा सेवाग्राही मैत्री बनाउन नीति तथा निर्णय निर्माण, गाउँसभा तथा गाउँ कार्यपालिकाका बैठक व्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयन तथा अधिकार प्रत्यायोजन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन, सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, अन्तर शाखा तथा अन्तर निकाय समन्वय र संस्थागत सुधारसम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गरिएको छ ।
  ५. स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा बेरोजगार जनशक्तिको परिचालन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गरिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत २३ जना व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा संलग्न भई स्थानीय पूर्वाधार विकासमा समेत योगदान पुऱ्याइएको छ।
  ६. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक १७ गतेको बैठकले कर कार्यालयको काम स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्ने निर्णय गरे बमोजिम वडा नं. २ लुक्लामा सञ्चालनमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो भने हस्तान्तरित कार्यालयबाट आ. व. ०८२/०८३ को पौष महिनादेखि करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालन पश्चात २०८३ असार मसान्तसम्म ३२ वटा व्यवसायिक PAN तथा ११२ वटा व्यक्तिगत PAN दर्ता भएका छन्। स्थानीय स्तरमै कर प्रशासनलाई सुदृढ, व्यवस्थित तथा नागरिक मैत्री बनाउन करदाता सेवा कार्यालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ ।
  ७. गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भई पालिका बाहिर अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आउनु भएका नागरिकलाई लक्षित गरी मिति २०८२/ ०४/ १८ देखि २०८२/०४/२२ सम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सहजिकरणमा एकीकृत सेवा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । यो सेवाबाट ६६२ जनाले विभिन्न किसिमका सेवा प्राप्त गरेका थिए भने सेवा प्रवाहबाट रु. ४,०२,७१।५२ राजस्व समेत सङ्कलन गरिएको थियो ।
  ८. नेपालको संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय स्तरमा रहने सामान्य

प्रकृतिका विवादको निरूपण र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न अन्य कार्यपालिकाका दुई सदस्य सहित एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ देखि ५३ सम्म र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन २०८१ बमोजिम कार्यविधि अवलम्बन गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाले सम्पादन गरेका क्रियाकलापलाई अनुसूची-६ मा समावेश गरिएको छ।

#### ग. जिन्सी व्यवस्थापन इकाइ

जिन्सी व्यवस्थापन विशेष गरी कुनै पनि कार्यालय वा संगठनलाई आवश्यक पर्ने मालसामानहरूको योजना बनाउने, खरिद गर्ने, भण्डारण गर्ने, वितरण गर्ने, अभिलेख राख्ने र मर्मत वा लिलामी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया हो। प्रभावकारी जिन्सी व्यवस्थापनले संगठनमा रहेका भौतिक साधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै त्यसको उच्चतम सदुपयोग सुनिश्चित गर्दछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न जिन्सी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले आ.व. ०८२।०८३ मा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी गरेका मुख्य कार्यहरू यस प्रकार रहेका छन्।

१. गाउँपालिकाको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जस्तै; कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी पेपर, टेबल, कुर्सी, सोफा लगायतका सामग्रीको पहिचान, खरिद, दाखिला तथा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गरिएको छ। जिन्सीसँग सम्बन्धित समग्र विवरण अनुसूची-१३ मा समावेश गरिएको छ।

#### ई. सामाजिक विकास शाखा

स्थानीय तह/स्थानीय सरकारमा सामाजिक विकास शाखाको रूपमा रहेको शाखाले विशेष गरी महिला तथा बालाबालिका, समाज कल्याण, ज्येष्ठ नागरीक, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, जनस्वास्थ्य तथा सरसफाई सामाजिक समावेशिकरण लगायतका विषयमा नीति, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेको हुन्छ। सामाजिक विकास शाखाले आ. व. ०८२।०८३ मा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा सम्पादन गरेका गतिविधिलाई यस खण्डमा प्रस्तुत गरिएको छ।

#### क. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा:

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका नेपालको सबैभन्दा दुर्गम तथा हिमाली भेगमध्ये एक भएकाले यहाँ शैक्षिक सेवा प्रवाहमा विशेष चुनौतीहरू विद्यमान छन्। कठिन भौगोलिक बनावट, यातायात तथा सञ्चार पहुँचको सीमितता, दक्ष शिक्षकको अभाव, विद्यालयसम्म विद्यार्थीको नियमित पहुँच, आधुनिक शिक्षण सामग्रीको कमी तथा विद्यालय पूर्वाधारको सीमितता जस्ता कारणले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा निरन्तर चुनौती देखिँदै आएको छ।

यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिक आधारका रूपमा लिँदै शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम, आवासीय तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति, विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल सिकाइ प्रविधिको विस्तार, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा विद्यालय व्यवस्थापन सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ।

#### वित्तीय प्रगति तथा भौतिक उपलब्धि

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा उपक्षेत्रतर्फ कुल रु. ११,२०,१६,०००/- बजेट विनियोजन भएकोमा रु. ९,५४,८९,४५३.६३ खर्च भई ८५.२३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ।

## अ. गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित कार्यक्रम

गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति, विद्यालय पूर्वाधार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षाको विकासमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ ।

### शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन

- विद्यालयमा शिक्षक अभाव न्यूनीकरण तथा शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन थप शिक्षक दरबन्दीका लागि विनियोजित रु. १० लाख मध्ये रु. ८,४९,९७०/- (८५.००%) खर्च भएको छ।
- त्यसैगरी प्रारम्भिक बाल विकास (ECD) सहजकर्ताका लागि विनियोजित रु. ३१.२० लाख मध्ये रु. २९,५८,१३३.३३ (९४.८१%) तथा CITE मार्फत नियुक्त शिक्षकका लागि विनियोजित रु. २४ लाख मध्ये रु. २३,४४,८२६/- (९७.७०%) खर्च भएको छ ।
- भौगोलिक रूपमा दुर्गम तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा निरन्तर अध्ययनका लागि आवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रु. ४० लाख मध्ये रु. ३४,२८,०००/- (८५.७०%) खर्च भई धेरै विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
- त्यसैगरी जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि विनियोजित रु. ७ लाख मध्ये रु. ६,९८,९००/- (९९.८४%) खर्च भएको छ । यसले उत्कृष्ट तथा प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई अध्ययनमा थप प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ ।
- विद्यालय पूर्वाधार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा अन्तर्गत विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न जनसेवा आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गण निर्माणका लागि विनियोजित रु. ८ लाख मध्ये रु. ७,३७,७६४/- (९२.२२%) खर्च भएको छ । वडा नं. ५ स्थित पुस्तकालय मर्मतका लागि विनियोजित रु. १० लाख मध्ये रु. ९,४९,७५३/- (९४.९८%) खर्च भएको छ । त्यसैगरी महेन्द्र ज्योति माध्यमिक विद्यालयका लागि स्मार्टबोर्ड खरिदमा विनियोजित रु. ८ लाख मध्ये रु. ७,९६,६५०/- (९९.५८%) खर्च भएको छ । यसबाट विद्यालयमा डिजिटल सिकाइको आधार सुदृढ हुनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षण पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

## आ. सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान

- आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दी तथा राहत शिक्षकहरूको तलब भत्ताका लागि विनियोजित रु. ४,५८,००,०००/- मध्ये रु. ४,५७,९९,२७२/- खर्च भई लगभग शत प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ ।
- प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विनियोजित रु. ३४.५५ लाख मध्ये रु. ३१,७४,२६६.६६ (९१.८७%) खर्च भएको छ ।
- यसका अतिरिक्त विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन तथा विद्यालय सञ्चालन सहयोग कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भई विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थिति दर तथा सिकाइ प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

### इ. कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान

कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त महेन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयमा डिजिटल सिकाइ सामग्री तथा अनलाईन/अफलाईन पठनपाठन कार्यक्रमका लागि विनियोजित रु. ५,००,०००/- शतप्रतिशत खर्च भई कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

### ई. विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता

जिल्ला स्तरीय साथै प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न हुनुका साथै डिम दोर्जी शेर्पा समृतिकप भलिबल प्रतियोगिता र राष्ट्रिय विभूति पासाङल्हामु शेर्पा समृतिकप भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धी विवरण अनुसूची-७ मा समावेश गरिएको छ।

### ख. स्वास्थ्य शाखा

स्वास्थ्य नागरिकको आधारभूत अधिकार तथा समृद्ध समाज निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो। गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको रूपमा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, समतामूलक तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई मार्फत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सुरक्षित प्रसूति सेवा, खोप कार्यक्रम, परिवार नियोजन, पोषण, सरुवा रोग तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भई रहेका छन्। यसका साथै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय समुदाय तथा अन्य साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा जनस्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने निरन्तर भइरहेको छ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका एक हिमाली भेगमा अवस्थित पालिका भएका कारण भौगोलिक विकटता खुम्बुको विशेषता भएसँगै अरु क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य तर्फ पनि यहाँको भौगोलिक अवस्था मौसम परिवर्तन आदिका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान नै छन्। तर यी सबका बावजुद पनि स्वास्थ्य एक संवेदनसिल क्षेत्र भएका कारण पालिकाको ध्यानकर्षणमा रहि आधारभूत सेवा, आकस्मिक सेवा, मातृ तथा नवजात शिशु सेवा, बाल रोग व्यवस्थापन, परिवार नियोजन सेवा, परामर्श सेवा आदि देखि सिजनल हाई अल्टिच्युड सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ कुल रकम रु. ५,११,००,०००/- बजेट विनियोजन भएकोमा रु.३,५७,४७,६९८.०४/- खर्च भई ६९.९५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल भएको छ। स्वास्थ्य शाखा तथा गाउँपालिकाको कार्यालयबाट स्वास्थ्य सेवा तर्फ सञ्चालन गरेका मुख्य क्रियाकलापहरू यस प्रकार रहेका छन्।

१. गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य उपकरणको खरिद तथा व्यवस्थापन गरिएको छ।
२. वडा नं. १ को दुर्गम स्थान पाङ्गोममा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्नका साथै कर्मचारी र आवश्यक औषधिको व्यवस्थापन गरि सेवा सुरु गरिएको छ।
३. विभिन्न किसिमका रोग तथा बिरामीको गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेका २३ जना बिरामीलाई थप उपचारको लागि सुविधिका सम्पन्न हस्पिटलमा आकस्मिक हवाई उद्धार गरिएको छ।
४. स्वास्थ्य चौकी भन्दा टाढा रहेका टोल तथा वस्तिमा गाउँघर क्लिनिक नियमित रूपमा सञ्चालन गरि उक्त सेवाबाट विभिन्न रोगका ३४३ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन्।
५. गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने स्थानीय नागरिकलाई रु १० लाखसम्म स्वास्थ्य उपचार सेवा मार्फत ६८ जनाले उपचार वापतको सेवा प्राप्त गरेका छन्।
६. गाउँपालिकाभित्रको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य पार्श्वचित्र (Health Profile) तयार गरिएको छ।

७. स्वास्थ्य चौकीबाट नियमित रूपमा प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नियमित रूपमा सुत्केरी भेट कार्यक्रम अन्तर्गत ४७ जना सुत्केरी आमाहरूसँग भेट गरि कोसेली समेत वितरण गरिएको छ ।
  ८. Cancer, Kidney transplant तथा मेरुदण्ड पक्षघात जस्ता कडा रोग लागेका बिरामीहरूको लागि नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने औषधि उपचार मार्फत गाउँपालिकाभित्रका ११ जना बिरामीलाई सेवा उपलब्ध गराईएको छ ।
  ९. पर्यटकीय सिजनको समयमा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ गोरक्सेपमा High Altitude Clinic सञ्चालन गरिएको छ । उक्त क्लिनिकबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने ९८ प्रकारका औषधि बाहेक अन्य औषधि समेत वितरण गर्ने गरिएको छ । उक्त क्लिनिकबाट आ.व. ०८२।०८३ को एक सिजनमा २३४ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये ३७% विदेशी रहेका छन् भने ६३ % नेपाली रहेका छन् । उक्त क्लिनिकबाट रु २१,५४,७५५।०० राजस्व समेत सङ्कलन गरिएको छ ।
  १०. सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट शसर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरित कार्यक्रम सञ्चालन तर्फ ६९.९५% वित्तीय प्रगति हासिल गरिएको छ ।
  ११. स्वास्थ्य शाखा तथा गाउँपालिकाको कार्यालयबाट देहाय अनुसारका अन्य उल्लेखनीय कार्य समेत सम्पादन गरिएको छ ।
    - अ. ५ जनालाई विपन्न नागरिकको सिफारिस प्रदान गरिएको ।
    - आ. राष्ट्रपति गर्भवती/सुत्केरी महिला उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत १ जना महिलाको उद्धार गरिएको ।
    - इ.पासाङल्हामु निकोल निक्की अस्पताल र खुन्दे अस्पतालसँगको साझेदारीमा बर्थिङ, परिवार नियोजन, खोप तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको ।
  १२. हिमालयन ट्रष्टद्वारा महिनावारी सम्बन्धित सामग्री तथा परिवार नियोजनका साधन (डिपो) १५०० पिस प्राप्त गरी आवश्यकता अनुसार वितरण गरिएको,
  १३. करूणा फाउन्डेसनसँगको साझेदारीमा जन्मजात अपाङ्गता रोकथामका लागि ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
  १४. गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वयंसेविका तथा अति असक्त अपाङ्ग नागरिकको लागि स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी शिविर सञ्चालन गरिएको थियो भने उक्त शिविरबाट ७६७ जनाले सेवा लिएका छन् ।
  १५. पासाङल्हामु निकोल निक्की अस्पतालद्वारा वार्षिक रूपमा पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको स्क्रिनिङ कार्यक्रम निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरिएको र उक्त कार्यक्रमबाट १०१ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
  १६. स्वास्थ्य संस्थाहरूद्वारा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम साथै अन्य राष्ट्रिय कार्यक्रमका अवसरहरूमा ५ वर्ष भन्दा माथिका बच्चालाई जुकाको औषधि वितरण, कक्षा ६ मा अध्ययनरत किशोरीहरूलाई HPV खोप, १० देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरीहरूलाई आईरन चक्की वितरण तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी जनचेतना लगायतका कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको ।
- स्वास्थ्य शाखाबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको विस्तृत विवरण अनुसूची-८ मा समावेश गरिएको छ ।

## ग. महिला तथा बालबालिका शाखा

नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासलाई राज्यको आधारभूत दायित्वका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय महिला नीति, बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून एवं नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक विकास शाखाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गाउँपालिकाबाट स्वीकृत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार यस शाखाले महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता, बालअधिकार संरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्धन, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सामाजिक समावेशीकरण तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न सीपमूलक, क्षमता विकास, सचेतनामूलक तथा संरक्षणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजको सक्रिय, सक्षम तथा सिर्जनशील सदस्यका रूपमा स्थापित गर्दै उनीहरूको आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखी समाजमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान, हौसला अभिवृद्धि तथा उनीहरूको सामाजिक पहिचान र गरिमालाई स्थापित गर्नका लागि योगदानमा आधारित सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
२. महिलाहरूको क्षमता विकास गर्नका लागि सार्वजनिक स्थानमा बोल्ने कला, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखी गाउँपालिकाको वडा नं. १ का महिलाहरूको सहभागितामा उद्घोषण तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।
३. स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरी घरेलु तथा साना उद्यम प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय सीप संरक्षणसँगै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बाँसजन्य सामग्री निर्माण सम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको हो । बाँसजन्य सामग्री निर्माण तालिमले स्थानीय सीप विकास, घरेलु उद्योग प्रवर्धन तथा स्वरोजगार सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
४. समूहमा आधारित आयआर्जनमूलक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने तथा समूहको आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी आत्मनिर्भरता विकास गर्ने उद्देश्यले बीउपुँजी सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
५. गाउँपालिकाभित्र गठन भएका मिलिजुली समूहको आयआर्जन अभिवृद्धि तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नका लागि संरक्षित खेती प्रणालीमार्फत उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्लास्टिक टनेल तथा ग्रीनहाउस निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

#### घ. सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण:

यो शाखाले विशेष गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको सम्पादन गर्ने गरिरहेको छ । आ.. ०८२।०८३ मा यस शाखाले घटना दर्ता अन्तर्गत २८९ वटा घटना दर्ता गर्नका साथै ६३८ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभ ग्राहीको पहिचान गरी भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यसको विस्तृत विवरण अनुसूची- ९ र १० मा समावेश गरिएको छ ।

#### उ. आर्थिक प्रशासन शाखा

सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयको आर्थिक स्रोत र साधनको कुशल व्यवस्थापन, परिचालन र नियन्त्रण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक एकाइको रूपमा रहेको हुन्छ आर्थिक प्रशासन शाखा । यस शाखाले कार्यालयको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, विनियोजित बजेटको निकासा तथा खर्चको रितपूर्वक लेखा राख्ने, र राजस्व एवं धरोटीको हिसाब अद्यावधिक गर्ने जस्ता प्रमुख कार्यहरू सम्पादन गर्दछ । यसका साथै, आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्नका लागि आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गर्ने र आवधिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनहरू तयार गरी सम्बन्धीत निकायमा पठाउने जिम्मेवारी पनि यसै शाखाको हुन्छ । समग्रमा, प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र कानूनको परिधिभित्र रही कार्यालयको आर्थिक प्रशासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन यो शाखाले केन्द्रीय भूमिका खेल्दछ । खुम्बु पासाल्हामु गाउँपालिकाको ०८२।०८३ मा गाउँपालिको राजस्व सङ्कलननलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मुख्य गरी कर र राजस्व सम्बन्धी वडास्तर तथा टोल स्तरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

क. खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आ.व. ०८२।०८३ को समग्र वित्तीय प्रगतिको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

१. वार्षिक अनुमानित आय रु. ९३.६५ करोड रहेकोमा ७१.९० करोड आय भएको,
२. गत वर्षको मौज्जात रु. ३७.६९ करोड सहित कुल क्रेडिट ९०.१३ करोड पुगेको,
३. सङ्घीय सरकार अनुदान अन्तर्गत समानीकरण अनुदान करिब ९१.४५% प्राप्त भएको,
४. प्रदेश सरकार अनुदान पूर्ण रूपमा प्राप्त भएको,
५. सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट रु. ३०.३१ करोड प्राप्त भई सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत बनेको,

ख. आ.व. ०८२।०८३ मा विनियोजन गरेको चालु तर्फ रु. ३१,८१,३१,०००।०० मध्ये रु. २३,७५,८७,७०४।४४ अर्थात ७४.६८% खर्च भएको ।

ग. आ.व. ०८२।०८३ मा विनियोजन गरेको पूँजीगत तर्फ रु. ६२,२८,८५,०००।०० मध्ये रु. ३६,७७,६०,०६१।०० अर्थात ५९.०४% खर्च भएको ।

घ. खर्च तथा सञ्चित रकमको विस्तृत विवरण अनुसूची-मा समावेश गरिएको छ ।

#### ऊ. गैर सरकारी संस्थाको कार्य प्रगति

गैर सरकारी संस्थाले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको कार्यालयमा आ. व. ०८२।०८३ मा स्वीकृत गराएको कार्यक्रमको प्रगति विवरण अनुसूची-११ मा समावेश गरिएको छ ।

### अनुसूची-१

कृषि विकास शाखाबाट विगत चार आर्थिक वर्षमा सम्पादित कार्यक्रमको विवरण

| आर्थिक वर्ष | विनियोजित बजेट | खर्च रकम  | खर्च प्रतिशत |
|-------------|----------------|-----------|--------------|
| २०८०/०८१    | ८२,५०,४५०      | ३५,८६,८२८ | ४३.४७        |
| २०८१/०८२    | ५५,००,०००      | ४८,४९,२२० | ८८.१६        |
| २०८२/०८३    | ५६,५०,०००      | ३६,०४,३३८ | ६३.७९        |

### अनुसूची-१ (क)

आ.व. २०८२/०८३ मा कृषि विकास शाखाबाट सञ्चालित कार्यक्रम हरुको समग्र विवरण

| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम                                        | बजेट      | उपलब्धी                                                                                                                                                                                                                                  | कैफियत |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १.      | व्यवसायिक फलफूल खेती कार्यक्रम                         | १०,००,००० | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका ५ वटा कृषि फर्मलाई २/२ लाख रुपैया हुने गरी कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराइएको।                                                                                                              |        |
| २       | किसान सूचीकरण कार्यक्रम                                | ५०,०००    | सूचिकृत हुनको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको तर कुनैपनि आवेदन पेश नभएकाले प्रक्रिया अगि बढाउन नसकिएको।                                                                                                                                        |        |
| ३.      | कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम  | ३०,०००    | पहिलो चरणको अध्यावधिक वडा नं. ३ र ५ मा सम्पन्न भएको                                                                                                                                                                                      |        |
| ४.      | मौषमी तथा बेमौषमी व्यवसायिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम | ३,००,०००  | वडा नं १, २ र ३ का गरी २४ जना कृषकहरुलाई ३ दिनसम्म तालिममा सहभागी गराइएको                                                                                                                                                                |        |
| ५.      | बोम बाली संरक्षण तारबार ५०% साझेदारी                   | ५,००,०००  | सम्बन्धीत क्षेत्रको कृषक ईच्छुक नरहेकाले कार्य नभएको                                                                                                                                                                                     |        |
| ६.      | नाक्चुड बालि संरक्षण र तारबार ५०% साझेदारी             | ५,००,०००  | सम्बन्धीत क्षेत्रको कृषक ईच्छुक नरहेकाले कार्य नभएको                                                                                                                                                                                     |        |
| ५.      | मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम                            | १०,००,००० | यस कार्यक्रम अन्तर्गत १३ जना कृषक प्लाष्टिक टनेल निर्माण तर्फ ४ जना कृषक च्याउ खेती तर्फ र १ जना कृषक तरकारी खेती कार्यमा छनौट भएकोमा १४ कृषकले मात्र कार्य सम्पन्न गरेकाले ५० हजारसम्म कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराइएको। |        |
| ८.      | प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम                         | ५,००,०००  | वडा नं. १ का २३ जना कृषकहरुलाई २/२ रोल ७*१२ मिटरको प्लाष्टिक वितरण गरिएको।                                                                                                                                                               |        |
| ९.      | माटो परीक्षण शिविर सन्चालन                             | ५,००,०००  | सबै वडामा माटो परीक्षण गरी वडा नं. १ का माटो परीक्षण गराउने कृषकहरुलाई कृषि चुन वितरण गरिएको।                                                                                                                                            |        |

|     |                                                                                |           |                                                                                                                                             |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १०. | ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषिजन्य यन्त्र उपकरण वितरण (मिनी टिलर र ग्रास कटर) | ५,००,०००  | १० जना कृषकलाई मिनी टिलर र ४ जना कृषकलाई ग्रास कटर ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा वितरण गरिएको।                                                 |  |
| ११. | ५५ प्रतिशत अनुदानमा कृषिजन्य यन्त्र उपकरण वितरण (थ्रेसर र कुटानी पिसानी मिल)   | ५,००,०००  | कृषक समूहमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले एउटा कृषक समूहमा १ वटा कुटानी पिसानी मिल र १ वटा थ्रेसर मेसिन ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको। |  |
| १२  | नाक्चुड मौरी पालन                                                              | २,५०,०००  | कार्यविधि स्वीकृत भएको तर कृषक ईच्छुक नरहेको                                                                                                |  |
|     | जम्मा                                                                          | ५६,५०,००० |                                                                                                                                             |  |

### अनुसूची-१ (ख)

आ.व. २०८२/०८३सम्ममा कृषि/ पशु पकेट क्षेत्रमा पुगेको पूर्वाधारको विवरण

| क्र.सं. | बाली वस्तुको नाम | फार्म/समूह/सहकारीको नाम                | ठेगाना                                       | कृषि पूर्वाधारको पहुँच भए/नभएको |        |              |
|---------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|
|         |                  |                                        |                                              | कृषि सडक                        | सिँचाई | विद्युत सेवा |
| १       | क. गहुँ तथा उवा  | एभरेष्ट कृषि तथा पशुपालन समूह          | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, सानोगुमेला | नभएको                           | भएको   | भएको         |
|         | ख. बाख्रा        | अजम्बरी कृषि तथा पशुपालन समूह          | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०१             | भएको                            | भएको   | भएको         |
|         |                  | पैया थामडाँडा कृषि तथा बाख्रापालन समूह |                                              |                                 |        |              |
|         |                  | छेउबास पैया बाख्रापालन व्यवस्थापन समूह |                                              |                                 |        |              |
|         | ग. आलु           | मुसे कृषि समूह                         | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०२             | नभएको                           | भएको   | भएको         |
| २       | क. बाख्रा        | अजम्बरी कृषि तथा पशुपालन समूह          | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०१             | भएको                            | भएको   | भएको         |
|         | ख. गहुँ तथा उवा  | एभरेष्ट कृषि तथा पशुपालन समूह          | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-०३, सानोगुमेला | नभएको                           | भएको   | भएको         |

|   |           |                                                                    |                                         |       |      |      |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|------|
|   | ग. आलु    | नाडपाला कृषि तथा पशुपालन समूह                                      | खुम्बु पासाल्हामु गाउँपालिका-०५         | नभएको | भएको | भएको |
|   | घ. बाख्रा | सगरमाथा बाख्रापालन समूह                                            | खु.पा.गा.पा ०१                          | भएको  | भएको | भएको |
|   |           | समावेशी बहुउद्देश्यीय पशु तथा कृषि समूह                            | खु.पा.गा.पा ०१                          | भएको  |      |      |
|   |           | लालि गुराँस कृषि तथा पशुपालन समूह                                  | खु.पा.गा.पा ०१                          | भएको  |      |      |
|   |           | सगरमाथा कृषि तथा पशुपालन समूह                                      | खु.पा.गा.पा ०२                          | नभएको |      |      |
|   |           | फादिङ कृषि समूह                                                    | खु.पा.गा.पा ०३                          | नभएको |      |      |
| ३ | क. आलु    | खुन्दे कृषक समूह                                                   | खुम्बु पासाल्हामु गाउँपालिका-०४, खुन्दे | नभएको | भएको | भएको |
|   | ख. आलु    | नाडपाला कृषि तथा पशुपालन समूह                                      | खुम्बु पासाल्हामु गाउँपालिका-०५         | नभएको | भएको | भएको |
|   | ग. बाख्रा | सगरमाथा बाख्रापालन समूह<br>समावेशी बहुउद्देश्यीय पशु तथा कृषि समूह | खुम्बु पासाल्हामु गाउँपालिका-०१         | भएको  | भएको | भएको |
|   | घ. आलु    | खुन्दे कृषक समूह                                                   | खुम्बु पासाल्हामु गाउँपालिका-०४, खुन्दे | नभएको | भएको | भएको |

### अनुसूची-१ (ग)

गाउँ/नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शीत भण्डारण केन्द्र/ कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र/ व्यवस्थित बजार केन्द्रको विवरण

| क्र.स. | शीत भण्डारण केन्द्र/ कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र/ व्यवस्थित बजार केन्द्रको नाम | वडा नं.   | सञ्चालनको प्रकार | उपलब्ध हुने कृषि उपज      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| १      | खरिखोला हाट बजार                                                           | वडा नं. १ | साप्ताहिक रुपमा  | सम्पूर्ण किसिमका कृषि उपज |
| २      | लुक्ला हाट बजार                                                            | वडा नं. २ | साप्ताहिक रुपमा  | सम्पूर्ण किसिमका कृषि उपज |
| ३      | नाम्चे हाट बजार                                                            | वडा नं. ५ | साप्ताहिक रुपमा  | सम्पूर्ण किसिमका कृषि उपज |

### अनुसूची-१ (घ)

आ.व. २०८२/०८३ मा कृषि नवप्रवर्तन/यान्त्रिकरण मार्फत उत्पादकत्व वृद्धिको लागि भएको कृषकको सीप,क्षमता विकास तालिमको विवरण

| क्र.स | तालिमको नाम                                       | अवधि          | सहभागीको विवरण |       |      |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------|
|       |                                                   |               | महिला          | पुरुष | अन्य |
| १     | मौषमि तथा बेमौषमि व्यावसायिक तरकारी खेति सम्बन्धी | २०८२/१२/०४-०६ | १६             | ६     | -    |
| २     | माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन                        | २०८३/०१/०५-११ | ६०             | ८०    | -    |

### अनुसूची-१ (ङ)

आ.व. २०८२/०८३ मा कृषि नवप्रवर्तन/ यान्त्रिकरणका लागि नयाँ प्रविधि/ उपकरण खरिद र सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्न भएको लागत साझेदारीको विवरण

| क्र.स. | नवप्रवर्तनको लागि वितरण भएको प्रविधि/उपकरण | वितरण भएको परीमाण | स्थानीय तहको साझेदारी प्रतिशत | लाभाम्वित सङ्ख्या | अन्य साझेदार निकाय |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| १      | मिनि टिलर                                  | १०                | ५०                            | १०                | -                  |
| २      | ग्रास कटर                                  | ४                 | ५०                            | ४                 | -                  |
| ३      | कुटानी पिसानी मिल                          | १                 | ७५                            | १                 | -                  |
| ४      | थ्रेसर                                     | १                 | ७५                            | १                 | -                  |

अनुसूची-१ (च)

आ.व २०८२/०८३ को रैथाने प्रजाति प्रवर्धन अवधिसम्मको लक्ष्य र प्रगति विवरण

| क्र.स | कार्यक्रम                | एकाई | कार्यक्रम अवधिसम्मको लक्ष्य (बहुवर्षिय कार्यक्रमको हकमा) |     |         | वार्षिक लक्ष्य |     |         | यस अवधिसम्मको लक्ष्य |     |         | वार्षिक प्रगति प्रतिशत |     |         | कार्यक्रम अवधिसम्मको लक्ष्य (बहुवर्षिय कार्यक्रमको हकमा) |     |         | यस अवधिसम्मको खर्च |     |         | कैफियत |
|-------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-----|---------|----------------------|-----|---------|------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----|---------|--------|
|       |                          |      | परिमाण                                                   | भार | प्रतिशत | परिमाण         | भार | प्रतिशत | परिमाण               | भार | प्रतिशत | परिमाण                 | भार | प्रतिशत | परिमाण                                                   | भार | प्रतिशत | परिमाण             | भार | प्रतिशत |        |
| १     | रैथाने मौरी प्रवर्धन     | -    | -                                                        | -   | -       | ५० घर          |     | १००     |                      |     |         | ४७ घर                  |     | ९४      |                                                          |     |         |                    |     | १००     |        |
| २     | स्थानीय जातको स्याउ खेती | -    | -                                                        | -   | -       | ५०० विरुवा     |     | १००     |                      |     |         | ५०० विरुवा             |     | १००     |                                                          |     |         |                    |     | १००     |        |
|       |                          |      |                                                          |     |         |                |     |         |                      |     |         |                        |     |         |                                                          |     |         |                    |     |         |        |

## अनुसूची-१ (छ)

उच्च उत्पादनका सम्भावना भएका क्षेत्रका उत्पादनमा आधारित अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही र अनुदानको विवरण

| क्र.स. | अनुदान प्रदान गरिएको क्षेत्र       | उच्च उत्पादनको सम्भावना भएको क्षेत्र | वितरण भएको अनुदान रकम रु. | अनुमानित वार्षिक उत्पादन (कि.ग्रा) |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| १      | स्याउ, किवी तथा अन्य फलफूल उत्पादन | हो                                   | १० लाख                    | ५ हजार                             |
| २      | तरकारी खेती                        | हो                                   | ५ लाख                     | २० हजार                            |
| ३      | च्याउ खेती                         | हो                                   | २ लाख                     | २ हजार                             |

## अनुसूची-२

पशुपन्थी विकास शाखाको आ.व. ०८२।०८३ को प्रगति

| क्र.स | कार्यक्रमको नाम                                      | श्रोत             | बजेट रु.    | कार्यक्रम प्रतिफल | कैफियत |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|
| १     | आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम                      | संघीय शसर्त       | १,००,०००/-  | १००%              |        |
| २     | पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन व्यवस्थापन            | कोशी प्रदेश शसर्त | १,२५,०००/-  | १००%              |        |
| ३     | पशुपन्थी औषधि सामग्री खरिद कार्यक्रम                 |                   | ५,००,०००/-  | १००%              |        |
| ४     | केनल सेन्टर व्यावस्थापन वडा नं. ५                    |                   | ५,००,०००/-  | १००%              |        |
| ५     | कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज खोप कार्यक्रम             |                   | १०,००,०००/- | ४७%               |        |
| ६     | सवै पशु वस्तुमा ट्याग लगाउने कार्यक्रम               |                   | १०,००,०००/- | १५%               |        |
| ७     | पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन                           |                   | ३,००,०००/-  | ४०%               |        |
| ८     | दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्सहान कार्यक्रम            |                   | ९,००,०००/-  | १००%              |        |
| ९     | ५०% लागत साझेदारीमा जर्सी गाईको बाछी वितरण कार्यक्रम |                   | ५,००,०००/-  | १००%              |        |
| १०    | याक तथा चोरी प्रवर्धन कार्यक्रम                      |                   | १०,००,०००/- | ५२%               |        |

## अनुसूची-२(क)

रोग/महामारी नियन्त्रणका खोप तथा उपचार सेवा सम्बन्धि विवरण

| क्र.स | खोप तथा उपचार सेवाको प्रकार | खोप तथा उपचार प्रदान गरिएका पशुपन्थीको संख्या | लाभग्राही घरधुरी | कैफियत                               |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| १     | FMD                         | १९९०                                          | ३००              | NAHIS Report अनुसार                  |
| २     | PPR                         | २००                                           | ५०               | NAHIS Report अनुसार                  |
| ३     | Swine Fever                 | १५०                                           | ५०               | NAHIS Report अनुसार                  |
| ४     | Rabies                      | १५०                                           |                  | सामुदायिक कुकुरको संख्या             |
| ५     | पशु उपचार                   | ६७००                                          |                  | NAHIS Report र AVIS को Report अनुसार |

अनुसूची-३  
योजनाको क्षेत्रगत अवस्था

| क्र.सं. | क्षेत्र       | कुल स्वीकृत सङ्ख्या | सम्पन्न भएका सङ्ख्या | सम्पन्न हुन नसकेका सङ्ख्या |
|---------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| १       | सडक पूर्वाधार | ७                   | ४                    | ३                          |
| २       | भवन           | २५                  | २४                   | १                          |
| ३       | पदमार्ग       | ४९                  | ४७                   | २                          |
| ४       | खानेपानी      | २२                  | १७                   | ५                          |
| ५       | अन्य          | ६५                  | ४५                   | २०                         |
| ६       | पुल           | ७                   | ३                    | ४                          |
| ७       | सिचाई         | १                   | १                    | ०                          |

अनुसूची-३ (क)  
वडागत योजना कार्यान्वयनको अवस्था

| वडा नं. | योजनाको सङ्ख्या | सम्पन्न भएका योजना | सम्पन्न हुन नसकेका योजना | सञ्चालनमा आएका योजनाको सङ्ख्या | प्रगति प्रतिशत |         |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
|         |                 |                    |                          |                                | भौतिक          | वित्तीय |
| १       | २८              | २४                 | ४                        | २३                             | ८५.७१%         | ८९.६०%  |
| २       | ४३              | ३३                 | १०                       | २८                             | ७६.७४%         | ७५.५%   |
| ३       | ३४              | ३४                 | ०                        | ३३                             | १००%           | ९३.८४%  |
| ४       | २८              | २३                 | ५                        | २३                             | ८२.१४%         | ५७.८७%  |
| ५       | ४४              | २८                 | १६                       | २६                             | ६३.६३%         | ५४.७६%  |

अनुसूची-३ (ख)  
आ.व. ०८२/०८३ मा विनियोजित बजेटका आधारमा योजनाको सङ्ख्या

| क्र.सं. | विवरण                          | योजना संख्या |
|---------|--------------------------------|--------------|
| १.      | ५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना | २४           |
| २.      | २५ देखि ५० लाखसम्मको आयोजना    | ४७           |
| ३.      | ५ देखि २५ लाखसम्मको आयोजना     | १८१          |
| ४.      | ५ लाखसम्मको आयोजना             | २१३          |
|         | जम्मा                          | ४६५          |

अनुसूची-३ (ग)

कार्यान्वयनगत योजनाको अवस्था

| क्र.सं. | विवरण          | सङ्ख्या | प्रतिशत |
|---------|----------------|---------|---------|
| १       | ठेक्का         | ५७      | ३०.३२%  |
| २       | उपभोक्ता समिति | १०६     | ५६.३८%  |
| ३       | कोटेसन         | २३      | १२.२३%  |
| ४       | सोझै खरिद      | २       | १.०६%   |

अनुसूची-३ (घ)

आ.व. ०८२।०८३ मा निर्माण भई सञ्चालनमा आएका योजनाको विवरण

| क्र.सं. | वडा नं. | निर्माण सम्पन्न योजनाको सङ्ख्या | सञ्चालनमा आएका योजनाको सङ्ख्या | कैफियत |
|---------|---------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| १       | १       | २४                              | २३                             |        |
| २       | २       | ३३                              | २८                             |        |
| ३       | ३       | ३४                              | ३३                             |        |
| ४       | ४       | २३                              | २३                             |        |
| ५       | ५       | २८                              | २६                             |        |
| ६       | जम्मा   | १४२                             | १३३                            |        |

अनुसूची-३ (ङ)

उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण भएका योजनाको

| क्र.सं. | वडा नं. | उपभोक्ता समितिबाट निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधार आयोजनाको सङ्ख्या | सम्बन्धीत उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण भएका पूर्वाधार आयोजनाको सङ्ख्या | कैफियत |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| १       | १       | १७                                                                | १७                                                                     |        |
| २       | २       | १७                                                                | १७                                                                     |        |
| ३       | ३       | २८                                                                | २८                                                                     |        |
| ४       | ४       | १८                                                                | १८                                                                     |        |
| ५       | ५       | २६                                                                | २६                                                                     |        |
| ६       | जम्मा   | १०६                                                               | १०६                                                                    |        |

अनुसूची-३ (च)  
प्रगति विवरण भवन

| क्र.सं | योजनाको नाम                                                  | विनियोजित रकम | कार्यप्रगति |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| १      | खरिखोला शेर्पा सामुदायिक भवन निर्माण                         | ८०००००        | १००%        |
| २      | बजारीकरण सहयोग कार्यक्रम (आलु चिप्सको लागि घर निर्माण,मुसे ) | २००००००       | १००%        |
| ३      | खुम्बु किरात राईको संग्रालय निर्माण, वडा नं. २               | ४००००००       | १००%        |
| ४      | धम्म सागर बिपासयना ध्यान केन्द्र आवास निर्माण                | ५००००००       | १००%        |
| ५      | मुसे गुम्बा लामा निवास निर्माण                               | २५००००००      | १००%        |
| ६      | फ्याफुल्ला तामाङ सेवा समाजको भवन निर्माण                     | ७००००००       | १००%        |
| ७      | सुर्के गुम्बाको देवाङ किचन र शौचालय निर्माण                  | २००००००       | १००%        |
| ८      | केम्पुन गुम्बाको लामा निवास निर्माण                          | ३००००००       | १००%        |
| ९      | Airport beautification                                       | ३००००००       | १००%        |
| १०     | MRF in Lukla                                                 | 15000000      | ८५%         |
| ११     | उच्चे छोलीङ गुम्बा लामा आवास निर्माण                         | १५०००००       | १००%        |
| १२     | राङडोक गुम्बा मर्मत                                          | १००००००       | १००%        |
| १३     | आर्यतारा सामुदायिक भवनमा स्लेट विछ्याउने कार्य               | १५०००००       | १००%        |
| १४     | चौरीखर्क स्तुपा मर्मत                                        | ८०००००        | १००%        |
| १५     | खुन्दे गुम्बाको देवाङ्ग निर्माण                              |               | १००%        |

|    |                                                  |          |                   |
|----|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| १६ | खुम्जुङ्ग गुम्बाको किचेन निर्माण                 | 3500000  | १००%              |
| १७ | खुम्जुङ्ग मा. वि. शिक्षक आवास व्यवस्थापन         | 4000000  | १००%              |
| १८ | लोबुचे पोर्टर सेल्टर                             | 2000000  | १००%              |
| १९ | पुस्तकालय मर्मत तथा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन       | १००००००. | १००%              |
| २० | वडा नं. ५ कार्यालय मर्मत तथा व्यवस्थापन          | १५०००००. | १००%              |
| २१ | ठमिछो सामुदायिक भवन व्यवस्थापन सम्पन्न           | २००००००. | २५%               |
| २२ | हिमालय आ.वि. नाम्चे छात्रवास निर्माण             | ६९०००००. | कार्यान्वयन नभएको |
| २३ | नाम्चे स्कुलको स्टेज शौचालय सहित निर्माण सम्पन्न | २००००००. | १००%              |
| २४ | केरोक गुम्बा मर्मत सम्पन्न                       | २००००००. | १००%              |

अनुसूची-३ (छ)  
प्रगति विवरण सडक पूर्वाधार

| क्र.सं | योजनाको नाम                                                                             | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति | कैफियत             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| १      | डोङ्ग्ला ताते सडक ट्र्याक ओपन                                                           | २५०००००       |              | सम्पन्न हुन नसकेको |
| २      | च्यादीड टोल शाखा सडक स्तरोन्नति तथा ढल व्यवस्थापन                                       | ३००००००       | १००%         |                    |
| ३      | खरिखोला देखि पाङगोमसम्मको सडक स्तरोन्नति                                                | १००००००       | १००%         |                    |
| ४      | Ngim Dorji sherpa prayatan Road Maintenance KPLRM-01,solukhumbu (package 1)             | ३१८६४०११      | ७५%          | म्याद थप           |
| ५      | Ngim Dorji sherpa prayatan Road Maintenance KPLRM-01,solukhumbu (package 1)             | १८१३८१४१      | १००%         |                    |
| ६      | Ngim Dorji sherpa prayatan Road Maintenance KPLRM-01,solukhumbu (package 3)             | १४१२३४५२      | १००%         |                    |
| ७      | Ngim Dorji sherpa prayatan Road Maintenance KPLRM-01,solukhumbu (kade-Thamdanda)        | ५७०००००       | ५०%          | म्याद थप           |
| ८      | Ngim Dorji sherpa prayatan Road Maintenance KPLRM-02 Pakhepani-surke                    | ५००००००       | १००%         |                    |
| ९      | Ngim Dorji sherpa prayatan Road Track Opening KPLRM-02 Surke-Nasagara-Muse-Chaurikharka | ८७८९४००७      | ३०%          |                    |
| १०     | Ngim Dorji sherpa prayatan Road Track Opening KPLRM-02 Nasagara-Lukla                   | ३९४७६५५०      | २५%          |                    |

अनुसूची-३ (ज)  
प्रगति विवरण पदमार्ग

| क्र.सं | योजनाको नाम                                                                     | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| १      | पैया देखि माथिल्लो थामडाँडा जाने पर्यटन पद मार्ग निर्माण                        | ५०००००        | १००%         |
| २      | भस्मे देखि थामडाँडासम्मको पर्यटन पद मार्ग निर्माण                               | ८००००००       | १००%         |
| ३      | बुक्सा आ.वि देखि गुम्बाडाँडा जाने पदमार्ग निर्माण सम्पन्न                       | ८०००००        | १००%         |
| ४      | खरिखोला बौद खरिखोला आधारभूत अस्पताल हुँदै पङ्गोम जाने पदमार्ग निर्माण           | ८०००००        | १००%         |
| ५      | खरिखोला पेट्रोल पम्प देखि वडा कार्यालय हुँदै पाङ्गोम सडक जोड्ने पदमार्ग निर्माण | ७०००००        | १००%         |
| ६      | पैया छेउबास पर्यटन पदमार्ग निर्माण                                              | ५०००००        | १००%         |
| ७      | जौबारी बुक्सा थामडाँडा पर्यटन पदमार्ग निर्माण (विपद्)                           | १५०००००       | १००%         |
| ८      | छेप्लुङ क्योङ्गा लुक्ला जाने बाटो निर्माण                                       | २००००००       | १००%         |
| ९      | रक क्ताईम्बिङ जाने बाटो                                                         | ५०००००        | १००%         |
| १०     | स्याङ्गा बाटो सम्पन्न                                                           | २००००००       | १००%         |
| ११     | च्याङडोल बोम बाटो सम्पन्न                                                       | ५०००००        | १००%         |
| १२     | नाबुक देउराली बाटो सम्पन्न                                                      | ८०००००        | १००%         |
| १३     | माथिल्लो बोम बाटो सागु निर्माण                                                  | ५०००००        | १००%         |

|    |                                                           |         |                   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| १४ | पासाङल्हामु गेट बाटो निर्माण                              | ४०००००  | कार्यान्वयन नभएको |
| १५ | लुक्ला मगर टोल देखि एअरपोर्ट जाने बाटो                    | ६०००००  | १००%              |
| १६ | लुक्ला शेर्पा टोल देखि लुक्ला आ.वि जाने बाटो              | ६०००००  | १००%              |
| १७ | ऐयर्पोट छेउको बाटो निर्माण                                | २०००००० | १००%              |
| १८ | छेप्लुङ क्योङ्खा लुक्ला जाने बाटो निर्माण                 | २०००००० | १००%              |
| १९ | जोरसल्ले लार्चादोभान बाटो निर्माण                         | ३०००००० | १००%              |
| २० | छुमवा मन्जु पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण                      | ३०००००० | १००%              |
| २१ | तेका जाने मुल बाटो निर्माण तथा बर्खे भेल नियन्त्रण        | १५००००० | १००%              |
| २२ | पेमा छोलिङ गुम्बाबाट ठाक्तादोर्जी जाने पदमार्ग निर्माण    | ६०००००  | १००%              |
| २३ | छुसेर्मा बस्तिभित्र बाटो निर्माण सम्पन्न                  | ५०००००  | १००%              |
| २४ | फाक्दिङ वस्तिभित्रको बाटो र ढल निर्माण सम्पन्न            | ३०००००० | १००%              |
| २५ | फाक्दिङ छयाङ्खा हुँदै छुमवा खच्चडको बैकल्पिक बाटो निर्माण | २०००००० | १००%              |
| २६ | नाचीपाङ ठाडोकिशी पदमार्ग स्तरोन्नति                       | १०००००० | १००%              |
| २७ | राङ्दिङ जम्फुटे पर्यटकीय पदमार्गमा रिटेनिङ वाल निर्माण    | १०००००० | १००%              |
| २८ | सानो गुमेला जाने बाटो                                     | ५०००००  | १००%              |

|    |                                                              |          |      |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|------|
| २९ | टेका जाने बाटो सम्पन्न                                       | १५०००००  | १००% |
| ३० | ठाडोकोशी देखि स्याङ्मा जाने खच्चडको बैकल्पिक बाटो            | ११२५०००  | १००% |
| ३१ | फोर्चे गोक्यो जाने बाटो निर्माण                              | ५०००००   | १००% |
| ३२ | दोलेबाट मोछेर्मा जाने ट्रेकिंगन ट्रेल निर्माण                | १५०००००  | १००% |
| ३३ | क्याङ्गजुमाबाट सानासा हुँदै फुंगीठाँगासम्म जाने बाटो निर्माण | ३००००००  | १००% |
| ३४ | गोक्योबाट रेन्जोपास जाने बाटो निर्माण                        | १००००००  | १००% |
| ३५ | फोर्चे गोक्यो पर्यटकीय पदमार्ग डी. पि.आर                     | ५०००००   | १००% |
| ३६ | खोङ्गमाला पासको बाटो निर्माण                                 | २००००००  | १००% |
| ३७ | फोर्चे बस्तिभित्र तथा गुम्बा जाने बाटो निर्माण               | ५००००००  | १००% |
| ३८ | एभरेष्ट ट्रेकिङ ट्रेल निरन्तरता तोपडाँडा नाम्चे              | ५००००००. | १००% |
| ३९ | टासी लाप्चा पास बाटो निर्माण                                 | १५०००००. | १००% |
| ४० | ठमो पर्यटकिय पदमार्ग स्तरोन्नति                              | ३००००००. | १००% |
| ४१ | नाम्चे डेन्टल देखि च्योर्केम जाने बाटो निर्माण               | १८०००००. | १००% |
| ४२ | जारोक वस्तिभित्रको बाटो निर्माण                              | १३०००००. | १००% |
| ४३ | दलित बस्तिभित्र जाने बाटो निर्माण                            | ५०००००.  | १००% |

|    |                                          |          |      |
|----|------------------------------------------|----------|------|
| ४४ | मिस्लुङ बाटो निर्माण                     | १५०००००. | १००% |
| ४५ | नाम्चे बस्तीभित्रको बाटो निर्माण सम्पन्न | ३००००००. | १००% |
| ४६ | साम्दे बाटो निर्माण                      | १५०००००. | १००% |
| ४७ | थामे बस्ती भित्र बाटो निर्माण            | १५०००००. | १००% |

अनुसूची-३ (झ)  
प्रगति विवरण खानेपानी

| क्र.सं | योजनाको नाम                                                    | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| १      | छेउवास खानेपानी                                                | ५०००००        |              |
| २      | बुक्सा खानेपानी मर्मत एबम् निर्माण उपभोक्ता साझेदारी कार्यक्रम | ६०००००        |              |
| ३      | खरिखोला खानेपानी निर्माण साझेदारी 7 ,8 Action Kharikhola       | ८७४४६९९.८६    | १००%         |
| ४      | खरिखोला खानेपानी निर्माण साझेदारी 4 ,6 Action Nepal            | १६२८३८९०.२५   | १००%         |
| ५      | काडे खानेपानी निर्माण                                          | १००००००.००    | १००%         |
| ६      | खरिखोला खानेपानी निर्माण 1 ,2 ,3                               | १५०००००.००    | १००%         |
| ७      | सुर्के खानेपानी तथा अग्नी नियन्त्रण योजना                      | ३००००००       |              |
| ८      | मुसे खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण तथा वितरण लाईन मर्मत          | १००००००       | १००%         |
| ९      | बोम खानेपानी ट्याङ्की निर्माण                                  | १००००००       | १००%         |
| १०     | ताते खानेपानी सम्पन्न                                          | ८०००००        | १००%         |
| ११     | लुक्ला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण साझेदारी                      | ३००००००       | १००%         |
| १२     | जोरसल्ले खाने पानी साझेदारी                                    | ३००००००       | १००%         |
| १३     | टोकटोक जम्फुटे खानेपानीमा मिटर जडान                            | ३०००००        | १००%         |
| १४     | पाङ्बोचे खानेपानी फ्यायर हाईड्रेन्ड सम्पन्न                    | ३२०००००       | १००%         |

|    |                                                                        |             |      |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| १५ | नाम्चे, खुम्जुङ, खुन्दे खानेपानीको फिल्टर निर्माण तथा मुहान व्यवस्थापन | ५०,००,०००   | १००% |
| १६ | खुम्जुङ्ग खानेपानी वितरण तथा अग्नि नियन्त्रण                           | १,२०,००,००० | ०%   |
| १७ | नाम्चे, खुम्जुङ, खुन्दे खानेपानीको फिल्टर निर्माण तथा मुहान व्यवस्थापन | ५००००००.    | १००% |
| १८ | थामे खानेपानी मर्मत                                                    | ८०००००.     | १००% |
| १९ | थामेतेड खानेपानी ट्याङ्की निर्माण                                      | २५०००००.    | १००% |
| २० | मेन्दे खानेपानी पाईपलाईन र ईन्टेक निर्माण                              | ५००००००.    | १००% |
| २१ | नाम्चे फायर हाईड्रेन्ट मर्मत संभार                                     | १५०००००     |      |
| २२ | नाम्चे खानेपानी मर्मत तथा फ्यान्सीड                                    | १५०००००.    | १००% |

अनुसूची-३ (अ)  
प्रगति विवरण पुल

| क्र.सं | योजनाको नाम                          | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति |
|--------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| १      | छेर्मादिङ पुल निर्माण                | ८०००००        | १००%         |
| २      | फाक्दिङ पुल निर्माण                  | २५०००००       | १००%         |
| ३      | गोक्योबाट गोक्यो री जाने पुल निर्माण | ५१०००००       | २०%          |
| ४      | दोले पुल निर्माण                     | ७०००००        | १००%         |
| ५      | थामे बस्तीमा पुल निर्माण             | २००००००.      | म्याद थप     |
| ६      | आर्य पुल निर्माण                     | २००००००.      | म्याद थप     |
| ७      | मारालुङ लुङडेन पुल निर्माण           | २००००००.      | म्याद थप     |
| ९      | मेरापिक जाने बाटो देउराली टप ब्रिज   | १००००००       | १००%         |

अनुसूची-३ (ट)  
प्रगति विवरण सिंचाई

| क्र.सं | योजनाको नाम         | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति |
|--------|---------------------|---------------|--------------|
| १      | डमातेड सिंचाई योजना | २०००००        | १००.००%      |

अनुसूची-३ (ठ)  
प्रगति विवरण ठेक्का

| क्र.सं. | योजनाको नाम                                                      | विनियोजित रकम | लागत अनुमान   | कार्य प्रगति |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| १       | सुर्के नासमगरा मुसे चौरीखर्क (गाउँपालिका केन्द्र) सडक ट्रयाक ओपन | ८७,८९४,००७।७३ | ७३,९४३,८१९।३४ | निरन्तर      |
| २       | च्यादिङ टोल शाखा सडक तथा ढल ब्यावस्थापन                          | ३,०००,०००।००  | २,५८९,४०९।२२  | १००%         |
| ३       | नाम्चे हाट ब्यावस्थापन                                           | १,५००,०००।००  | १,२६७,६३१।५७  | १००%         |
| ४       | डोटुङ्ला ताते सडक ट्रयाक ओपन गर्ने कार्य                         | २,५००,०००।००  | २,१५५,४१९।५४  | नभएको        |
| ५       | Procurement of various medicines in KPLRM                        | २,६७४,०००।००  | २,३८९,४६६।२०  | १००%         |
| ६       | धम्म सागर बिपश्यना ध्यानकेन्द्र भवन निर्माण                      | ५,०००,०००।००  | ४,१७५,४७०।९५  | १००%         |
| ७       | जोरसल्ले लार्चादोभान पर्यटकिय पदमार्ग निर्माण                    | ३,०००,०००।००  | २,५८६,४०४।७२  | १००%         |
| ८       | फादिङ बाटो तथा ढल ब्यावस्थापन                                    | ३,०००,०००।००  | २,५७६,४४८।७८  | १००%         |
| ९       | थामेतेड खानेपानी निर्माण                                         | २,५००,०००।००  | २,११३,१९४।६०  | १००%         |
| १०      | Construction of MRF at Lukla                                     | १५,०००,०००।०० | १३,१०५,०७७।३४ | ८५%          |
| ११      | Renovation of MRF at Namche                                      | ४,०००,०००।००  | ३,४०२,९८६।०४  | १००%         |

|    |                                                |               |               |      |
|----|------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| १२ | क्याङजुमा फुङ्गीठागा पर्यटकिय पदमार्ग निर्माण  | ३,०००,०००।००  | २,५४७,०५०।४०  | १००% |
| १३ | एभरेष्ट ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण तोपडाडा नाम्चे   | ५,०००,०००।००  | ४,२८३,९८१।३७  | १००% |
| १४ | खुम्जुङ गुम्बा किचन घर निर्माण                 | ३,५००,०००।००  | ३,०१९,६५२।८७  | १००% |
| १५ | RCC Bridge at Phakding                         | २,५००,०००।००  | १,४०९,६७६।५८  | १००% |
| १६ | Construction of Dole Machherma Trekking trail  | १,५००,०००।००  | १,२९२,०१५।६४  | १००% |
| १७ | कार्यालय स्टेसनरी सामन खरिद                    | ५,०००,०००।००  | ४,१५१,७८०।८०  | १००% |
| १८ | फ्याफुल्ला तामाङ सेवा समाज भवन निर्माण         | ७,०००,०००।००  | ५,९८९,९१३।४५  | १००% |
| १९ | खरिखोला शेर्पा सामुदायिक भवन निर्माण           | ७,०००,०००।००  | ५,९८५,८१७।०३  | १००% |
| २० | टासी साङ्गा छोलिङ गुम्बा बारबन्देज निर्माण     | १,५००,०००।००  | १,२७९,४६८।६७  | १००% |
| २१ | डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक स्तरोन्नति खण्ड १ | ७०,०००,०००।०० | २७,२४३,५७०।१० | ८५%  |
| २२ | डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक स्तरोन्नति खण्ड २ | ७०,०००,०००।०० | १५,४८९,३००।४२ | १००% |
| २३ | डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक स्तरोन्नति खण्ड ३ | ७०,०००,०००।०० | १२,०१६,९३३।३४ | १००% |
| २४ | विपद ब्यावस्थापन सम्बन्धी सामग्री खरिद         | ३,५००,०००।००  | ३,०९६,४३५।०१  | १००% |
| २५ | सुर्के खेलमैदान निर्माण                        | १,५००,०००।००  | १,३२७,३६१।८७  | २५%  |
| २६ | किरात राई संग्राहलय भवन निर्माण                | ४,०००,०००।००  | ३,४३८,०५०।७८  | १००% |
| २७ | गोकियोबाट गोकियो रि जाने पुल निर्माण           | ५,१००,०००।००  | ५,१००,०००।००  | २०%  |
| २८ | मुसे आलु चिप्सका लागि भवन निर्माण              | २,०००,०००।००  | १,७६७,२८२।२२  | १००% |

|    |                                             |               |               |          |
|----|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| २९ | मुसे गुम्बा लामा आवास निर्माण               | २,५००,०००।००  |               | १००%     |
| ३० | तेन्जीङ हिलारी एयरपोर्ट बिउटीफिकेशन         | ३,०००,०००।००  | २,५४४,९११।३५  | १००%     |
| ३१ | वडा कार्यालय कम्पाण्ड तथा घेराबार निर्माण   | १,५००,०००।००  | १,२७६,८२४।५१  | १००%     |
| ३२ | आर्य पुल निर्माण                            | २,०००,०००।००  | १,६९१,९३५।९८  | म्याद थप |
| ३३ | मारालुङ लुङडेन पुल निर्माण                  | २,०००,०००।००  | २,०००,०००।००  | म्याद थप |
| ३४ | थामे बस्तीमा पुल निर्माण                    | २,०००,०००।००  | २,०००,०००।००  | म्याद थप |
| ३५ | साम्दे बखेभेल रोकथाम तथा व्यवस्थापन         | २,०००,०००।००  | १,६७७,९३६।८४  | १००%     |
| ३६ | नासागारा लुक्ला सडक ट्रयाक ओपन गर्ने कार्य  | ३९,४७६,५५०।७६ | ३३,१६३,००४।९० | निरन्तर  |
| ३७ | वडा नं ४ को वडा कार्यालय मर्मत              | २,५००,०००।००  | २,२११,९७५।३३  | १००%     |
| ३८ | खुम्जुङ यूवा क्लब स्टेज निर्माण             | २,०००,०००।००  | १,७२२,५९०।२४  | १००%     |
| ३९ | क्यारोक गुम्बा मर्मत                        | १,५००,०००।००  | १,२७२,५१५।६७  | १००%     |
| ४० | नाम्चेदेखि फुर्ते जाने पहिरोमा बाटो निर्माण | १,२५०,०००।००  | १,०१७,६१६।२४  | १००%     |
| ४१ | साम्दे बाटो मर्मत                           | १,५००,०००।००  | १,२६२,९३६।५८  | १००%     |
| ४२ | खुम्जुङ मा बि मर्मत                         | ४,०००,०००।००  | ३,४५५,०५०।०७  | १००%     |
| ४३ | चोर्केम र नाम्चे बखे भेल नियन्त्रण          | ३,३९८,१७७।९५  | २,९१४,८७२।६८  |          |
| ४४ | पारे साधु तथा बाटो निर्माण                  | २,०३६,६३९।६६  | १,७२३,८०७।६६  | १००%     |
| ४५ | नाम्चे विधालयको स्टेज र शौचालय सम्पन्न      | २,०००,०००।००  | १,६९४,९९८।०१  | १००%     |

|    |                                                              |              |              |         |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| ४६ | ठमिछो सामुदायिक भवन मर्मत                                    | २,०००,०००।०० | २,०००,०००।०० | २५%     |
| ४७ | नाम्चे खुम्जुङ खुन्दे खानेपानी निर्माण तथा मुहान व्यावस्थापन | ५,०००,०००।०० | ४,२५९,३१७।९३ | १००%    |
| ४८ | वडा कार्यालयहरूको फर्निचर फिनिसिङ                            | ३,०००,०००।०० | २,६५०,४६८।६७ | १००%    |
| ४९ | पाखेपानी, सुर्के सडक स्तरोन्नति                              | ५,०००,०००।०० | ४,०२५,०५१।२८ | १००%    |
| ५० | माथिल्लो काडेदेखि थामडाडा सडकमा ग्रेडिङ गर्ने कार्य          | ५,६००,०००।०० | ५६७७४९३.     | ५०%     |
| ५१ | थुक्ला खोला झोलुङ्गे पुल                                     | ५०००००००     | ४९५००६२३     | निरन्तर |
| ५२ | खुम्जुङ खुन्दे ढल                                            | ६०००००००     | ५७०२५०४६     | निरन्तर |
| ५३ | आम्दाब्लम hydropower तार खरिद                                | ८५००००००     | ८३८३६७५२     | निरन्तर |
| ५४ | नाम्चे बस्तीभित्रको बाटो                                     | १०७०००००     | १०६०२१२३     | निरन्तर |
| ५५ | खुम्जुङ खुन्दे खानेपानी                                      | ५५५०००००     | ५५२१९४१५     | निरन्तर |
| ५६ | नगर प्रहरी जवान भवन                                          | १३१०००००     | १३०८४२६५     | निरन्तर |
| ५७ | MRF खरिखोला                                                  | १२६०००००     | १२५७६७३८     | निरन्तर |

## अनुसूची-३ (ड)

आ.व. ०८२/०८३ मा गाउँपालिकाले संचालन गरेका अन्य आयोजनाहरू

| क्र.सं | योजनाको नाम                                                | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति      |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| १      | नौलेख आ.वि सेफ्टी ट्याडकि निर्माण                          | २०००००        | १००%              |
| २      | टाशी साँगा छेलीङ गुम्बा पाङगोम बारबन्देज                   | १५०००००       | १००%              |
| ३      | नौलेख आ.वि को गेट सहितको घेराबार तथा रेलिङ निर्माण         | ५०००००        | १००%              |
| ४      | खरिखोला मा वि को बिज्ञान प्रयोगशाला तथा फर्निचर व्यवस्थापन | ६०००००        | १००%              |
| ५      | खरिखोला आधारभूत हस्पिटलको लागि हेली प्याड निर्माण          | २०००००        | १००%              |
| ६      | खरिखोला हाटबजार व्यवस्थापन                                 | १००००००       | १००%              |
| ७      | वडा कार्यालय कम्पाउन्ड तथा घेराबार निर्माण                 | १५०००००       | १००%              |
| ८      | पाङगोम स्वास्थ्य चौकि व्यवस्थापन                           | १००००००       | १००%              |
| ९      | बोम बाली संरक्षण तारबार ५०% साझेदारी                       | ५०००००        | कार्यान्वयन नभएको |
| १०     | नाक्चुङ बालि संरक्षण २ तारबार ५०% साझेदारी                 | ५०००००        | कार्यान्वयन नभएको |
| ११     | खुम्बु किरात किचन सामाग्री कुर्सी खरिद                     | ३०००००        | १००%              |
| १२     | लुक्ला दलित सेवा समिति तालिम                               | २०००००        | कार्यान्वयन नभएको |
| १३     | ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता                                    | ५०००००        | १००%              |
| १४     | खेतमैदान व्यवस्थापन वडा नं २ सुर्के                        | १५०००००       | २५%               |

|    |                                                   |         |                   |
|----|---------------------------------------------------|---------|-------------------|
| १५ | लुक्ला बजार सिसि टि भि जडान                       | ५०००००  | कार्यान्वयन नभएको |
| १६ | मुसे भवनमा प्रोजेक्टर, सिसि क्यामेरा जडान, वायरिङ | २०००००  | १००%              |
| १७ | लुक्ला कबर्डहल व्यवस्थापन                         | २०००००० | कार्यान्वयन नभएको |
| १८ | च्योङ्गा त्रिवेणी मन्दिर नजिक सागु                | २०००००  | १००%              |
| १९ | च्योङ्गा दाह संस्कार स्थान निर्माण                | ४०००००  | १००%              |
| २० | तामाङ टोल खोला ग्याबिन                            | १०००००० | १००%              |
| २१ | तामाङ टोल-शेर्पाटोल स्ल्याप निर्माण               | ४०००००  | १००%              |
| २२ | लुक्ला सोलार सडक बत्ती                            | १०००००० | १००%              |
| २३ | लुक्ला हाटबजार व्यवस्थापन                         | १०००००० | १००%              |
| २४ | लुक्ला ढल निर्माण                                 | ३०००००० | १००%              |
| २५ | हेलिप्याड ढल निर्माण                              | १०००००० | १००%              |
| २६ | पालिका कार्यालय परिसरमा सडक वत्ती जडान            | १५००००० | १००%              |
| २७ | राङदिङ बस्ति संरक्षण तथा ग्याबिन जाली             | १०००००० | १००%              |
| २८ | ठक्तो दोर्जी गुम्बा बारबन्देज                     | ५०००००  | १००%              |
| २९ | घाटको बस्ति संरक्षण तथा ग्याबिन जाली              | २०००००० | १००%              |
| ३० | जनसेवा आ.वि.को प्राङ्गण निर्माण                   | ८०००००  | १००%              |

|    |                                                 |         |                   |
|----|-------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ३१ | छुमुवा ग्याविन तारवार निर्माण                   | ४२१३००० | १००%              |
| ३२ | जोरसल्ले ग्याविन तारवार निर्माण                 | ५४७०००० | १००%              |
| ३३ | छुमुवा पहिरो व्यवस्थापन                         | ६९६०००  | १००%              |
| ३४ | छुसेर्मा पहिरो व्यवस्थापन                       | १२७०००० | १००%              |
| ३५ | राडदिङ बस्ति संरक्षण तथा ग्याविन जाली निरन्तरता | २३२५००० | १००%              |
| ३६ | टोकटोक ग्याविन जाली                             | ६०००००  | १००%              |
| ३७ | खोङ्गमाला ब्याट्री चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माण     | १०००००० | कार्यान्वयन नभएको |
| ३८ | उच्च नाका पास तथा हिमनदीहरुमा साइन पोल निर्माण  | २०००००० | कार्यान्वयन नभएको |
| ३९ | खुन्दे च्योर्तेन पार्क निर्माण                  | १५००००० | १००%              |
| ४० | लमिसयुक्पा मणि दन्डी जिर्ना मनी निर्माण         | ५०००००  | १००%              |
| ४१ | दोले पहिरो नियन्त्रण                            | १०००००० | १००%              |
| ४२ | दीबुजे पहिरो नियन्त्रण                          | १५००००० | १००%              |
| ४३ | स्योमारे बस्ति पहिरो नियन्त्रण                  | १०००००० | १००%              |
| ४४ | खुम्जुङ्ग युवा क्लबको स्टेजको पारापिट निर्माण   | २०००००० | १००%              |
| ४५ | खुम्जुङ्ग, क्यांजुमा, सानासा फाइबर केबल विस्तार | ७०००००  | १००%              |
| ४६ | पाङ्गबोचे देखि स्योमारे जाने बाटो पहिरोको काम   |         | १००%              |

|    |                                                                    |           |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ४७ | दिङ्बोचे जाने बाटो पहिरोको काम                                     | १५०००००   | १००%              |
| ४८ | खुम्जुङ्ग खुन्दे ढल निरन्तरता                                      | ५७००००००  | कम निरन्तरता      |
| ४९ | हिमालयन बुद्धपार्क निर्माण थप गाउँपालिका                           | १०००००००. | १००%              |
| ५० | तोपडाँडा एभरेष्ट भ्यू प्वाइन्ट व्यवस्थापन                          | २००००००.  | १००%              |
| ५१ | खुम्बु केनल सेन्टर व्यवस्थापन वडा नं ५                             | ५०००००.   | १००%              |
| ५२ | नाम्चे स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन                                   | २००००००.  | कार्यान्वयन नभएको |
| ५३ | नाम्चे स्वास्थ्य चौकीको लागि एक्सरे मेसिन खरिद                     | ३००००००   | रकमान्तर          |
| ५४ | फुर्ते मणी देण्डी निर्माण                                          | ५०००००.   | १००%              |
| ५५ | वडा नं. ५ का मिलिजुली समुहलाई प्लष्टिक टनेल तथा ग्रिन हाउस निर्माण | ५६४०००.   | म्याद थप          |
| ५६ | महिला तथा युवा सीपमूलक तालिम                                       | ५०००००.   | कार्यान्वयन नभएको |
| ५७ | साम्दे बखेँभेल रोकथाम तथा व्यवस्थापन                               | २००००००.  | १००%              |
| ५८ | हिमालय आ.वि.भित्र बखेँ भेल नियन्त्रण                               | १००००००.  | १००%              |
| ५९ | किसा काठे साँगो निर्माण                                            | २०००००.   | १००%              |
| ६० | नाम्चे हाट बजार क्षेत्र व्यवस्थापन                                 | १५०००००.  | १००%              |
| ६१ | मिस्लुङ नाम्चे स्ट्रिट लाइट जाडान                                  | ७०००००.   | कार्यान्वयन नभएको |
| ६२ | ठेस्यो स्ट्रिट लाइट निर्माण                                        | ५०००००.   | कार्यान्वयन नभएको |
| ६३ | ठमो स्ट्रिट लाइट मर्मत                                             | ९०००००.   | कार्यान्वयन नभएको |
| ६४ | थामे बस्ति पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्धन निर्माण A                   | ४९५८०००.  | नितन्तर           |
| ६५ | थामे बस्ति पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्धन निर्माण B                   | ४६०००००.  | निरन्तर           |

अनुसूची-३ (ढ)  
प्रगति विवरण वडा नं १

| क्र.सं. | योजनाको नाम                                                                    | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति | कैफियत             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| १       | पौया देखि माथिल्लो थामडाँडा जाने पर्यटन पद मार्ग निर्माण                       | ५०००००.००     | १००.००%      |                    |
| २       | भस्मे देखि थामडाँडासम्मको पर्यटन पद मार्ग निर्माण                              | ८००००००.००    | १००.००%      |                    |
| ३       | छेउवास खानेपानी सम्पन्न                                                        | ५०००००.००     |              | सम्पन्न हुन नसकेको |
| ४       | नौलेख आ.वि सेफिट टयाङ्की निर्माण                                               | २०००००.००     | १००.००%      |                    |
| ५       | बुक्सा खानेपानी मर्मत एवं निर्माण उपभोक्ता साझेदारी कार्यक्रम                  | ६०००००.००     |              | सम्पन्न हुन नसकेको |
| ६       | टासी साँगा छोलिङ गुम्बा पाङगोम बारबन्देज                                       | १५०००००.००    | १००.००%      |                    |
| ७       | च्यादिङ टोल शाखा सडक स्तरोउन्ती तथा ढल व्यवस्थापन                              | ३००००००.००    | १००.००%      |                    |
| ८       | बुक्सा आ.वि देखि गुम्बाडाँडा जाने पदमार्ग निर्माण सम्पन्न                      | ८०००००.००     | १००.००%      |                    |
| ९       | खरिखोला बौद्ध खरिखोला आधारभुत अस्पताल हुँदै पङ्गोम जाने पदमार्ग निर्माण        | ८०००००.००     | १००.००%      |                    |
| १०      | खरिखोला पेट्रोल पम्प देखि वडा कार्यालय हुँदै पाङगोम सडक जोड्ने पदमार्ग निर्माण | ७०००००.००     | १००.००%      |                    |
| ११      | नौलेख आ.वि को गेट सहितको घेराबार तथा रेलिङ निर्माण                             | ५०००००.००     | ८०.००%       |                    |
| १२      | पैया छेउबास पर्यटन पदमार्ग निर्माण                                             | ५०००००.००     | १००.००%      |                    |
| १३      | खरिखोला मा वि को विज्ञान प्रयोगशाला तथा फर्निचर व्यवस्थापन                     | ६०००००.००     | ८०.००%       |                    |
| १४      | खरिखोला शेर्पा समुदायिक भवन निर्माण                                            | ८०००००.००     | ५०.००%       |                    |
| १५      | खरिखोला देखि पाङगोमसम्मको सडक स्तरोउन्ती (रोजगार)                              | १००००००.००    | १००.००%      |                    |
| १६      | खरिखोला आधारभुत हस्पिटलको लागि हेलि प्याड निर्माण                              | २०००००.००     | १००.००%      |                    |
| १७      | खरिखोला हाटबजार ब्यवस्थापन                                                     | १००००००.००    | १००.००%      |                    |

|    |                                                                                     |             |         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| १८ | वडा कार्यालय क्पाउन्ड तथा घेराबार निर्माण                                           | १५०००००.००  | १००.००% |          |
| १९ | पाङ्गोम स्वास्थ्य चौकि व्यवस्थापन                                                   | १००००००.००  | १००.००% |          |
| २० | खरिखोला खानेपानी निर्माण साझेदारी 7,8 Action Kharikhola                             | ८७४४६९९.८६  | ९०.००%  |          |
| २१ | खरिखोला खानेपानी निर्माण साझेदारी 4,6 Action Nepal                                  | १६२८३८९०.२५ | ८०.००%  |          |
| २२ | जौबारी बुक्सा थामडाँडा पर्यटन पदमार्ग निर्माण (विपद्)                               | १५०००००.००  | १००.००% |          |
| २३ | काडे खानेपानी निर्माण                                                               | १००००००.००  | ७५.००%  |          |
| २४ | खरिखोला खानेपानि निर्माण सम्पन्न 1,2,3                                              | १५०००००.००  | १००.००% |          |
| २५ | Ngim Dorji Sherpa Prayatan Road Maintenance KPLRM-01, Solukhumbu (Pakage 1)         |             | १००.००% |          |
| २६ | Ngim Dorji Sherpa Prayatan Road Maintenance KPLRM-01, Solukhumbu (Pakage 2)         |             | १००.००% |          |
| २७ | Ngim Dorji Sherpa Prayatan Road Maintenance KPLRM-01, Solukhumbu (Pakage 3)         |             | १००.००% |          |
| २८ | Ngim Dorji Sherpa Prayatan Road Maintenance KPLRM-01, Solukhumbu ( Kade- Thamdanda) |             | ७०.००%  | म्याद थप |

## प्रगति विवरण वडा नं २

| क्र.सं. | योजनाको नाम                                                  | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति | कैफियत            |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| १       | बोम बाली संरक्षण तारबार ५०% साझेदारी                         | ५०००००        |              | सम्पन्न हुन नसकको |
| २       | नाक्चुङ बालि संरक्षण र तारबार ५०% साझेदारी                   | ५०००००        |              | सम्पन्न हुन नसकको |
| ३       | बजारीकरण सहयोग कार्यक्रम (आलु चिप्सको लागि घर निर्माण, मुसे) | २००००००       | १००.००%      |                   |
| ४       | खुम्बु किरात राईको सङ्ग्रहालय निर्माण, वडा नं. २             | ४००००००       | १००.००%      |                   |
| ५       | छेप्लुङ क्योङ्गा लुक्ला जाने बाटो निर्माण                    | २००००००       | १००.००%      |                   |
| ६       | मेरापिक जाने बाटो देउराली टप ब्रिज                           | १००००००       | १००.००%      |                   |
| ७       | धम्म सागर विपाशयना ध्यान केन्द्र आवास निर्माण                | ५००००००       | १००.००%      |                   |
| ८       | रक क्लाईम्बिङ जाने बाटो                                      | ५०००००        | ८२.००%       |                   |
| ९       | सुर्के खानेपानी तथा अग्नी नियन्त्रण योजना                    | ३००००००       |              | सम्पन्न हुन नसकको |
| १०      | मुसे खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण तथा वितरण लाईन मर्मत        | १००००००       | १००.००%      |                   |
| ११      | बोम खानेपानी ट्याङ्की निर्माण                                | १००००००       | १००.००%      |                   |
| १२      | ताते खानेपानी सम्पन्न                                        | ८०००००        | १००.००%      |                   |
| १३      | लुक्ला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण साझेदारी                    | ३००००००       | १००.००%      |                   |
| १४      | मुसे गुम्बा लामा निवास निर्माण                               | २५००००००      | १००.००%      |                   |
| १५      | खुम्बु किरात किचन सामाग्री कुर्सी खरिद                       | ३०००००        | १००.००%      |                   |

|    |                                                   |         |         |                   |
|----|---------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| १६ | लुक्ला दलित सेवा समिति तालिम                      | २०००००  |         | सम्पन्न हुन नसकको |
| १७ | ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता                           | ५०००००  | १००.००% |                   |
| १८ | खेतमैदान व्यवस्थापन वडा नं २ सुर्के               | १५००००० | १५.००%  | म्याद थप          |
| १९ | लुक्ला बजार सिसि टि भि जडान                       | ५०००००  | १००.००% |                   |
| २० | मुसे भवनमा प्रोजेक्टर, सिसि क्यामेरा जडान, वायरिङ | २०००००  | १००.००% |                   |
| २१ | स्याङ्खा बाटो सम्पन्न                             | २०००००० | १००.००% |                   |
| २२ | फ्याफुल्ला तामाङ सेवा समाजको भवन निर्माण          | ७०००००० | १००.००% |                   |
| २३ | च्याङडोल बोम बाटो सम्पन्न                         | ५०००००  | १००.००% |                   |
| २४ | नाबुक देउराली बाटो सम्पन्न                        | ८०००००  | १००.००% |                   |
| २५ | लुक्ला कर्बडहल व्यवस्थापन                         | २०००००० | १००.००% |                   |
| २६ | माथिल्लो बोम बाटो सागु निर्माण                    | ५०००००  | १००.००% |                   |
| २७ | च्योङ्खा त्रिवेणी मन्दिर नजिक सागु                | २०००००  | १००.००% |                   |
| २८ | च्योङ्खा दाह संस्कार स्थान निर्माण                | ४०००००  | १००.००% |                   |
| २९ | तामाङ टोल खोला ग्याविन                            | १०००००० | १००.००% |                   |
| ३० | तामाङ टोल-शेर्पाटोल स्ल्याप निर्माण               | ४०००००  | ५६.००%  |                   |
| ३१ | पासाङल्हामु गेट बाटो निर्माण                      | ४०००००  |         | सम्पन्न हुन नसकको |
| ३२ | डोङ्ग्ला ताते सडक ट्र्याक ओपन                     | २५००००० |         | सम्पन्न हुन नसकको |

|    |                                              |         |         |  |
|----|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| ३३ | लुक्ला सोलार सडक बत्ती                       | १०००००० | १००.००% |  |
| ३४ | लुक्ला मगर टोल देखि एअरपोर्ट जाने बाटो       | ६०००००  | १००.००% |  |
| ३५ | लुक्ला शेर्पा टोल देखि लुक्ला आ.वि जाने बाटो | ६०००००  | १००.००% |  |
| ३६ | सुर्के गुम्बाको देवाड किचन र शौचालय निर्माण  | २०००००० | १००.००% |  |
| ३७ | केम्पुन गुम्बाको लामा निवास निर्माण          | ३०००००० | १००.००% |  |
| ३८ | लुक्ला हाटबजार व्यवस्थापन                    | १०००००० | १००.००% |  |
| ३९ | लुक्ला ढल निर्माण                            | ३०००००० | १००.००% |  |
| ४० | ऐयर्पोर्ट जाने बाटो निर्माण                  | २०००००० | १००.००% |  |
| ४१ | Airport beautification                       | ३०००००० | १००.००% |  |

## प्रगति विवरण वडा नं ३

| क्र.सं. | योजनाको नाम                                        | विनियोजित रकम | कार्य प्रगति | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| १       | उच्चे छोलीङ गुम्बा लामा आवास निर्माण               | १५०००००       | १००.००%      |        |
| २       | राङडोक गुम्बा मर्मत                                | १००००००       | १००.००%      |        |
| ३       | आर्यतारा सामुदायिक भवनमा स्लेट विछ्याउने कार्य     | १५०००००       | १००.००%      |        |
| ५       | छेप्लुङ क्योङ्खा लुक्ला जाने बाटो निर्माण          | २००००००       | १००.००%      |        |
| ६       | जोरसल्ले लार्चादोभान बाटो निर्माण                  | ३००००००       | १००.००%      |        |
| ७       | छेर्मादिङ पुल निर्माण                              | ८०००००        | १००.००%      |        |
| ८       | छुमवा मन्जु पर्यटकिय पदमार्ग निर्माण               | ३००००००       | १००.००%      |        |
| ९       | फाक्दिङ पुल निर्माण                                | २५०००००       | १००.००%      |        |
| १०      | टोकटोक छाँगाको पुल मर्मत                           | ३०००००        |              |        |
| ११      | पालिका कार्यालय परिसरमा सडक वत्ती जडान             | १५०००००       | १००.००%      |        |
| १२      | राङदिङ बस्ति संरक्षण तथा ग्याबिन जाली              | १००००००       | १००.००%      |        |
| १३      | राङ्दिङ पहिरोमा तारबार लगाउने                      | २०००००        |              |        |
| १४      | ठक्को दोर्जी गुम्बा बारबन्देज                      | ५०००००        | १००.००%      |        |
| १५      | घाटको बस्ति संरक्षण तथा ग्याबिन जाली               | २००००००       | १००.००%      |        |
| १६      | तेका जाने मुल बाटो निर्माण तथा बर्खे भेल नियन्त्रण | १५०००००       | १००.००%      |        |
| १७      | डमातेङ सिंचाई योजना                                | २०००००        | १००.००%      |        |
| १८      | जोरसल्ले खाने पानी साझेदारी                        | ३००००००       | ८०.००%       |        |
| १९      | टोकटोक जम्फुटे खानेपानीमा मिटर जडान                | ३०००००        | १००.००%      |        |

|    |                                                           |         |         |  |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| २० | पेमा छोलिङ गुम्बाबाट ठाक्तादोर्जी जाने पदमार्ग निर्माण    | ६०००००  | १००.००% |  |
| २१ | छुसेर्मा बस्तिभित्र बाटो निर्माण सम्पन्न                  | ५०००००  | १००.००% |  |
| २२ | फाक्दिङ वस्तिभित्रको बाटो र ढल निर्माण सम्पन्न            | ३०००००० | १००.००% |  |
| २३ | फाक्दिङ छयाङ्गा हुँदै छुमवा खच्चडको बैकल्पिक बाटो निर्माण | २०००००० | १००.००% |  |
| २५ | नाचीपाङ ठाडोकिशी पदमार्ग स्तरोन्नति                       | १०००००० | १००.००% |  |
| २६ | राङ्दिङ जम्फुटे पर्यटकीय पदमार्गमा रिटेनिङ वाल निर्माण    | १०००००० | १००.००% |  |
| २७ | जनसेवा आ.वि.को प्राङ्गण निर्माण                           | ८०००००  | १००.००% |  |
| २८ | सानो गुमेला जाने बाटो                                     | ५०००००  | १००.००% |  |
| २९ | छुमवा ग्याविन तारवार निर्माण                              | ४२१३००० | १००.००% |  |
| ३० | जोरसल्ले ग्याविन तारवार निर्माण                           | ५४७०००० | १००.००% |  |
| ३१ | टेका जाने बाटो सम्पन्न                                    | १५००००० | ९०.००%  |  |
| ३२ | छुमवा पहिरो व्यवस्थापन                                    | ६९६०००  | ९०.००%  |  |
| ३३ | छुसेर्मा पहिरो व्यवस्थापन                                 | १२७०००० | १००     |  |
| ३४ | राङ्दिङ बस्ति संरक्षण तथा ग्याबिन जाली निरन्तरता          | २३२५००० | ४०.००%  |  |
| ३५ | चौरीखर्क स्तुपा मर्मत                                     | ८०००००  | १००.००% |  |
| ३६ | ठाडोकोशी देखि स्याङमा जाने खच्चडको बैकल्पिक बाटो          | ११२५००० | १००.००% |  |
| ३७ | टोकटोक ग्याबिन जाली                                       | ६०००००  | १००.००% |  |

प्रगति विवरण वडा नं ४

| क्र.सं. | योजनाको नाम                                                                   | विनियोजित रकम  | कार्यप्रगति | कैफियत |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| १       | हाइ अल्टिच्यूट क्लिनिक स्थापना तथा व्यवस्थापन (लबुचे र गोरक्षेप)              | ४०,००,०००.००   | ६५%         |        |
| २       | खुम्जुङ गुम्बा किचेन निर्माण                                                  | ३५,००,०००.००   | १००.००%     |        |
| ३       | लोबुचे पोर्टर सेल्टर                                                          | २०,००,०००.००   | १००.००%     |        |
| ४       | खुन्दे गुम्बाको देवाड निर्माण                                                 | ५०,००,०००.००   | १००.००%     |        |
| ५       | फोर्चे गोक्यो पर्यटकीय पदमार्ग डि पि आर                                       | ५,००,०००.००    | १००.००%     |        |
| ६       | दोलेबाट मछेमो जाने ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण                                      | १५,००,०००.००   | १००.००%     |        |
| ७       | दोले पुल निर्माण                                                              | ७,००,०००.००    | १००.००%     |        |
| ८       | सगरमाथा पर्यटन पदमार्गको पाङबोचे खोलाको बाटो निर्माण कार्य                    | १०,००,०००.००   |             |        |
| ९       | गोक्योबाट गोक्यो री जाने पुल निर्माण                                          | २५,००,०००.००   |             |        |
| १०      | गोक्योबाट रेन्जोपास जाने बाटो निर्माण                                         | १०,००,०००.००   | १००.००%     |        |
| ११      | फोर्चे गोक्यो जाने बाटो निर्माण                                               | १५,००,०००.००   | १००.००%     |        |
| १२      | थुक्ला खोला झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न                                      | १,४८,५०,०००.०० | १००.००%     |        |
| १३      | क्याङजुमाबाट सानासा हुँदै फुङ्गीठागासम्म जाने बाटो निर्माण                    | ३०,००,०००.००   | १००.००%     |        |
| १४      | खोडमालमा ब्याट्रि चार्जिङ स्टेसन निर्माण                                      | १०,००,०००.००   |             |        |
| १५      | खुन्दे स्ट्रेटलाइट जडान                                                       | १०,००,०००.००   |             |        |
| १६      | खुम्जुङ, क्याङजुमा, सनासा फाईबर केबल विस्तार                                  | ७,००,०००.००    | १००.००%     |        |
| १७      | पाङबोचे, सोमारे, दिङ्बोचे, फेरिचे, लोबुचे छुकुङ क्षेत्रमा विद्युतलाईन विस्तार | ७,२०,००,०००.०० |             |        |

|    |                                                    |                |         |       |
|----|----------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| १८ | मिस्लुङ नाम्चे स्ट्रीट लाइट जाडान                  | ७,००,०००.००    |         |       |
| १९ | स्योमारे बस्ति पहिरो रोकाथाम कार्य                 | १०,००,०००.००   | १००.००% |       |
| २० | खुम्जुङ खानेपानी वितरण तथा अग्नी नियन्त्रण         | १,२०,००,०००.०० |         |       |
| २१ | खुम्जुङ खुन्दे ढल निरन्तरता                        | २,४३,००,०००.०० |         |       |
| २२ | खोङ्गाला पास बाटो निर्माण                          | २०,००,०००.००   | १००.००% |       |
| २३ | खुन्दे च्योर्तेन पार्क निर्माण                     | १५,००,०००.००   | १००.००% |       |
| २४ | दिवुचे पहिरो नियन्त्रण                             | १५,००,०००.००   | १००.००% |       |
| २५ | खुम्जुङ युवा क्लवको स्टेजको प्याराफिट निर्माण      | २०,००,०००.००   | १००.००% |       |
| २६ | पाङवोचे तेलिम वलिम वस्ती भित्री बाटो फराकिलो योजना | ३०,००,०००.००   |         |       |
| २७ | लमिस्युक्पा मणी दण्डी जिर्णो मणी निर्माण           | ५,००,०००.००    | १००.००% |       |
| २८ | दोले पहिरो नियन्त्रण                               | १०,००,०००.००   |         |       |
| २९ | फोर्चे वस्ती भित्री तथा गुम्बा जाने बाटो निर्माण   | ५०,००,०००.००   | १००.००% |       |
| ३० | थुक्लाखोला झो.पु.                                  | १०,००,०००.००   | ९५.००%  |       |
| ३१ | उच्चनाका पास तथा हिम नदिहरूमा साइनपोल निर्माण      | २०,०००००       |         | नभएको |

प्रगति विवरण वडा नं ५

| क्र.स. | कार्यक्रम खर्च                                                         | विनियोजन    | कार्य प्रगति | कैफियत |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| १      | हिमालयन बुद्धपार्क निर्माण थप गाउँपालिका                               | १०००००००।०० | १००.००%      |        |
| २      | एभरेष्ट ट्रेकिङ ट्रेल निरन्तरता तोपडाँडा नाम्चे                        | ५००००००।००  | १००.००%      |        |
| ३      | तोपडाँडा एभरेष्ट भ्यू प्वाइन्ट व्यवस्थापन                              | २००००००।००  | १००.००%      |        |
| ४      | टासी लाप्चा पास बाटो निर्माण                                           | १५०००००।००  | १००.००%      |        |
| ५      | ठमो पर्यटकिय पदमार्ग स्तरोन्नति                                        | ३००००००।००  | १००.००%      |        |
| ६      | खुम्बु केनल सेन्टर व्यवस्थापन वडा नं ५                                 | ५०००००।००   | १००.००%      |        |
| ७      | पुस्तकालय मर्मत तथा व्यवस्थापन                                         | १००००००।००  | १००.००%      |        |
| ८      | नाम्चे स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन                                       | २००००००।००  |              |        |
| १०     | नाम्चे, खुम्जुङ, खुन्दे खानेपानीको फिल्टर निर्माण तथा मुहान व्यवस्थापन | ५००००००।००  | १००.००%      |        |
| ११     | थामे खानेपानी मर्मत                                                    | ८०००००।००   | १००.००%      |        |
| १२     | थामेतेङ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण                                      | २५०००००।००  | १००.००%      |        |
| १३     | मेन्दे खानेपानी पाईपलाईन र ईन्टेक निर्माण                              | ५००००००।००  | १००.००%      |        |
| १४     | फुर्ते मणी देण्डी निर्माण                                              | ५०००००।००   | १००.००%      |        |
| १५     | वडा नं. ५ का मिलिजुली समुहलाई प्लष्टिक टनेल तथा ग्रिन हाउस निर्माण     | ५६४०००।००   | ६०.००%       |        |

|    |                                                  |            |          |  |
|----|--------------------------------------------------|------------|----------|--|
| १६ | महिला तथा युवा सीपमूलक तालिम                     | ५०००००।००  |          |  |
| १७ | वडा नं. ५ कार्यालय मर्मत तथा व्यवस्थापन          | १५०००००।०० | १००.००%  |  |
| १८ | साम्दे बखेभेल रोकथाम तथा व्यवस्थापन              | २००००००।०० | १००.००%  |  |
| १९ | ठमिछो सामुदायिक भवन व्यवस्थापन सम्पन्न           | २००००००।०० | म्याद थप |  |
| २१ | हिमालय आ.वि.भित्र बखे भेल नियन्त्रण              | १००००००।०० | १००.००%  |  |
| २२ | हिमालय आ.वि. नाम्चे छात्रवास निर्माण             | ६९०००००।०० | १००.००%  |  |
| २३ | नाम्चे स्कुलको स्टेज शौचालय सहित निर्माण सम्पन्न | २००००००।०० | १००.००%  |  |
| २४ | केरोक गुम्बा मर्मत सम्पन्न                       | २००००००।०० | १००.००%  |  |
| २५ | नाम्चे डेन्टल देखि च्योर्केम जाने बाटो निर्माण   | १६०००००।०० | म्याद थप |  |
| २६ | जारोक वस्तिभित्रको बाटो निर्माण                  | ६०००००     | १००.००%  |  |
| २७ | ड्यारसे (नाम्चे MRF) जाने बाटो निर्माण           | ५००००००।०० | १००.००%  |  |
| २८ | किसा काठे साँगो निर्माण                          | २००००००।०० | १००.००%  |  |
| २९ | नाम्चे हाट बजार क्षेत्र व्यवस्थापन               | १५०००००।०० | १००.००%  |  |
| ३० | थामे बस्तीमा पुल निर्माण                         | २००००००।०० | १००.००%  |  |
| ३१ | दलित बस्तिभित्र जाने बाटो निर्माण                | ५००००००।०० | १००.००%  |  |
| ३२ | मिस्लुङ बाटो निर्माण                             | १५०००००।०० | १००.००%  |  |

|    |                                                  |            |          |  |
|----|--------------------------------------------------|------------|----------|--|
| ३३ | आर्य पुल निर्माण                                 | २००००००१०० |          |  |
| ३४ | नाम्चे बस्तीभित्रको बाटो निर्माण सम्पन्न         | ३००००००१०० |          |  |
| ३५ | साम्दे बाटो निर्माण                              | १५०००००१०० | १००.००%  |  |
| ३६ | थामे बस्ती भित्र बाटो निर्माण                    | १५०००००१०० | १००.००%  |  |
| ३७ | मिस्लुङ नाम्चे स्ट्रीट लाइट जाडान                | ७००००००१०० |          |  |
| ३८ | ठेस्यो स्ट्रीट लाइट निर्माण                      | ५००००००१०० |          |  |
| ३९ | ठमो स्ट्रीट लाइट मर्मत                           | ९००००००१०० |          |  |
| ४० | मारालुङ लुङडेन पुल निर्माण                       | २००००००१०० | म्याद थप |  |
| ४१ | नाम्चे खानेपानी मर्मत तथा फ्यान्सीङ              | १५०००००१०० | १००.००%  |  |
| ४२ | जारोक बस्तिभित्रको बाटो निर्माण                  | ५००००००१०० | १००.००%  |  |
| ४३ | थामे बस्ति पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्धन निर्माण A | ४९५८०००१०० | १००.००%  |  |
| ४४ | थामे बस्ति पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्धन निर्माण B | ४६०००००१०० | १००.००%  |  |

## अनुसूची-४

आ.व. २०८२/८३सम्म निर्माण भएका सडकमा अधिकार क्षेत्र पालनाको विवरण

| सडकको नाम                           | सडक खण्ड |          | सडकको वर्ग/प्रकार | लम्बाई (कि.मि) | अधिकार क्षेत्र मि. | सेटब्याक | Right of Way को सीमा तोकियको निर्णय मिति | आ.व. २०८२/८३ मा मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रगति अवस्था |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|--------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     | देखि     | सम्म     |                   |                |                    |          |                                          |                                                     |
| डिम दोर्जे शेर्पा पर्यटन सडक        | खरिखोला  | सुर्के   | Earthen Road      | २४.५           | १५                 |          |                                          | १००%                                                |
| खरिखोला पाङ्गोम कृषि सडक            | खरिखोला  | पान्गोम  | Earthen Road      | ८.५            | १०                 |          |                                          | १००%                                                |
| बुक्सा राई गाउँ कृषि सडक            | बुक्सा   | राई      | Earthen Road      | २.५            | १०                 |          |                                          | १००%                                                |
| बुक्सा खार्ते सडक                   | बुक्सा   | खार्ते   | Earthen Road      | १.५            | १०                 |          |                                          | १००%                                                |
| सुर्के नासागारा, मुसे, चौरीखर्क सडक | सुर्के   | चौरीखर्क | Earthen Road      | ६.१४           |                    |          |                                          | ४०%                                                 |
| नासागारा लुक्ला सडक                 | नासागारा | लुक्ला   | Earthen Road      | ४.२०           |                    |          |                                          | ८०%                                                 |

अनुसूची-४ (क)

आ.व. ०८२/०८३ मा निर्माण भएका सडक र मापदण्ड पालनाको अवस्था

| क्र.स. | सडकको सडक                   | सडक कोड न. | आ.व. २०८२/८३मा निर्माण भएका सडकको लम्बाई (कि.मि.) | मापदण्ड पालनाको अवस्था           |                           |                           | कैफियत |
|--------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|        |                             |            |                                                   | पानीको निकासको व्यवस्था (कि.मि.) | बायो इन्जिनियरिङ (कि.मि.) | सडक पेटी निर्माण (कि.मि.) |        |
| १.     | डिम दोर्जे शेर्पा पर्यटनसडक |            | २४.५                                              | ७.५                              |                           |                           |        |

अनुसूची-४ (ख)

सडकको प्राथमिकता

| वडा नं                     | वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका सडकको सङ्ख्या | वार्षिक वजेटमा समावेश भएकामध्ये गुरु योजना वा प्राथमिकीकरणमा परेका सडकको सङ्ख्या | कैफियत             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| १                          | डिम दोर्जे शेर्पा पर्यटनसडक                            |                                                                                  |                    |
| २                          | खरिखोला पाङ्गोम कृषि सडक                               |                                                                                  |                    |
| ३                          | बुक्सा राई गाउँ कृषि सडक                               |                                                                                  |                    |
| ४                          | बुक्सा खार्ते सडक                                      |                                                                                  |                    |
| ५                          | सुर्के नासागारा, मुसे, चौरीखर्क सडक                    |                                                                                  | प्राथमिकतामा परेको |
| ६                          | नासागारा लुक्ला सडक                                    |                                                                                  | प्राथमिकतामा परेको |
| एकभन्दा बढि वडा जोड्ने सडक |                                                        |                                                                                  |                    |
| जम्मा                      | ६                                                      |                                                                                  |                    |

अनुसूची-४ (ग)  
आ.व. ०८२।०८३ मा सडक पहुँच सम्बन्धी विवरण

| बाह्रै महिना चल्ने सडकको पहुँचको अवस्था |             |       |                                                 |                         |
|-----------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| गाउँपालिका /नगरपालिकाको केन्द्र         |             | भएको  |                                                 | नभएको                   |
| वडा नं:                                 | वडा कार्यलय |       | स्वास्थ्य संस्था                                |                         |
|                                         | भएको        | नभएको | खरिखोला आधारभूत स्वास्थ्य बुक्सा स्वास्थ्य चौकी |                         |
| १                                       | ✓           |       | पाङगोम स्वास्थ्य चौकी                           |                         |
| २                                       |             | ✓     |                                                 | चौरीखर्क स्वास्थ्य चौकी |
| ३                                       |             | ✓     |                                                 | गोरकक्षेप क्लिनिक       |
| ४                                       |             | ✓     |                                                 |                         |
| ५                                       |             | ✓     |                                                 | पाङबोचे स्वास्थ्य चौकी  |
| जम्मा                                   |             |       |                                                 |                         |

## अनुसूची-४ (घ)

आ.व. २०८२/८३ मा आद्यावधिक सार्वजनिक यातायातको पहुँच सम्बन्धी विवरण

| वडा नं. | जम्मा घरधुरी संख्या | ३० मिनेटको दुरीमा सार्वजनिक यातायातको पहुँच भएका घरधुरी संख्या | कैफियत      |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| १       | ४७७                 | २००                                                            |             |
| २       | ५५५                 | १५                                                             |             |
| ३       | ५०८                 |                                                                | सडक नपुगेको |
| ४       | ५८३                 |                                                                | सडक नपुगेको |
| ५       | ४१८                 |                                                                | सडक नपुगेको |
| जम्मा   | २५४१                |                                                                |             |

## अनुसूची-४ (ङ)

आ.व ०८२/८३ नक्सा पास भई निर्माण सम्पन्न भएका विवरण

| वडा नं. | निर्माण भएका भवन | नक्सापास भई निर्माण सम्पन्न भएका भवन | प्रतिशत |
|---------|------------------|--------------------------------------|---------|
| १       | १                | १                                    | १००%    |
| २       | ३                | १                                    | ३३.३३%  |
| ३       | ५                | २                                    | ४०%     |
| ४       | २                | १                                    | ५०%     |
| ५       | ६                | ४                                    | ६६.६६%  |
| जम्मा   | १७               | ९                                    | ५२.९४%  |

अनुसूची-४ (च)  
राष्ट्रिय भवन संहिता (वा सो बमोजिमको स्थानीय मापदण्ड) को पालना सम्बन्धी विवरण

| वडा नं | भवनको प्रकार             |                        |                |                        |              |                        | कैफियत |
|--------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|--------|
|        | सरकारी तथा सार्वजनिक भवन |                        | व्यावसायिक भवन |                        | निजी भवन     |                        |        |
|        | निर्माण भएका             | भवन संहिता पालना गरेका | निर्माण भएका   | भवन संहिता पालना गरेका | निर्माण भएका | भवन संहिता पालना गरेका |        |
| १      | १                        | ✓                      |                |                        |              |                        |        |
| २      | ३                        | ✓                      |                |                        |              |                        |        |
| ३      |                          |                        |                |                        | २            | ✓                      |        |
| ४      | १                        | ✓                      |                |                        |              |                        |        |
| ५      | १                        | ✓                      | ५              | ✓                      |              |                        |        |
| जम्मा  |                          |                        |                |                        |              |                        |        |

अनुसूची-४ (छ)  
गाउँपालिकाको आफ्नै स्वामित्वमा भएका भवनको अवस्था

| क्र.स | कार्यालय               | प्रयोगमा भएको भवनको स्वामित्व |        |                 | कैफियत |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------|
|       |                        | आफ्नै                         | भाडामा | अन्य कार्यालयको |        |
| १     | कार्यपालिकाको कार्यालय | ✓                             |        |                 |        |
| २     | वडा नं १ को कार्यालय   | ✓                             |        |                 |        |
| ३     | वडा नं २ को कार्यालय   |                               | ✓      |                 |        |
| ४     | वडा नं ३ को कार्यालय   | ✓                             |        |                 |        |
| ५     | वडा नं ४ को कार्यालय   | ✓                             |        |                 |        |
| ६     | वडा नं ५ को कार्यालय   | ✓                             |        |                 |        |
|       | जम्मा                  | ५                             | १      |                 |        |

अनुसूची-४ (ज)  
निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको उपभोगको अवस्था

| क्र.स | आयोजनाको प्रकार | निर्माण सम्पन्न आयोजनाको सङ्ख्या | उपयोगमा आएका आयोजनाको सङ्ख्या |
|-------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| १     | सडक पूर्वाधार   | ७                                | ४                             |
| २     | भवन             | २५                               | २४                            |
| ३     | पदमार्ग         | ४९                               | ४७                            |
| ४     | खानेपानी        | १७                               | १७                            |
| ५     | अन्य            | ६५                               | ४५                            |
| ६     | पुल             | ७                                | ३                             |
| ७     | सिचाई           | १                                | १                             |
| जम्मा |                 | १७६                              | १४१                           |

अनुसूची-४ (झ)  
आ.व.०८२/८३ मा निर्माण सम्पन्न भएको पूर्वाधार मध्य बालमैत्री अपाङ्गमैत्री मापदण्ड सम्बन्धीत विवरण

| क्र.म | पूर्वाधारको प्रकार | निर्माण भएका पूर्वाधार सङ्ख्या | बालमैत्री मापदण्ड पालना |       | अपाङ्गमैत्री मापदण्ड पालना |       |
|-------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-------|
|       |                    |                                | भएको                    | नभएको | भएको                       | नभएको |
| १     | सडक पूर्वाधार      | ४                              |                         | नभएको |                            | नभएको |
| २     | भवन                | २४                             | भएको                    |       | भएको                       |       |
| ३     | पदमार्ग            | ४७                             |                         | नभएको |                            | नभएको |
| ४     | खानेपानी           | १७                             | भएको                    |       | भएको                       |       |
| ५     | पुल                | ३                              | भएको                    |       | भएको                       |       |
| ६     | सिचाई              | १                              |                         | नभएको |                            | नभएको |
| ७     | अन्य               | ४५                             |                         | नभएको |                            | नभएको |

## अनुसूची-४ (ज)

आ.व.०८२/८३ मा मर्मत सम्भार गरिएका स्थानिय पूर्वाधार आयोजनाको विवरण

| क्र.सं. | मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने पूर्वधार आयोजनाको नाम               | आ.व. ०८२/८३मा मर्मत सम्भार भए/नभएको |       |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|         |                                                             | भएको                                | नभएको |
| १       | ४ नं वडा कार्यालय                                           | भएको                                |       |
| २       | मुहान/मुसे खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण तथा वितरण लाईन मर्मत | भएको                                |       |
| ३       | थामे खानेपानी मर्मत                                         | भएको                                |       |
| ४       | राडडोक गुम्बा मर्मत                                         | भएको                                |       |
| ५       | ठमो स्ट्रीट लाइट मर्मत                                      | भएको                                |       |
| ६       | चौरीखर्क स्तुपा मर्मत                                       | भएको                                |       |
| ७       | केरोक गुम्बा मर्मत                                          | भएको                                |       |

## अनुसूची-४ (ट)

आ.व.२०८२/८३ मा खानेपानी स्रोतको गुणस्तर परीक्षणको अवस्था

| क्र.सं. | खानेपानीको स्रोत/आजनाको नाम                                    | ठेगाना    | गुणस्तर परिक्षण |        | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|--------|
|         |                                                                |           | गरेको           | नगरेको |        |
| १       | मुहान /खरिखोला खानेपानी निर्माण साझेदारी 7,8 Action Kharikhola | वडा नं. १ |                 |        |        |
| २       | मुहान/खरिखोला खानेपानी निर्माण साझेदारी 4,6 Action Nepal       | वडा नं. १ |                 |        |        |
| ३       | काडे खानेपानी निर्माण                                          | वडा नं. १ |                 |        |        |
| ४       | मुहान/खरिखोला खानेपानि निर्माण सम्पन्न 1,2,3                   | वडा नं. १ |                 |        |        |
| ५       | मुहान/मुसे खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण तथा वितरण लाईन मर्मत    | वडा नं. २ |                 |        |        |
| ६       | मुहान/बोम खानेपानी ट्याङ्की निर्माण                            | वडा नं. २ |                 |        |        |
| ७       | मुहान/ताते खानेपानी सम्पन्न                                    | वडा नं. २ |                 |        |        |
| ८       | मुहान/लुक्ला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण साझेदारी                | वडा नं. २ | गरेको           |        |        |

|    |                                                                              |             |       |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|--|
| ९  | मुहान/टोकटोक जम्फुटे खानेपानीमा मिटर जडान                                    | वडा नं. ३   | गरेको |  |  |
| १० | मुहान/पाङ्बोचे खानेपानी फ्यायर हाईड्रेन्ड सम्पन्न                            | वडा नं. ४   |       |  |  |
| ११ | मुहान/नाम्चे, खुम्जुङ, खुन्दे खानेपानीको फिल्टर निर्माण तथा मुहान व्यवस्थापन | वडा नं. ४/५ | गरेको |  |  |
| १२ | मुहान/थामे खानेपानी मर्मत                                                    | वडा नं. ५   |       |  |  |
| १३ | मुहान/थामेतेड खानेपानी ट्याङ्की निर्माण                                      | वडा नं. ५   |       |  |  |
| १४ | मुहान/मेन्दे खानेपानी पाईपलाईन र ईन्टेक निर्माण                              | वडा नं. ५   |       |  |  |
| १५ | मुहान/नाम्चे खानेपानी मर्मत तथा फ्यान्सीड                                    | वडा नं. ५   |       |  |  |

अनुसूची-४ (ठ)

आ.व. ०८३/०८४ का लागि म्याद थप भएका योजनाहरू

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                   | सम्झौता रकम   | खर्च रकम      | पेशकी रकम (बाँकी) | ८३/८४ को लागि बजेट |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|
| १       | डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक स्तरोन्नति खण्ड १                 | २१,१२७,४७८।१७ | १२,४९३,८८०।०३ | १,०००,०००।००      | ७,६३३,५९८।१४       |
| २       | गोक्योबाट गोकियो रि जाने पुल निर्माण                           | ४,९७८,०००।००  |               | ८६६,०००।००        | ४,११२,०००।००       |
| ३       | मारालुङ लुङ्देन पुल निर्माण                                    | १,९५१,६८७।८६  |               |                   | १,९५१,६८७।८६       |
| ४       | आर्या पुल निर्माण                                              | १,९५२,४७६।७७  |               |                   | १,९५२,४७६।७७       |
| ५       | थामे वस्ति पुल निर्माण                                         | १,९५०,४४४।९८  |               |                   | १,९५०,४४४।९८       |
| ६       | ठमिछो सामुदायिक भवन मर्मत                                      | १,७६०,३५७।५८  |               |                   | १,७६०,३५७।५८       |
| ७       | डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक स्तरोन्नति (माथिल्लो काडे) खण्ड ४ | ३,७४१,६७८।०५  | १,६११,९८७।४९  |                   | २,१२९,६९०।५६       |
| ८       | MRF Lukla                                                      | ९,७२९,६६७।१५  | ६,९८९,६३१।६१  |                   | २,७४०,०३५।५४       |
| ९       | माध्य खुम्बु मितेरी पुल निर्माण                                | २५,०००,०००।०० | १९,६८१,०००।०० |                   | ५,३१९,०००।००       |

|    |                                                                            |               |               |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| १० | डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक ट्रयाक ओपन<br>(सुर्के नासागारा मुसे चौरिखर्क) | ८५,९३९,६८९।६९ | २४,५७४,२२६।५२ | ७,३००,०००।०० | ५०,०००,०००।००  |
| ११ | नासागारा लुक्ला सडक ट्रयाक ओपन                                             | २४,४८९,७९४।८२ | ४,९६९,५७३।७७  |              | १९,५२०,२२१।०५  |
| १२ | सुर्के खेल मैदान                                                           | १,४७०,४४९।९६  | (             |              | १,४७०,४४९।९६   |
| १३ | आमादब्लम hydropower तार खरिद                                               | ७९,८८९,०३८।७० | ७,९८९,०००।००  |              | ७१,९००,०३८।७०  |
| १४ | खुम्जुङ खुन्दे ढल                                                          | ५७,०२५,०४६।६० | ४३,४३६,७५९।३५ | १,२००,०००।०० | १२,३८८,२९५।२५  |
| १५ | नाम्चे बस्तीभित्रको बाटो                                                   | ७,७२९,७९६।२९  |               | ७७२,९७९।००   | ६,९५६,८१७।२९   |
| १६ | खुम्जुङखुन्दे खानेपानी                                                     | ५५,२२०,०००।०० |               |              | २०,०००,०००।००  |
| १७ | नगर प्रहरी जवान भवन                                                        |               |               |              | १३,०८४,२६५।८७  |
| १८ | MRF खरिखोला                                                                |               |               |              | १२,५७६,७३८।६४  |
| १९ | ठमो, street light                                                          | ९००,०००।००    |               |              | ९००,०००।००     |
| २० | Theso street light                                                         | ५००,०००।००    |               |              | ५००,०००।००     |
| २१ | Mislung street light                                                       | ७००,०००।००    |               |              | ७००,०००।००     |
| २२ | उच्च नाका साइन पोल निर्माण                                                 | २,०००,०००।००  |               |              | २,०००,०००।००   |
| २३ | Kongmala solar battery charging station                                    | १,०००,०००।००  |               |              | १,०००,०००।००   |
| २४ | स्थानीय पाठ्यक्रम गत आ.व.को निरन्तरता                                      | २,०००,०००।००  |               |              | २,०००,०००।००   |
| २५ | गा.पा प्रशासकीय भवन निर्माण                                                |               |               |              | ३०,०००,०००।००  |
|    | जम्मा                                                                      |               |               |              | २७४,५४६,९९०.९० |

## अनुसूची-५

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सगरमाथा आधार शिविरमा सङ्कलन गरिएको फोहोरको विवरण

| क्र. सं | फोहोरको प्रकार/किसिम          | फोहोरको परिमाण |
|---------|-------------------------------|----------------|
| १       | कागज/प्लास्टिक                | १९२३८ के.जी    |
| २       | पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर | ५४९९ के.जी     |
| ३       | भान्साको फोहोर                | २१६०३ के.जी    |
| ४       | मानव मलमूत्र                  | ३४२३९ के.जी    |
| ५       | जम्मा                         | ८०,५७९ के.जी   |

## अनुसूची-५ (क)

जेष्ठ/असारको तालिममा सहभागीहरूको विवरणः

| क्र.सं | स्थान             | सहभागी           | तालिम अवधि |
|--------|-------------------|------------------|------------|
| १      | लुक्ला            | महिला:२ पुरुष:६  | ७ घण्टा    |
| २      | फाकिदङ            | महिला:७ पुरुष:१० | ५.५ घण्टा  |
| ३      | नाम्चे            | महिला:९ पुरुष:१२ | ४५ मिनेट   |
| ४      | नाम्चे            | महिला:५ पुरुष:८  | ४५ मिनेट   |
| ५      | नाम्चे महिला समूह | महिला:१२ पुरुष:४ | २.५ घण्टा  |
| ६      | नाम्चे            | १२ जना           | ४० मिनेट   |
| ७      | नाम्चे            | २१ जना           | ४० मिनेट   |
| ८      | नाम्चे            | ११ जना           | १ घण्टा    |
| ९      | तेडबोचे गुम्बा    | महिला:२ पुरुष:६  | ५ घण्टा    |
| १०     | नाम्चे            | ९ जना            | ६ घण्टा    |
| ११     | पाडबोचे           | १५ जना           | २ घण्टा    |

|    |         |        |         |
|----|---------|--------|---------|
| १२ | सोमारे  | १७ जना | ५ घण्टा |
| १३ | दिङबोचे | १८ जना | ६ घण्टा |
| १४ | दिङबोचे | १३ जना | ४ घण्टा |
| १५ | लुक्ला  | ११ जना | ३ घण्टा |
| १६ | लुक्ला  | ९ जना  | ५ घण्टा |

## अनुसूची-५ (ख)

विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली:

| क्र.सं | व्यक्तिको नाम                 | वडा नं.  | राहत रकम    |
|--------|-------------------------------|----------|-------------|
| १      | साङ्गे शेर्पा                 | वडा नं.१ | १५०,०००/-   |
| २      | दा तेन्जी शेर्पा              | वडा नं.१ | १५०,०००/-   |
| ३      | माणेश्वर राई                  | वडा नं.१ | १५०,०००/-   |
| ४      | रेनुका राई                    | वडा नं.१ | ३०००००/-    |
| ५      | डवाङ छिरी शेर्पा              | वडा नं.४ | ३०००००/-    |
| ६      | दाछिरी शेर्पा                 | वडा नं.४ | ५००००/-     |
| ७      | आङ मिङमा शेर्पा               | वडा नं.५ | १५०,००० /-  |
| ८      | लामाकाजी शेर्पा               | वडा नं.५ | १५,००० /-   |
| ९      | निमा तेन्जिङ शेर्पा           | वडा नं.५ | १,५०,००० /- |
| १०     | थामे देक्षेन क्षोखोलिङ गुम्बा | वडा नं.५ | १५,००० /-   |
| ११     | फुरा नुरु शेर्पा              | वडा नं.५ | १०,००० /-   |
| १२     | पेम्बा दिकी शेर्पा            | वडा नं.५ | १०,००० /-   |
| १३     | निमा डोका शेर्पा              | वडा नं.५ | ५०,०००      |

अनुसूची-६  
कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको संक्षिप्त विवरण

| क्र. स. | कार्यक्रम /आयोजना/क्रियाकलाप                                   | प्रगति अवस्था (खर्च%) |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| १       | शान्ती तथा सुव्यवस्थापन                                        | ६६।३३                 |
| २       | वडा कार्यालयहरूमा सोलर पावर वेयाकप जडान                        | ९१।३०                 |
| ३       | मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च                 | ९९।४६                 |
| ४       | मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च                 | १७।५२                 |
| ६       | मुसे भवनमा पेरोजेक्टर,सिसि केयामेरा जडान,वायरिङ                | १००                   |
| ७       | वडा नं. ५ कार्यालयमर्मत तथा वेयवस्थापन                         | ६९।७३                 |
| ८       | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री                                    | ८८।८९                 |
| ९       | कानुन सँगालो छपाई                                              | ९९।३९                 |
| १०      | हेल्थ प्रोफाइल निर्माण अघिल्लो आ व को निरन्तरता                | ९८।४८                 |
| ११      | १ न वडाको महिलाहरुको लागि उद्धोषण तालिम                        | १००                   |
| १२      | महिला समूहको क्षमता विकास तालिम तथा सामाग्री हस्तान्तरण        | ३६।२९                 |
| १३      | अन्तर स्थानिय तह समन्वय बैठक                                   | १००                   |
| १४      | करदाता शिक्षा कार्यक्रम                                        | ३७।०६                 |
| १५      | मगर समुदायका लागि आलमुनियम कुर्सी खरिद                         | ८४।५०                 |
| १६      | जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवद्धि तालिम          | ४७।६९                 |
| १७      | राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता स्थानीय तह,जिल्ला र प्रदेश | ९३।०९                 |
| १८      | डिमदोर्जी शेर्पा गोल्ड कप सञ्चालन                              | १००                   |
| १९      | सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई             | ७९।२९                 |
| २०      | व्यवस्थापन सर्वेक्षण (पुनरावलोकन)                              | ९६।६९                 |
| २१      | कौडा नृत्य प्रशिक्षण कार्यक्रम                                 | १००                   |
| २२      | नक्सापास सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन                | ७७।८३                 |

|    |                                                                                          |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| २३ | नेटवर्क फायरवाल Installation/ Implementation                                             | ९८३३   |
| २४ | पासाडल्हामु स्मृति कप                                                                    | १००    |
| २५ | ट्रेक कार्ड खरिद तथा व्यवस्थापन                                                          | ३९,१९१ |
| २६ | युवा समूह, टवल विकास संस्था, महिला समूह, लाभग्राही समूह/ समितिका लागि क्षमता विकास तालिम | ५१,०७  |
| २७ | खुम्बु ल्होसार कप सञ्चालन अनुदान                                                         | १००    |
| २८ | ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता                                                                  | १००    |
| २९ | Everest Day मनाउने                                                                       | १००    |
| ३० | कर्मचारी मिलन केन्द्र कार्यालय व्यवस्थापन                                                | १००    |
| ३१ | सफ्टवेयर मर्मत तथा अपग्रेड नियमित                                                        | ७२०    |
| ३२ | खुम्बु किरात किचन सामाग्री कुर्सी खरिद                                                   | ९९,२९  |
| ३३ | सभा सञ्चालन खर्च                                                                         | ४३,२८  |
| ३४ | डिजिटल नागरिक वडापत्र                                                                    | ६६,३६  |
| ३५ | वडा कार्यालयहरूको फर्निचर फिर्नासिड                                                      | ८६,०७  |
| ३६ | पर्यटन गुरुयोजना निर्माण अधिल्लो आ व को                                                  | ९८,९६  |
| ३७ | सबै वडामा रेडियो सेटको व्यवस्थापन                                                        | ४६,८३  |

अनुसूची-६ (क)  
कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम तथा योजनाहरू

| क्र. म. | योजना/कार्यक्रमको नाम                                     | विनियोजित बजेट |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| १       | पालिका कानून तथा नियमावलीहरूको अंग्रेजीमा अनुवाद          | ५,००,०००       |
| २       | पालिकाका कार्यक्रमहरूको सामाजिक परीक्षण                   | ५,००,०००       |
| ३       | नक्सापास किताब छपाई                                       | ३,००,०००       |
| ४       | एकिकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास तथा पार्श्व चित्र अध्यावधवक | १०,००,०००      |
| ५       | खेलकुद परिक्षण तथा रेफ्रीलाई प्रोत्साहान                  | ३,००,०००       |
| ६       | घर नक्सा अभिलेखिकरण र नम्बरीड                             | २०,००,०००      |
| ७       | एम्बुलेन्स खरिद तथा व्यवस्थापन खर्च                       | ३५,००,०००      |
| ८       | स्मार्ट पालिका एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट                       | १०,००,०००      |

अनुसूची-६ (ख)  
गाउँसभा तथा कार्यपालिकाको बैठक

|             |                                                                                | सम्पन्न मिति                                                                                                                                           | निर्णय सार्वजनिक भएको मिति                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गाउँसभा     | <ul style="list-style-type: none"> <li>हिउँदे सभा</li> <li>बजेट सभा</li> </ul> | २०८२-०९-<br>२०८३-०३-१०                                                                                                                                 | २०८२-०९-२७<br>२०८३-०३-१०                                                                                                                               |
| कार्यपालिका | १० वटा                                                                         | २०८२-०४-०८<br>२०८२-०६-१०<br>२०८२-०७-३०<br>२०८२-०९-१२<br>२०८२-०९-२५<br>२०८२-१०-२९<br>२०८२-१२-०८<br>२०८३-०१-१२<br>२०८३-०२-०९<br>२०८३-०३-०८<br>२०८३-०३-०९ | २०८२-०४-०८<br>२०८२-०६-१०<br>२०८२-०७-३०<br>२०८२-०९-१२<br>२०८२-०९-२५<br>२०८२-१०-२९<br>२०८२-१२-०८<br>२०८३-०१-१२<br>२०८३-०२-०९<br>२०८३-०३-०८<br>२०८३-०३-०९ |

अनुसूची-६ (ग)  
सार्वजनिक सुनुवाई

| आवधि           | सम्पन्न मिति |
|----------------|--------------|
| पहिलो चौमासिक  |              |
| दोस्रो चौमासिक | जेठ ८ २०८३   |
| तेस्रो चौमासिक | आषाढ १२ २०८३ |

## अनुसूची-६ (घ)

आ. व. २०८२/८३ मा दर्ता भएका र फछ्यौट भएका गुनासाको विवरण

| विवरण                                              | दर्ता भएका गुनासो सङ्ख्या | फछ्यौट भएका गुनासाको संख्या | बाँकी |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त        | २                         | २                           | -     |
| राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त               | -                         | -                           | -     |
| सङ्घीय तथा प्रादेशिक निकायबाट प्राप्त              | -                         | -                           | -     |
| बेवसाइट लगायत कार्यालको डिजिटल प्लेटफर्ममा प्राप्त | -                         | -                           | -     |
| कार्यालयमा गुनासोकर्ताले सोझै दर्ता गरेका          | ३                         | ३                           | -     |
| अन्य                                               | -                         | -                           | -     |
| जम्मा                                              | ५                         | ५                           | -     |

## अनुसूची-६ (ङ)

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका र निरुपण गरिएका विवादहरूको विवरण:

| क्र.स. | विवादको प्रकार         | अघिल्लो<br>आ.व.२०८१/०८२बाट<br>जिम्मेवारि सरि आएको<br>विवादको सङ्ख्या | मुल्यांकन<br>आ.व.२०८२/०८३मा<br>दर्ता भएका विवादको<br>सङ्ख्या | जम्मा<br>विवादको<br>सङ्ख्या | मुल्यांकन<br>आ.व.२०८२/०८३<br>मा फछ्यौट भएका<br>विवादको सङ्ख्या | बाँकि<br>विवादको<br>सङ्ख्या | फछ्यौट<br>प्रतिशत | कैफियत |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| १      | जग्गा सिमांकन सम्बन्धी | ०                                                                    | १                                                            | १                           | १                                                              | ०                           | १००               |        |
| २      | वाटो खुलाइपाउने        | ०                                                                    | १                                                            | १                           | १                                                              | ०                           | १००               |        |
| जम्मा  |                        | ०                                                                    | २                                                            | २                           | २                                                              | ०                           | १००               |        |

## अनुसूची-६ (च)

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका र मेलमालापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गरिएका विवादको विवरण

| क्र.स. | विवादको प्रकार                                     | अघिल्लो<br>आ.व.२०८१/०८२बाट<br>जिम्मेवारि सरि<br>आएको विवादको<br>सङ्ख्या | मुल्यांकन<br>आ.व.२०८२/०८३<br>मा दर्ता भएको<br>विवादको सङ्ख्या | जम्मा<br>विवादको<br>सङ्ख्या | मुल्यांकन<br>आ.व.२०८२/०८३<br>मा फछ्यौट भएको<br>विवादको सङ्ख्या | बाँकि<br>विवादको<br>सङ्ख्या | फछ्यौट<br>प्रतिशत | कैफियत                     |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| १      | जग्गाको संरचना<br>हटाइपाउ र<br>क्षतिपुर्ति भराइपाउ | ०                                                                       | १                                                             | १                           | ०                                                              | १                           | ०                 | विवादका पक्ष उपस्थित नभएका |
| २      | घर खालि गरिदिने                                    | ०                                                                       | १                                                             | १                           | ०                                                              | १                           | ०                 |                            |
| ३      | घर झगडा<br>मिलाइदिने                               | ०                                                                       | १                                                             | १                           | ०                                                              | १                           | ०                 |                            |
|        | जम्मा                                              | ०                                                                       | ३                                                             | ३                           | ०                                                              | ३                           | ०                 |                            |

अनुसूची-७

सामुदायिक विद्यालयका तहगत समग्र विद्यार्थी विवरण-शैक्षिक वर्ष, २०८२

| क्र.स. | तह                     | विद्यार्थी संख्या |       |       |
|--------|------------------------|-------------------|-------|-------|
|        |                        | छात्रा            | छात्र | जम्मा |
| १.     | बाल विकास              | ९८                | १३४   | २३२   |
| २.     | आधारभूत (कक्षा १-५)    | ३२५               | ३७२   | ६९७   |
| ३.     | आधारभूत (कक्षा ६-८)    | १८२               | २०४   | ३८६   |
| ४.     | माध्यमिक (कक्षा ९-१०)  | १२९               | ११५   | २४४   |
| ५.     | माध्यमिक (कक्षा ११-१२) | २४                | २२    | ४६    |
| जम्मा  |                        | ७५८               | ८४७   | १६०५  |

अनुसूची-७ (क)

विद्यालयगत विद्यार्थी विवरण-शैक्षिक वर्ष २०८२

| क्र.स | विद्यालयको नाम                         | छात्रा | छात्र | जम्मा |
|-------|----------------------------------------|--------|-------|-------|
| १     | श्री महेन्द्र ज्योति माध्यमिक विद्यालय | १२६    | १५१   | १७७   |
| २     | श्री सगरमाथा आधारभूत विद्यालय          | १      | ५     | ६     |
| ३     | श्री जनसेवा आधारभूत विद्यालय           | ५०     | ५१    | १०१   |
| ४     | श्री लुक्ला आधारभूत विद्यालय           | १७३    | १७३   | ३४६   |
| ५     | श्री युवावर्ष आधारभूत विद्यालय         | ७      | १५    | २२    |
| ६     | श्री पेमा छोलिङ्ग आधारभूत विद्यालय     | २८     | ४४    | ७२    |
| ७     | श्री बुक्सा आधारभूत विद्यालय           | २२     | २४    | ४६    |
| ८     | श्री खरिखोला आधारभूत विद्यालय          | ११९    | ११३   | २३२   |
| ९     | श्री मेरा आधारभूत विद्यालय             | ३      | ३     | ६     |
| १०    | श्री नौलेख आधारभूत विद्यालय            | ३      | ६     | ९     |
| ११    | श्री टासि साङ्गया विद्यालय             | ०      | २     | २     |
| १२    | श्री खुम्जुङ्ग माध्यमिक विद्यालय       | ११९    | ११४   | २३३   |

|    |                              |     |     |      |
|----|------------------------------|-----|-----|------|
| १३ | श्री हिमालय आधारभूत विद्यालय | ९१  | ९९  | ११०  |
| १४ | श्री थामे आधारभूत विद्यालय   | १६  | १७  | ३३   |
|    | जम्मा                        | ७५८ | ८४७ | १६०५ |

## अनुसूची-७ (ख)

गाउँपालिकाको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०८२ को विद्यालयगत नतिजा विवरण

| क्र.सं. | विद्यालयको नाम         | परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या | उत्तिर्ण प्रतिशत |
|---------|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| १       | खरिखोला मा.वि.         | ११४                                  | १००%             |
| २       | महेन्द्र ज्योति मा.वि. |                                      |                  |
| ३       | खुम्जुङ मा.वि.         |                                      |                  |

## अनुसूची-७ (ग)

सूचकगत आधारमा हेर्दा यस पालिकाको संख्यात्मक विवरण

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                   | प्रतिशत |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| १       | पाचै वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको विद्यालय भर्नादर                                                      | ८३.६६   |
| २       | पाचै वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको भर्नादर                                                               | ८३.६६   |
| ३       | आ.व. ०८२।०८३ वर्षमा ५ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको संख्या                                               | ११३ जना |
| ४       | आ.व. ०८२।०८३ वर्षमा ५ वर्ष उमेर पुगेका मध्ये विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या                     | ११३     |
| ५       | विद्यालयमा भर्ना भएका मध्ये आधारभूत तहको अध्ययन पुरा गर्ने बालबालिकाको प्रतिशत                          | ८७      |
| ६       | आधारभूत तहको अध्ययन पुरा गर्ने बालबालिकाको प्रतिशत                                                      | ९०.१९   |
| ७       | आधारभूत तहमा पुरा गर्ने विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना हुदाँ उक्त कक्षामा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्या | १५३     |
| ८       | कक्षा एकमा भर्ना भई आधारभूत तह पुरा गर्ने विद्यार्थी संख्या                                             | १४२     |

## अनुसूची-८

स्वास्थ्य संस्थाले प्रयोग गर्ने एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली (HMIS) मा प्रविष्टि गरेको तथ्याङ्कको विवरणको आधारमा जम्मा सेवा पाएका बिरामीको सङ्ख्या

| क्र.सं. | अवधि: २०८२ श्रावण देखि २०८३ असारसम्म                  | सङ्ख्या |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|
| १       | Total New OPD Visits                                  | 5638    |
| २       | Total New OPD Visits Female                           | 2770    |
| ३       | Total New OPD Visits (including under 5 yrs children) |         |
| ४       | Total New OPD Visits Male                             | 2868    |
| ५       | Total Old (repeated) OPD Visited                      | 3092    |

## अनुसूची-८ (क)

जम्मा खोप पाएका बालबालिकाको सङ्ख्या

| अवधि                           | 6.16 % of children fully immunized as per NIP Schedule | Fully immunized within 23 months |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| २०८२ श्रावण देखि २०८३ असारसम्म | 19.1                                                   | 61                               |

## अनुसूची-८ (ख)

नसर्ने रोग लागेका जम्मा बिरामीको सङ्ख्या

| अवधि                           | 11.29 a Total NCDS (new and follow up) | Total NCDS (New) |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| २०८२ श्रावण देखि २०८३ असारसम्म | 1095                                   | 69               |

## अनुसूची-८ (ग)

आकस्मिक सेवा पाएका जम्मा बिरामी सङ्ख्या

| अवधि                           | Total Emergency Services (NEW) | Total Emergency Services (Old) |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| २०८२ श्रावण देखि २०८३ असारसम्म | 853                            | 694                            |

अनुसूची-८ (घ)  
राष्ट्रिय सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत सेवा पाएका

| अवधि                           | Health Facilities within catchment area-FCHVs-people Served | Average no of people Served FCHV (reporting period) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| २०८२ श्रावण देखि २०८३ असारसम्म | 406                                                         | 1.38                                                |

अनुसूची-८ (ङ)  
जम्मा प्रसव भएको महिलाहरूको सङ्ख्या

| अवधि                           | Total Delivery (Home+Institutional) | Total Intitutional Delivery (New) | Total Intitutional Delivery (New)<20 years | Total Intitutional Delivery (New)>=20 years |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| २०८२ श्रावण देखि २०८३ असारसम्म | 23                                  | 22                                | 3                                          | 19                                          |

अनुसूची-८ (च)  
परिवार नियोजन प्रयोग गर्नेहरूको जम्मा सङ्ख्या

| क्र.सं. | विवरण                                                                    | सङ्ख्या |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| १       | Family Planning Program-Temporary FP Method-Depo-current user            | 3616    |
| २       | Family Planning Program-Temporary FP Method-Implant (5 years) user       | 2812    |
| ३       | Family Planning Program-Temporary FP Method IUCD current user            | 224     |
| ४       | Family Planning Program-Temporary FP Method Pills current user           | 962     |
| ५       | Family Planning Program-Temporary new user emergency contraceptive pills | 1       |
| ६       | Total Current user of Family Planning                                    | 7615.15 |

अनुसूची-८ (छ)  
पोषण लेखाजोखा भएका जम्मा बालबालिकाहरूको सङ्ख्या

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                          | सङ्ख्या |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| १       | 8.1- % of children aged 0-11 months newly registered for growth monitoring                                     | 23      |
| २       | 8.2- % of children aged 12-23 months newly registered for growth monitoring                                    | 22      |
| ३       | 8.3- average numbers of visits newly register among children aged 0-23 months registered for growth monitoring | 4.8     |
| ४       | Nutrition Registered growth monitoring 23 months completed                                                     | 49      |

अनुसूची-८ (ज)  
गाउँ घर क्लिनिक बाट सेवा प्रवाह

| क्र.सं. | गाउँ घर क्लिनिक                                         | जम्मा |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| १       | गाउँ घर क्लिनिक बाट सेवा प्राप्त गर्ने विरामी को संख्या | ३४३   |

अनुसूची-८ (झ)  
न्युनतम सेवा मापदण्ड

| क्र.सं. | स्वास्थ्य चौकीको नाम    | सेवा प्रवाहको अवस्था |
|---------|-------------------------|----------------------|
| १       | खरिखोला आधारभूत अस्पताल | ५७%                  |
| २       | चौरीखर्क स्वास्थ्य चौकी | ७८%                  |
| ३       | खुम्जुङ स्वास्थ्य चौकी  | ८२%                  |

अनुसूची-८ (अ)  
हवाई उद्धार गरिएको बिरामीको विवरण र रकम

| क्र.स. | नाम थर                  | उमेर | वडा | रकम       | हेलिबाट रेस्क्यु गरिएको स्थान | हेलि कम्पनीको नाम                | बिल नं |
|--------|-------------------------|------|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| १      | गान्दिप बि. क.          | ४४   | १   | 350000.00 | खरिखोला देखि काठमाडौं         | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | 27     |
| २      | डिमा डोमा शेर्पा        |      | ४   | 350000.00 | खुन्दे देखि काठमाडौं          | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १५८    |
| ३      | मान बहादुर कामी         |      | ३   | 339000.00 | ठुलो गुमेला देखि काठमाडौं     | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १५९    |
| ४      | आड फुली सेर्पेनी        | ७९   | ४   | 120000.00 | खुन्दे देखि काठमाडौं          | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | ३७९    |
| ५      | पुर्ण माया रेग्मी मगर   | ६२   | १   | 350300.00 | खरिखोला देखि काठमाडौं         | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | ४१९    |
| ६      | आयुसा रेग्मी मगर        | १७   | १   | 350300.00 | खरिखोला देखि काठमाडौं         | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | ५१८    |
| ७      | निर्मली मगर             | ५५   | १   | 70000.00  | खरिखोला देखि काठमाडौं         | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | ५९०    |
| ८      | लापुटी शेर्पा           | ८४   | १   | 400000.00 | लुक्ला देखि काठमाडौं          | Kailash Helicopter Services Ltd. |        |
| ९      | चेत ब. थापा मगर         | ४८   | १   | 185000.00 | खरिखोला देखि काठमाडौं         | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १०५७   |
| १०     | मकर कामी                | ६०   | १   | 180800.00 | खरिखोला देखि लुक्ला अस्पताल   | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १०६९   |
| ११     | पासाङ डोमा शेर्पा तामाङ | ५१   | २   | 56500.00  | टोकटोक देखि लुक्ला अस्पताल    | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १११८   |
| १२     | रिन्जी लामा शेर्पा      | ८३   | ३   | 101700.00 | घाट देखि काठमाडौं             | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | ६१९    |
| १३     | डिमा दिकी शेर्पा        | ५८   | ३   | 367250.00 | टोकटोक देखि काठमाडौं          | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | २      |
| १४     | फुछ्मजी शेर्पा          | ६९   | ४   | 360750.00 | दिङबोचे देखि काठमाडौं         | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १०७०   |
| १५     | लाकपा दीकी शेर्पा       | ७०   | ४   | 367250.00 | पाङबोचे देखि काठमाडौं         | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १२०९   |
| १६     | पासाङ तेम्बा शेर्पा     | ७६   | ३   | 361600.00 | लुक्ला अस्पताल देखि काठमाडौं  | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १०८२   |
| १७     | सुशिला मगर              |      | १   | 135600.00 | लुक्ला देखि काठमाडौं          | Snow ice travel & tours Pvt.Ltd  | १०९१   |
| १८     | फूलमू शेर्पा            | ६०   | २   | 50000.00  | घाट देखि लुक्ला अस्पताल       | Kailash Helicopter Services Ltd. | ५५९    |
| १९     | आड ल्हाक्पा मगर         | ६५   | ४   | 540000.00 | खुन्दे देखि काठमाडौं          | Kailash Helicopter Services Ltd. | ११६५   |
| २०     | डिमा गेल्जे शेर्पा      | ९७   | ५   | ४८८०२४.४  | मिन्दे देखि काठमाडौं          | HELI EVEREST PVT. LTD            | ७८५    |
| २१     | आड डोमा शेर्पा          | ६०   | ५   | २८२५००    | थामे देखि काठमाडौं            | HELI EVEREST PVT. LTD            | १०६    |
| २२     | डवाङ गिर्मी शेर्पा      | ४२   | ४   | 350300.00 | पाङबोचे देखि काठमाडौं         | HELI EVEREST PVT. LTD            | ४३     |
| २३     | फुरा याङजी शेर्पा       | ८३   | ४   | 150000.00 | फेरिचे देखि काठमाडौं          | HELI EVEREST PVT. LTD            | ७६१    |

अनुसूची-८ (ट)  
नागरिक स्वास्थ्य उपचार खर्चको विवरण

| क्र.सं. | बिरामीको नाम         | वडा नं. | भुक्तानी पाउनेको नाम    | बिरामी सँगको नाता | रकम        | भुक्तानी मिति |
|---------|----------------------|---------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|
| १       | देशी माया मगर        | १       | Amrita Magar            | निजको छोरी        | ७१,३९८.००  | २०८२ असोज १०  |
| २       | आइपुरी तामाङ         | ३       | Aipuri Tamang           | आफै               | २१२,८६९.०० | २०८२ असोज १०  |
| ३       | इन्द्र माया मगर      | १       | Kali Maya Magar         | निजको बुहारी      | १६,४४४.००  | २०८२ असोज १०  |
| ४       | खरी माया घले शेर्पा  | ३       | KhariMaya Ghale(Sherpa) | आफै               | २७५,४२४.०० | २०८२ असोज १०  |
| ५       | गोपाल राना मगर       | १       | Gopal Rana Magar        | आफै               | ३४,१४२.००  | २०८२ असोज १०  |
| ६       | पासाङ दावा शेर्पा    | १       | Ngima Dorji Sherpa      | निजको बुबा        | २०,०५७.००  | २०८२ असोज १०  |
| ७       | दायाङ्जी शेर्पा      | ३       | Dayangji Sherpa         | आफै               | ६२,३४५.००  | २०८२ असोज १०  |
| ८       | डिम फुतर शेर्पा      | २       | Ngim Phutar Sherpa      | आफै               | ९२,३२०.००  | २०८२ असोज १०  |
| ९       | डिम फुटी शेर्पा      | २       | Ngima Puti Sherpa       | आफै               | १२०,७८०.०० | २०८२ असोज १०  |
| १०      | पासाङ नुरु शेर्पा    | ४       | Pemba Diki Sherpa       | निजको श्रीमती     | ५८,९०५.००  | २०८२ असोज १०  |
| ११      | पासाङ रिन्जी शेर्पा  | २       | Pasang Rinjee Sherpa    | आफै               | १९३,५६८.०० | २०८२ असोज १०  |
| १२      | छिङ ल्हमु शेर्पा     | ४       | Phur sona Sherpa        | निजको श्रीमान्    | १३९,४४६.०० | २०८२ असोज १०  |
| १३      | विकास राई            | २       | Muna Rai                | निजको आमा         | ३९,३६५.००  | २०८२ असोज १०  |
| १४      | भला काजी बि.क.       | २       | Mithun Bishwokarma      | निजको आफन्त       | १६४,७४८.०० | २०८२ असोज १०  |
| १५      | मनि माया मगर         | १       | Ranjana Magar           | निजको छोरी        | ७९,८४०.००  | २०८२ असोज १०  |
| १६      | डिम दोर्जे शेर्पा    | ३       | Lakpa Temba Sherpa      | निजको छोरा        | ३६,३३३.००  | २०८२ असोज १०  |
| १७      | भोटी माया बि. क      | ४       | Saitu B.K.              | निजको श्रीमान्    | ३९,९७६.००  | २०८२ असोज १०  |
| १८      | सेरकी डोमा शेर्पा    | ४       | Seraki Sherpa           | आफै               | ५३,०७४.००  | २०८२ असोज १०  |
| १९      | सोना फुटी शेर्पा     | १       | Sona Phuti Sherpa       | आफै               | २५०,५९०.०० | २०८२ असोज १०  |
| २०      | आङ थर्चेन शेर्पा     | १       | Ang Tharchan Sherpa     | आफै               | ३५,०६३.००  | २०८२ माघ १४   |
| २१      | आङ दिकी शेर्पा       | १       | Ang Diki Sherpa         | आफै               | १३५,१७६.०० | २०८२ माघ १४   |
| २२      | केबल राना मगर        | १       | Kebal Rana Magar        | आफै               | १७५,०१०.०० | २०८२ माघ १४   |
| २३      | कामि छिरि शेर्पा     | १       | Kami Chhiri Sherpa      | आफै               | ६७,८००.००  | २०८२ माघ १४   |
| २४      | खड्ग बहादुर थापा मगर | १       | Khadga B. Thapa Magar   | आफै               | ७६,५५३.००  | २०८२ माघ १४   |
| २५      | खीम कुमारी राई       | १       | Khim Kumari Rai         | आफै               | ४३,८२०.००  | २०८२ माघ १४   |
| २६      | गान्धीप कामी         | १       | Gandip Kami             | आफै               | ४२,०१५.००  | २०८२ माघ १४   |
| २७      | डवाङ छिरी शेर्पा     | १       | Ngawang Tsheri Sherpa   | आफै               | ३४,३७५.००  | २०८२ माघ १४   |
| २८      | याङ्ङु शेर्पेनी      | १       | Ngima Dawa Sherpa       | निजको छोरा        | ५१,४४०.००  | २०८२ माघ १४   |
| २९      | जगत बहादुर दर्जी     | १       | Jagat Bahadur Darji     | आफै               | २६,८३०.००  | २०८२ माघ १४   |

| क्र.सं. | बिरामीको नाम            | वडा नं. | भुक्तानी पाउनेको नाम   | बिरामी सँगको नाता | रकम        | भुक्तानी मिति |
|---------|-------------------------|---------|------------------------|-------------------|------------|---------------|
| ३०      | तेज बहादुर राना मगर     | १       | Tej Bahadur Rana Magar | आफै               | ५६,४१२.००  | २०८२ माघ १४   |
| ३१      | दा गेल्जे शेर्पा        | १       | Da Gelje Sherpa        | आफै               | ८२,६९०.००  | २०८२ माघ १४   |
| ३२      | पेम्बा गेल्जेन शेर्पा   | १       | Pemba Galjen Sherpa    | आफै               | ४३९,४८०.०० | २०८२ माघ १४   |
| ३३      | पाल्देन तामाङ           | १       | Pemba Tamang           | निजको बुबा        | १२,६२७.००  | २०८२ माघ १४   |
| ३४      | पेम्बा लमु शेर्पा       | १       | Pemba Lamu Sherpa      | आफै               | ४७,९९०.००  | २०८२ माघ १४   |
| ३५      | फुर गेल्जेन शेर्पा      | १       | Fur Geljen Sherpa      | आफै               | १२२,५००.०० | २०८२ माघ १४   |
| ३६      | मनबरी राई               | १       | Manbari Rai            | आफै               | ४३,६६०.००  | २०८२ माघ १४   |
| ३७      | मिङमा डोमा शेर्पा       | १       | Mingma Doma Sherpa     | आफै               | ४६४,७९०.०० | २०८२ माघ १४   |
| ३८      | कामी छिरीङ शेर्पा       | ३       | KAMI TSERING SHERPA    | आफै               | ३३५११०.०५  | २०८२ चैत्र १९ |
| ३९      | सुजन राई                | १       | SUJAN RAI              | आफै               | ३३८५३.५५   | २०८२ चैत्र १९ |
| ४०      | कमला तामाङ              | २       | KAMALA TAMANG          | आफै               | १५४०९५.९८  | २०८२ चैत्र १९ |
| ४१      | कुमार सिंह राई          | ३       | KUMAR SINGH RAI        | आफै               | ३०९६३.२४   | २०८२ चैत्र १९ |
| ४२      | हित शंकर कुलुङ          | ३       | HIT SHANKAR KULUNG     | आफै               | १४०७५३.२५  | २०८२ चैत्र १९ |
| ४३      | आयुसा रेग्मी मगर        | १       | KOPILA MAGAR           | निजको आमा         | २४७८८.१२   | २०८२ चैत्र १९ |
| ४४      | डावाङ ल्हमु शेर्पा      | ३       | Ngawang Lhamu Sherpa   | आफै               | २०६४९४.७   | २०८३ असार २२  |
| ४५      | लाकपा दोर्जी शेर्पा     | ४       | Lhakpa Dorgi Sherpa    | आफै               | ८४३०२.४६   | २०८३ असार २२  |
| ४६      | मान बहादुर कामी         | ३       | Sangita Baraili        | निजको छोरी        | ५११००.८३   | २०८३ असार २२  |
| ४७      | मिङमा दोर्जी शेर्पा     | ३       | Mingma Dorjee Sherpa   | आफै               | ६६०१३.२    | २०८३ असार २२  |
| ४८      | मिङमा नुरु शेर्पा       | २       | Mingma Nuru Sherpa     | आफै               | ६९८०७.३८   | २०८३ असार २२  |
| ४९      | दाली शेर्पा             | ३       | Dali Sherpa            | आफै               | २८६९८.१२   | २०८३ असार २२  |
| ५०      | नुर्वु ग्याल्जेन शेर्पा | ५       | Mingma Tshering Sherpa | निजको छोरा        | ५०८९९४.१५  | २०८३ असार २२  |
| ५१      | फुछेतर शेर्पा           | २       | Fuchhetar Sherpa       | आफै               | ३४१४३७.१४  | २०८३ असार २२  |
| ५२      | दावा शेर्पा             | ५       | Dawa Sherpa            | आफै               | ६४३५००     | २०८३ असार २२  |
| ५३      | कामी छिरीङ शेर्पा       | ३       | Lakpa Chhiri Sherpa    | निजको छोरा        | ६१०२२.६१   | २०८३ असार २२  |
| ५४      | पेम्बा थुण्डु शेर्पा    | ४       | Pema Wangdi Sherpa     | निजको भतिज        | ९६६९९.२४   | २०८३ असार २२  |
| ५५      | पासाङ छिरी शेर्पा       | ४       | Dadoma Sherpa          | निजको आमा         | ३३८९१७.५९  | २०८३ असार २२  |
| ५६      | फुरा याङजी शेर्पा       | ४       | Furayangjee Sherpa     | आफै               | १९७१२५.३४  | २०८३ असार २२  |
| ५७      | पुर्ण माया रेग्मी मगर   | १       | Bimala Thapa Magar     | निजको बुहारी      | ३८३०९.०४   | २०८३ असार २२  |
| ५८      | रेन्जी शेर्पा           | १       | Ngima Wongchhu Sherpa  | निजको छोरा        | ३६२४८९     | २०८३ असार २२  |
| ५९      | याङजी शेर्पा            | ५       | Mingma Tenjing Sherpa  | निजको छोरा        | २१२८७३.२७  | २०८३ असार २२  |
| ६०      | टिकामाया तामाङ          | २       | Tikamaya Tamang        | आफै               | ३१७५५१.४१  | २०८३ असार २२  |
| ६१      | बाबुराम राना मगर        | १       | Baburam Rana Magar     | आफै               | १७२३७८.८   | २०८३ असार २२  |

| क्र.सं. | बिरामीको नाम         | वडा नं. | भुक्तानी पाउनेको नाम | बिरामी सँगको नाता | रकम          | भुक्तानी मिति |
|---------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| ६२      | जिक्मी शेर्पा        | १       | Sumjok Sherpa        | निजको आमा         | ४४३०७.४५     | २०८३ असार २२  |
| ६३      | हित शंकर कुलुङ       | ३       | Hit Shankar Kulung   | आफै               | २६५०२७.९५    | २०८३ असार २२  |
| ६४      | बुद्धिमान कामी       | १       | Buddhiman Kami       | आफै               | ५२२३१.४१     | २०८३ असार २२  |
| ६५      | मिगिन मगर            | १       | Bimala Rana Magar    | निजको आमा         | ७९७६६.७८     | २०८३ असार २२  |
| ६६      | मिङमा गेल्जेन शेर्पा | १       | Mingma Gylzen Sherpa | आफै               | २६४०७७.०६    | २०८३ असार २२  |
| ६७      | चम्पा मनी राई        | ३       | Champha Mani Rai     | आफै               | ८९९८२.०९     | २०८३ असार २२  |
| ६८      | मिङमा गेल्जेन शेर्पा | २       | Mingma Geljen Sherpa | आफै               | ४६६५६०.२७    | २०८३ असार २२  |
|         | जम्मा कर बाहेकको रकम |         |                      |                   | ९,६९९,०८६.४८ |               |
|         | जम्मा कर कट्टी       |         |                      |                   | ९६३११.८६     |               |
|         | कूल जम्मा खर्च रकम   |         |                      |                   | ९,७९५,३९८.३४ |               |

अनुसूची-१  
सामाजिक सुरक्षा भत्ता

| क्र.सं.                  | लक्षित समूह                    | जम्मा लाभग्राही |        |        |      | त्रैमासिक रकम |         |         |         | जम्मा रकम |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|---------|-----------|
|                          |                                | प्रथम           | दोस्रो | तेस्रो | चौथो | प्रथम         | दोस्रो  | तेस्रो  | चौथो    |           |
| १                        | ज्येष्ठ नागरिक भत्ता<br>(अन्य) | ६३६             | ६३८    | ६३२    | ६३१  | ७६१६०२०       | ७६४८००० | ७५१२३१३ | ७५२९९३५ | ३०३०६२६८  |
| २                        | ज्येष्ठ नागरिक भत्ता<br>(दलित) | २०              | २१     | २३     | २४   | १५६९४०        | १६२२६०  | १८३५४०  | १८८८६०  | ६९१६००    |
| ३                        | ज्येष्ठ नागरिक एकल<br>महिला    | ८५              | १०४    | ११३    | ११२  | ६७२९४०        | ८२९९२०  | ९०१७४०  | ८९३७६०  | ३२९८३६०   |
| ४                        | विधवा                          | १४४             | १२४    | १२३    | १२८  | ११४११४०       | ९८९५२०  | ९७६२२०  | १०१३४६० | ४१२०३४०   |
| ५                        | पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भत्ता     | १३              | १३     | १४     | १५   | १५५६१०        | १५५६१०  | १६७५८०  | १७७६८८  | ६५६४८८    |
| ६                        | अति अशक्त अपाङ्गता<br>भत्ता    | ४८              | ४८     | ४८     | ४८   | ३०६४३२        | ३०६४३२  | ३२५५८४  | ३०६४३२  | १२४४८८०   |
| ७                        | दलित बालबालिका                 | २१              | २०     | २१     | २१   | ३३४८१         | ३१२२३   | ३३४९८   | ३२८४७   | १३१०४९    |
| आ.व. ०८२।०८३ को कुल खर्च |                                |                 |        |        |      |               |         |         |         | ४०४४८९८५  |

अनुसूची-१०  
घटना दर्ता

| वडा नं. | जन्म  |       |                 | सं  | मृत्यु |       |                 |    | सम्बन्ध<br>बिच्छेद | विवाह | बसाइसरी<br>आएको |                  | बसाइसरी जाने |                  | बेबारिसे | जम्मा |
|---------|-------|-------|-----------------|-----|--------|-------|-----------------|----|--------------------|-------|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------|
|         | पुरुष | महिला | तेस्रो<br>लिङ्ग |     | पुरुष  | महिला | तेस्रो<br>लिङ्ग | सं |                    |       | दर्ता           | सदस्य<br>सङ्ख्या | दर्ता        | सदस्य<br>सङ्ख्या | सं       |       |
| १       | १९    | २०    | ०               | ३९  | १०     | १२    | ०               | २२ | २                  | १३    | ०               | ०                | २            | ७                | ०        | ७८    |
| २       | १४    | ११    | ०               | २५  | १०     | ५     | ०               | १५ | १                  | ८     | ८               | २७               | १            | १                | ०        | ५८    |
| ३       | १८    | ८     | ०               | २६  | ५      | २     | ०               | ७  | १                  | १८    | १               | ४                | २            | ४                | ०        | ५५    |
| ४       | ४     | १३    | ०               | १७  | ८      | ७     | ०               | १५ | २                  | १०    | १               | १                | ३            | ६                | ०        | ४८    |
| ५       | ९     | ४     | ०               | १३  | १४     | ९     | ०               | २३ | २                  | ३     | ४               | १०               | ५            | ७                | ०        | ५०    |
| जम्मा   | ६४    | ५६    | ०               | १२० | ४७     | ३५    | ०               | ८२ | ८                  | ५२    | १४              | ४२               | १३           | २५               | ०        | २८९   |

अनुसूची-११  
गैरसरकारी सस्था को वार्षिक प्रतिवेदन  
Classroom in The Clouds (CITC)

| Progress Report of work done by Classrooms In The Clouds Nepal in Schools of Khumbu Pasanglhamu R.M. in FY 2082/83 |                                             |                                                                |          |                          |                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| S.N.                                                                                                               | Program Details                             | Location                                                       | Budget   | Source                   | Beneficiaries Groups        | Beneficiaries Number |
| 1                                                                                                                  | Teachers Sponserhip Program                 | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 8,89,920 | Classrooms In The Clouds | Teachers and Students       | 147                  |
| 2                                                                                                                  | Teachers Phonics and Team Building Training | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 1,35,027 | Classrooms In The Clouds | Teachers and Students       | 147                  |
| 3                                                                                                                  | ECD Teachers Training                       | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 59,600   | Classrooms In The Clouds | Teachers and Students       | 122                  |
| 4                                                                                                                  | ECD Setupt Kharikhola                       | Shree Kharikhola Ma. VI.                                       | 2,82,559 | Classrooms In The Clouds | ECD Students                | 25                   |
| 5                                                                                                                  | ECD Resource Distribution                   | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 1,35,666 | Classrooms In The Clouds | ECED Students               | 60                   |
| 6                                                                                                                  | School Resource Distribution                | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 1,61,674 | Classrooms In The Clouds | Students (Grade 1-5)        | 287                  |
| 7                                                                                                                  | Workbook Distribution                       | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 1,44,360 | Classrooms In The Clouds | ECED and KG Students        | 120                  |
| 8                                                                                                                  | First Aid Resource Distribution             | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 17,409   | Classrooms In The Clouds | Teachers and Students       | 633                  |
| 9                                                                                                                  | Reuseable Sanitary Pad Distribution         | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 75,500   | Classrooms In The Clouds | Students (adolescent girls) | 100                  |

|                     |                                                     |                                                                |                  |                          |                       |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 10                  | Social Audit, SWC M&E of Construction Project Lukla | Shree Lukla Basic School                                       | 2,00,000         | Classrooms In The Clouds | Students              | 388        |
| 11                  | Head Teachers Meet                                  | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 50,667           | Classrooms In The Clouds | Teachers and Students | 633        |
| 12                  | Distribution and Management                         | Shree Lukla Basic School and Shree Kharikhola Secondary School | 29,516           | Classrooms In The Clouds | Teachers and Students | 633        |
| <b>Total Budget</b> |                                                     |                                                                | <b>21,81,898</b> |                          |                       | <b>633</b> |

अनुसूची-११ (क)  
हिमालयन ट्रस्ट को वार्षिक प्रतिवेदन

| क.सं. | कार्यक्रमको नाम                             | लक्षित समुदाय वा समुह                                     | लक्ष्य र लाभान्वित संख्या | सहयोगी/साभेदार संस्था                                    | विनियोजित बजेट | खर्च      |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| १     | शिक्षक तलब                                  | विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक                    | १४ जना शिक्षक             | हिमालयन ट्रस्ट न्युजिल्याण्ड                             | ८,९४६,७०४      | ८,९९५,६४२ |
|       | शिक्षक तलब                                  | युवा वर्ष आ.वि. मोन्जो                                    | २५ विद्यार्थी             | रोटरी क्लब कोभलन्ज                                       | ४५५,८३२        | ४८३,५३२   |
|       | शिक्षक तलब                                  | थामे आ.वि.                                                | ४० विद्यार्थी             | अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसन / हिमालयन ट्रस्ट न्युजिल्याण्ड | ५७७,७२०        | ३८८,८७८   |
| २     | स्टेसनरी तथा शिक्षण स्रोत सामग्री           | विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक                    | १ ९००                     | हिमालयन ट्रस्ट न्युजिल्याण्ड                             | २,२५०,०००      | २,२५०,००० |
| ३     | शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि तथा विद्यालय अनुगमन | विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समिति | ९० शिक्षक                 | हिमालयन ट्रस्ट न्युजिल्याण्ड                             | ५,१३६,५२२      | ५,१३६,५२२ |

|       |                                                                |                                  |                                                 |                                                                 |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ४     | महेन्द्र ज्योति मा.वि. छात्रावासका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति | विद्यालयका विद्यार्थी            | ३१ विद्यार्थीहरू                                | नौलेख फाउन्डेसन                                                 | १,९६५,०००  | १,९७०,०००  |
|       | काठमाडौंमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति       | विद्यालयका विद्यार्थी            | १५ विद्यार्थीहरू                                | नौलेख फाउन्डेसन                                                 | ९००,०००    | १,४३५,०००  |
| ५     | खुम्जुङ मा.वि.छात्रावास अनुदान                                 | विद्यालयका विद्यार्थी            | ३७ विद्यार्थी                                   | हिमालयन ट्रष्ट न्युजिल्याण्ड /द ग्रेटर हिमालयन फाउन्डेसन        | ४००,०००    | ४००,०००    |
| ६     | थामे आ.वि. छात्रावास सहयोग                                     | विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी    | ४० विद्यार्थी                                   | हिमालयन ट्रष्ट न्युजिल्याण्ड                                    | १,६००,०००  | १,२२५,०००  |
| ७     | हिलारी स्मृति छात्रवृत्ति                                      | विद्यार्थीहरू, अभिभावक           | १८ विद्यार्थीहरू                                | हिमालयन ट्रष्ट न्युजिल्याण्ड                                    | ९९०,०००    | ९९०,०००    |
| ८     | खुम्बु पासाङल्हामु र हिमालयन ट्रष्ट छात्रवृत्ति                | विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक   | ५ विद्यार्थीहरू                                 | खुम्बु पासाङल्हामु गा. पा. / हिमालयन ट्रष्ट न्युजिल्याण्ड       | २०६,५००    | २०६,०००    |
| ९     | डेभिड स्मिथ छात्रवृत्ति                                        | विद्यार्थी, अभिभावक              | ३ विद्यार्थीहरू                                 | David John Smith                                                | ६६,०००     | ६६,०००     |
| १०    | मेरी लो छात्रवृत्ति                                            | विद्यार्थी, अभिभावक              | ५ विद्यार्थीहरू                                 | हिमालयन ट्रष्ट यु के                                            | ७२०,०००    | ३५४,०००    |
| ११    | द ग्रेटर हिमालयाज फाउन्डेसन छात्रवृत्ति                        | विद्यार्थीहरू, अभिभावक           | १८ विद्यार्थीहरू                                | द ग्रेटर हिमालयाज फाउन्डेसन                                     | ९९०,०००    | १,०४५,०००  |
| १२    | छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहयोग परियोजना                         | विद्यार्थी, शिक्षक र भिक्षुहरू । | करीब ९८ विद्यार्थी, ६ जना शिक्षक र १५ भिक्षुहरू | किन्डर हिल्फे नेपाल ई.भी. जर्मनी<br>लाईट फर किड्स ई.भी., जर्मनी |            | ३,३७६,४००  |
| १३    | खरिखोला मा.वि. स्मार्ट बोर्ड सहयोग                             | विद्यार्थीहरू, अभिभावक           |                                                 | हिमालयन ट्रष्ट न्युजिल्याण्ड                                    |            | ४००,०००    |
| १४    | जनसेवा आ.वि. गमेला विज्ञान प्रयोगशाला                          | विद्यार्थीहरू, अभिभावक           |                                                 | हिमालयन ट्रष्ट न्युजिल्याण्ड                                    |            | ३५०,०००    |
| जम्मा |                                                                |                                  |                                                 |                                                                 | २५,२०४,२७८ | २९,०७१,९७४ |

|       |                                              |                                                      |           |                                                                     |            |            |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| १     | खुन्दे अस्पताल तथा क्लिनिकहरुको व्यवस्थापन   | खुन्दे अस्पताल र वरिपरिका क्लिनिकहरुका सेवाग्राहीहरु | ५,७६२     | अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसन / हिमालयन ट्रष्ट न्युजिल्याण्ड            | १३,९९०,८६५ | १३,९९०,८६५ |
| २     | नाम्चे डेन्टल क्लिनिक व्यवस्थापन             | खुम्बु क्षेत्रका सेवाग्राही                          | १,०५९     | अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसन                                           | २,७४३,४६१  | २,७४३,४६१  |
| ३     | पोयाँ क्लिनिक सहयोग                          | पैयाँ क्षेत्रका बासिन्दाहरु                          |           | नौलेख फाउन्डेसन                                                     | ९०४,५४०    | ९१०,९१०    |
| ४     | महिनावारी स्वास्थ्य परियोजना सोलुखुम्बू      | महेन्द्र ज्योति र खुम्जुङ मा.वि.                     |           | न्युजिल्याण्ड उच्च नियोग नयाँ दिल्ली / हिमालयन ट्रष्ट न्युजिल्याण्ड | २,०००,०२०  | १,२०६,६०८  |
| जम्मा |                                              |                                                      |           |                                                                     | १९,६३८,८८६ | १८,८५१,८४४ |
| १     | जोरसल्ले खानेपानी तथा अग्नि नियन्त्रण आयोजना | वरिपरिका सेवाग्राही                                  | २४ घरधुरी | खुम्बु पासाङल्हामु गा. पा. / हिमालयन ट्रष्ट नेपाल                   | १०,१०५,८४८ | ८,०८४,६७८  |
| २     | तेन्जीङ हिलारी थामे स्वास्थ्य चौकी निर्माण   | थामे उपत्यकाका बासिन्दाहरु                           |           | हिमालयन ट्रष्ट नेपाल र अन्य दातृनिकाय                               | १४,०००,००० | ९,८००,०००  |
| जम्मा |                                              |                                                      |           |                                                                     | २४,१०५,८४८ | १७,८८४,६७८ |

अनुसूची-१२  
समग्र खर्चको विवरण

| क्र.सं. | क्षेत्र/उप क्षेत्र                   | विनियोजित | खर्च      | खर्च (%) | मौज्दात   |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| १       | आर्थिक विकास                         | ८८६३७०००  | ६७९६९५९८  | ७६.६८    | २०६६७४०२  |
| २       | कृषि                                 | ५६५००००   | ३६०४३३८   | ६३.७९    | २०४५६६२   |
| ३       | उद्योग                               | ४५६२०००   | ३५३२९९८   | ७७.४४    | १०२९००२   |
| ४       | पर्यटन                               | ७०९०००००  | ५६५००९३१  | ७९.६९    | १४३९९०६९  |
| ५       | वित्तीय क्षेत्र                      | १००००००   | ४९२१३७    | ४९.२१    | ५०७८६३    |
| ६       | जलश्रोत तथा सिंचाई                   | १००००००   | ९३३१६३    | ९३.३२    | ६६८३७     |
| ७       | बन                                   | ५०००००    | ०         | ०        | ५०००००    |
| ८       | पशुपन्छी विकास                       | ५०२५०००   | २९०६०३१   | ५७.८३    | २११८९६९   |
| ९       | सामाजिक विकास                        | २६७६०४००० | २०१८६२०७९ | ७५.४३    | ६५७४१९२१  |
| १०      | शिक्षा                               | ११२०१६००० | ९५४८१४५४  | ८५.२४    | १६५३४५४६  |
| ११      | स्वास्थ्य                            | ५०६०००००  | ३५७४७६९८  | ७०.६५    | १४८५२३०२  |
| १२      | खानेपानी तथा सरसफाई                  | ७९१०५०००  | ५१९०५५६९  | ६५.६२    | २७१९९४३१  |
| १३      | भाषा तथा संस्कृति                    | ९१५००००   | ८३२२३२६   | ९०.९५    | ८२७६७४    |
| १४      | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण | ५८०००००   | २४४६०५०   | ४२.१७    | ३३५३९५०   |
| १५      | युवा तथा खेलकुद                      | ६२०००००   | ४३३२११०   | ६९.८७    | १८६७८९०   |
| १६      | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण          | ४७३३०००   | ३६२६८७२   | ७६.६३    | ११०६१२८   |
| १७      | पूर्वाधार विकास                      | ३९२७५०००० | २०३०८८४६० | ५१.७१    | १८९६६१५४० |
| १८      | यातयात पूर्वाधार                     | १६९३००००० | १०९४०५६५३ | ६४.६२    | ५९८९४३४७  |
| १९      | भवन, आवास तथा सहरी विकास             | ३०६०००००  | १२२१४९५५  | ३९.९२    | १८३८५०४५  |
| २०      | उर्जा                                | ७७३०००००  | ५५९७६१५   | ७.२४     | ७१७०२३८५  |
| २१      | संचार तथा सूचना प्रविधि              | ८२०००००   | २९०७७००   | ३५.४६    | ५२९२३००   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |           |           |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सम्पदा पूर्वाधार                  | १०३५५०००० | ७०३३५०१८  | ६७.९२ | ३३२१४९८२  |
| २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पुननिर्माण                        | ३८०००००   | २६२७५१९   | ६९.१५ | ११७२४८१   |
| २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्र | ९७९१०१८३  | ६१३०१२२३  | ६२.६१ | ३६६०८९६०  |
| २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वातावरण तथा जलवायु                | ५८०००००   | ३११०५८७   | ५३.६३ | २६८९४१३   |
| २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विपद व्यवस्थापन                   | ५५२३००००  | ३६४३४३७१  | ६५.९७ | १८७९५६२९  |
| २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शान्ति तथा सुव्यवस्था             | ७००००००   | २००००००   | २८.५७ | ५००००००   |
| २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कानून तथा न्याय                   | ५००००००   | ०         | ०     | ५००००००   |
| २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शासन प्रणाली                      | ७३०००००   | २६०१७८८   | ३५.६४ | ४६९८२१२   |
| ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तथ्याङ्क प्रणाली                  | ५००००००   | ४५३९०८    | ९०.७८ | ४६०९२     |
| ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रम तथा रोजगारी                  | ५००००००   | ०         | ०     | ५००००००   |
| ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन        | ८५०००००   | ५४५३९६२   | ६४.१६ | ३०४६०३८   |
| ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रशासकीय सुशासन                  | १३३८०१८३  | ९९४२७६१   | ७४.३१ | ३४३७४२२   |
| ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वित्तीय सुशासन                    | ५५०००००   | ३१०३८४६   | ५६.४३ | २३९६१५४   |
| ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक    | ८९६१४८१७  | ७११२६४०४  | ७९.३७ | १८४८८४१३  |
| ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक    | ८९६१४८१७  | ७११२६४०४  | ७९.३७ | १८४८८४१३  |
| कुल जम्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | ९३६५१६००० | ६०५३४७७६४ | ६४.६३ | ३३११६८२३६ |
| LMBIS बाट डिम दोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक स्तरोन्नती कार्यका लागि विनियोजन भएको सशर्त अनुदान पूँजीगत तर्फको रू ४० लाख र म स्वास्थ्य मेरो समुदाय स्वास्थ्य घर टोलमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सशर्त अनुदान चालु तर्फ रू ५ लाख खटौती गरी रू ४५ लाख बजेट संशोधन भई पूर्व निर्धारित कुल बजेट रू ९४,१०,१६,०००।०० मा फरक देखिएको । |                                   |           |           |       |           |

\*स्रोत आर्थिक प्रशासन शाखा

अनुसूची-१२ (क)  
चालु क्षेत्रगत खर्च विवरण २०८२-८३

| क्र.सं. | क्षेत्र/उप क्षेत्र                   | विनियोजित   | खर्च        | खर्च (%) | मौज्दात    |
|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|
| १       | आर्थिक विकास                         | १३,७३७,०००  | ८,११७,०४१   | ५९.०९    | ५,६१९,९५९  |
| २       | कृषि                                 | ५,६५०,०००   | ३,६०४,३३८   | ६३.७९    | २,०४५,६६२  |
| ३       | उद्योग                               | २,५६२,०००   | १,६०६,६७२   | ६२.७१    | ९५५,३२८    |
| ४       | बन                                   | ५००,०००     | (           | ०        | ५००,०००    |
| ५       | पशुपन्छी विकास                       | ५,०२५,०००   | २,९०६,०३१   | ५७.८३    | २,११८,९६९  |
| ६       | सामाजिक विकास                        | १७२,५९९,००० | १३६,५६७,३९३ | ७९.१२    | ३६,०३१,६०७ |
| ७       | शिक्षा                               | १०५,४९६,००० | ८८,९९७,३७६  | ८४.४२    | १६,४९८,६२४ |
| ८       | स्वास्थ्य                            | ४९,८००,०००  | ३५,२७१,०९३  | ७०.८३    | १४,५२८,९०७ |
| ९       | भाषा तथा संस्कृति                    | २,१५०,०००   | १,९०८,८९२   | ८८.७९    | २४१,१०८    |
| १०      | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण | ५,८००,०००   | २,४४६,०५०   | ४२.१७    | ३,३५३,९५०  |
| ११      | युवा तथा खेलकुद                      | ४,७००,०००   | ४,३१७,११०   | ९१.८५    | ३८२,८९०    |
| १२      | सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण          | ४,७३३,०००   | ३,६२६,८७२   | ७६.६३    | १,१०६,१२८  |
| १३      | पूर्वाधार विकास                      | ७,२००,०००   | २,९०७,७००   | ४०.३८    | ४,२९२,३००  |
| १४      | संचार तथा सूचना प्रविधि              | ७,२००,०००   | २,९०७,७००   | ४०.३८    | ४,२९२,३००  |
| १५      | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्र    | ३७,९८०,१८३  | २२,०३२,३४५  | ५८.०९    | १५,९४७,८३८ |
| १६      | वातावरण तथा जलवायु                   | ५,१००,०००   | २,९६०,३१२   | ५८.०५    | २,१३९,६८८  |
| १७      | विपद व्यवस्थापन                      | १,०००,०००   | (           | ०        | १,०००,०००  |
| १८      | शान्ति तथा सुव्यवस्था                | ७००,०००     | २००,०००     | २८.५७    | ५००,०००    |
| १९      | कानून तथा न्याय                      | ५००,०००     | (           | ०        | ५००,०००    |
| २०      | शासन प्रणाली                         | ५,८००,०००   | २,४९९,६०६   | ४३.१     | ३,३००,३९४  |
| २१      | तथ्याङ्क प्रणाली                     | ५००,०००     | ४५३,९०८     | ९०.७८    | ४६,०९२     |

|           |                                |             |             |       |            |
|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------|------------|
| २२        | श्रम तथा रोजगारी               | ५००,०००     | (           | ०     | ५००,०००    |
| २३        | योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन     | ५,५००,०००   | २,८७१,९१२   | ५२.२२ | २,६२८,०८८  |
| २४        | प्रशासकीय सुशासन               | १२,८८०,१८३  | ९,९४२,७६१   | ७७.१९ | २,९३७,४२२  |
| २५        | वित्तीय सुशासन                 | ५,५००,०००   | ३,१०३,८४६   | ५६.४३ | २,३९६,१५४  |
| २६        | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक | ८६,११४,८१७  | ६७,९६३,२२६  | ७८.९२ | १८,१५१,५९१ |
| २७        | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक | ८६,११४,८१७  | ६७,९६३,२२६  | ७८.९२ | १८,१५१,५९१ |
| कुल जम्मा |                                | ३१७,६३१,००० | २३७,५८७,७०४ | ७४.७९ | ८०,०४३,२९६ |

अनुसूची-१२ (ख)  
पुँजिगत खर्च विवरण २०८२-८३

| क्र.सं. | क्षेत्र/उप क्षेत्र                | Allocation | खर्च      | खर्च (%) | मौज्दात   |
|---------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| १       | आर्थिक विकास                      | ७४९०००००   | ५९८५२५५७  | ७९.९१    | १५०४७४४३  |
| २       | उद्योग                            | २००००००    | १९२६३२६   | ९६.३२    | ७३६७४     |
| ३       | पर्यटन                            | ७०९०००००   | ५६५००९३१  | ७९.६९    | १४३९९०६९  |
| ४       | वित्तीय क्षेत्र                   | १००००००    | ४९२१३७    | ४९.२१    | ५०७८६३    |
| ५       | जलश्रोत तथा सिंचाई                | १००००००    | ९३३१६३    | ९३.३२    | ६६८३७     |
| ६       | सामाजिक विकास                     | ९५००५०००   | ६५२९४६८६  | ६८.७३    | २९७१०३१४  |
| ७       | शिक्षा                            | ६६०००००    | ६४८४०७८   | ९८.२४    | ११५९२२    |
| ८       | स्वास्थ्य                         | ८०००००     | ४७६६०५    | ५९.५८    | ३२३३९५    |
| ९       | खानेपानी तथा सरसफाई               | ७९१०५०००   | ५१९०५५६९  | ६५.६२    | २७१९९४३१  |
| १०      | भाषा तथा संस्कृति                 | ७००००००    | ६४१३४३४   | ९१.६२    | ५८६५६६    |
| ११      | युवा तथा खेलकुद                   | १५०००००    | १५०००     | १        | १४८५०००   |
| १२      | पूर्वाधार विकास                   | ३८५५५००००  | २००१८०७६० | ५१.९२    | १८५३६९२४० |
| १३      | यातयात पूर्वाधार                  | १६९३०००००  | १०९४०५६५३ | ६४.६२    | ५९८९४३४७  |
| १४      | भवन आवास तथा सहरी विकास           | ३०६०००००   | १२२१४९५५  | ३९.९२    | १८३८५०४५  |
| १५      | उर्जा                             | ७७३०००००   | ५५९७६१५   | ७.२४     | ७१७०२३८५  |
| १६      | संचार तथा सूचना प्रविधि           | १००००००    | ०         | ०        | १००००००   |
| १७      | सम्पदा पूर्वाधार                  | १०३५५००००  | ७०३३५०१८  | ६७.९२    | ३३२१४९८२  |
| १८      | पुननिर्माण                        | ३८०००००    | २६२७५१९   | ६९.१५    | ११७२४८१   |
| १९      | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्र | ५९९३००००   | ३९२६८८७८  | ६५.५२    | २०६६११२२  |

|    |                            |          |          |       |          |
|----|----------------------------|----------|----------|-------|----------|
| २० | वातावरण तथा जलवायु         | ७०००००   | १५०२७५   | २१.४७ | ५४९७२५   |
| २१ | विपद व्यवस्थापन            | ५४२३०००० | ३६४३४३७१ | ६७.१८ | १७७९५६२९ |
| २२ | शासन प्रणाली               | १५०००००  | १०२१८२   | ६.८१  | १३९७८१८  |
| २३ | योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन | ३००००००  | २५८२०५०  | ८६.०७ | ४१७९५०   |

अनुसूची-१२ (ग)  
विषय क्षेत्रगत विनियोजन र खर्चको विवरण

| क्र.सं. | विषय क्षेत्र                      | वार्षिक विनियोजित बजेट |           | खर्च        |             | खर्च (%) |        | कैफियत      |              |
|---------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|-------------|--------------|
|         |                                   | चालु                   | पुँजित    | चालु        | पुँजित      | चालु     | पुँजित | कुल खर्च    | खर्च प्रतिशत |
| १       | आर्थिक विकास                      | १३७३७०००               | ७४९०००००  | ८११७०४०१७   | ५९८५२५५७    | ५९१०९    | ७९१९९  | ६७९६९५९७७   | ७६६८         |
| २       | सामाजिक विकास                     | १७२५९९०००              | ९५००५०००  | १३६५६७३९२१९ | ६५२९४६८६२६  | ७९१९२    | ६८१७३  | २०१८६२०७९१९ | ७५१४३        |
| ३       | पूर्वाधार विकास                   | ७२०००००                | ३८५५५०००० | २९०७७००     | २००१८०७६०१९ | ४०३८     | ५११९२  | २०३०८८४६०१९ | ५११७९        |
| ४       | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्र | ३७९८०१८३               | ५९९३००००  | २२०३२३४४१७४ | ३९२६८८७८१०६ | ५८१०९    | ६५१५२  | ६९३०९२२२१८  | ६२६९         |
| ५       | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक    | ८६११४८१७               | ३५०००००   | ६७९६३२२६१४  | ३९६३९७८     | ७८१९२    | ९०३८   | ७९९२६४०४१९४ | ७९१३७        |
|         | जम्मा                             | ३९७६३९०००              | ६९८८८५००० | २३७५८७७०४   | ३६७७६००५९   | ७४१८     | ५९१४   | ६०५३४७७६४   | ६४६३         |

अनुसूची-१२ (घ)  
कोषतर्फको विवरण

| क्र. सं.                                                | Code  | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम            | स्रोत         | Allocation     | खर्च | खर्च (%) | मौज्दात        |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|----------------|
| ८०१०९५०१३००६०४ स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता    |       |                                              |               |                |      |          |                |
| १                                                       | ४२२०० | विपद व्यवस्थापन कोष                          | आन्तरिक श्रोत | २,२९,३७२.००    | ०    | ०        | २,२९,३७२.००    |
| २                                                       | ४२२०० | प्रकोप व्यवस्थमपन कोष                        | आन्तरिक श्रोत | ०              | ०    | ०        | ०              |
| ८०१०९५०१३००६०५ नेपाल पर्यटन वार्ड                       |       |                                              |               |                |      |          |                |
| ३                                                       | ५२२०० | डिमदोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक स्तरोन्नति कार्य | आन्तरिक श्रोत | ०              | ०    | ०        | ०              |
| ८०१०९५०१३००६०७ कर्मचारी कल्याण कोष                      |       |                                              |               |                |      |          |                |
| ४                                                       | ७२२०० | कर्मचारी कल्याण कोष                          | आन्तरिक श्रोत | ३९,४३,४८८.६४   | ०    | ०        | ३९,४३,४८८.६४   |
| ५                                                       | ७२२०० | कर्मचारी कल्याण कोष                          | आन्तरिक श्रोत | ०              | ०    | ०        | ०              |
| ८०१०९५०१३००६११ कर्मचारी कल्याण कोष                      |       |                                              |               |                |      |          |                |
| ६                                                       | १२२०० | कर्मचारी कल्याण कोष                          | आन्तरिक श्रोत | १,००,४६,३६६.५० | ०    | ०        | १,००,४६,३६६.५० |
| ८०१०९५०१३००६१७ सडक बोर्ड नेपाल                          |       |                                              |               |                |      |          |                |
| ७                                                       | ७२२०० | डिमदोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक स्तरोन्नति कार्य | आन्तरिक श्रोत | २,८९,०२२.००    | ०    | ०        | २,८९,०२२.००    |
| ८०१०९५०१३००६२१ अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम |       |                                              |               |                |      |          |                |

|    |       |                                                                                              |               |              |             |       |              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| ८  | १२२०० | समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ताको पारिश्रमिक                                            | आन्तरिक श्रोत | ५,२३,९३०.००  | ४,७६,३४७.४३ | ९०.९२ | ४७,५८२.५७    |
| ९  | १२२०० | जन्म दोष पहिचान भएका नवजात शिशुको उपचार                                                      | आन्तरिक श्रोत | ५०,०००.००    | ४५,५१०.००   | ९१.०२ | ४,४९०.००     |
| १० | १२२०० | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तराष्ट्रिय दिवस                                                | आन्तरिक श्रोत | ५०,०००.००    | २३,४००.००   | ४६.८  | २६,६००.००    |
| ११ | १२२०० | मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम                                                              | आन्तरिक श्रोत | ३७,४००.००    | २०,३७०.००   | ५४.४७ | १७,०३०.००    |
| १२ | १२२०० | सामाजिक सहभागिता बृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन (क्रियाकलाप वडा र मिलिजुली समुहले तय गर्ने) | आन्तरिक श्रोत | १,००,०००.००  | ५२,३००.००   | ५२.३  | ४७,७००.००    |
| १३ | १२२०० | बिद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको कार्यगत सिमितताको प्रारम्भिक पहिचान तथा रेकर्ड            | आन्तरिक श्रोत | ३,१००.००     | २,५५०.००    | ८२.२६ | ५५०.         |
| १४ | १२२०० | सिपमुलक र व्यवसायिक तालिम तथा नव प्रवर्द्धन व्यवसाय विस्तार सहयोग                            | आन्तरिक श्रोत | ३,००,०००.००  | २,९९,४५०.०० | ९९.८२ | ५५०.         |
| १५ | १२२०० | बिभिन्न िकसिमका पाराम छपाइ                                                                   | आन्तरिक श्रोत | २५,६५०.००    | ०           | ०     | २५,६५०.००    |
| १६ | १२२०० | अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम                                                   | आन्तरिक श्रोत | ३०,४४,१७८.०० | ०           | ०     | ३०,४४,१७८.०० |
| १७ | १२२०० | पासबुक, रजिष्टर र भर्पाइ लगायतका फारामहरू छपाइ                                               | आन्तरिक श्रोत | २७,१००.००    | ०           | ०     | २७,१००.००    |
| १८ | १२२०० | अनुगमन तथा मुल्याङ्कन                                                                        | आन्तरिक श्रोत | ४०,०००.००    | ०           | ०     | ४०,०००.००    |
| १९ | १२२०० | जलवायु परिवर्तन र बिपाद जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुचना र सहयोग                     | आन्तरिक श्रोत | ३०,०००.००    | ०           | ०     | ३०,०००.००    |
| २० | १२२०० | सिबिआर सहाजकर्ताको लागि ल्यापटप तथा मोबाइल खरिद मर्मत                                        | आन्तरिक श्रोत | १०,०००.००    | ०           | ०     | १०,०००.००    |
| २१ | १२२०० | प्रोपाइल तथा पुनःस्थापना योजना तयारी र अध्यवधिक गर्ने                                        | आन्तरिक श्रोत | १८,०००.००    | ०           | ०     | १८,०००.००    |
| २२ | १२२०० | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहाकारी संस्था गठन तथा परिचालन                                    | आन्तरिक श्रोत | १,१८,६००.००  | ०           | ०     | १,१८,६००.००  |

|    |       |                                                                                                |               |             |             |        |             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| २३ | १२२०० | अपाङ्गता रोकथामका लागि प्रेषण सेवा                                                             | आन्तरिक श्रोत | ३५,०००.००   | ०           | ०      | ३५,०००.००   |
| २४ | १२२०० | जन्मजात अपाङ्गता पहिचानका लागि नवजात शिशुको जाँच तथा रेकार्ड                                   | आन्तरिक श्रोत | ९,०००.००    | ६,०००.००    | ६६.६७  | ३,०००.००    |
| २५ | १२२०० | मिलिजुली समूहको मासिक बैठक                                                                     | आन्तरिक श्रोत | २,५५,०००.०० | ९२,२००.००   | ३६.१६  | १,६२,८००.०० |
| २६ | १२२०० | सहयोगी सामग्री सहयोग                                                                           | आन्तरिक श्रोत | १,७५,०००.०० | १,७३,३०९.०० | ९९.०३  | १,६९१.००    |
| २७ | १२२०० | ओ पि डि को क्षमता अभिवृद्धि तालिम                                                              | आन्तरिक श्रोत | ८९,९००.००   | ६७,९००.००   | ७५.५३  | २२,०००.००   |
| २८ | १२२०० | बिद्यालय भर्ना कार्यक्रम                                                                       | आन्तरिक श्रोत | ६,०००.००    | ४,३००.००    | ७१.६७  | १,७००.००    |
| २९ | १२२०० | सिबिआर सहजकर्ता, कार्यक्रम सम्पर्क व्यक्तिहरु र ओ पि डि प्रतिनिधिको मासिक बैठक                 | आन्तरिक श्रोत | १,३१,४००.०० | ८०,०००.००   | ६०.८८  | ५१,४००.००   |
| ३० | १२२०० | पालिका स्तरीय सामाजिक लेखाजोखा तथा बार्षिक योजना निर्माण कार्यशाला                             | आन्तरिक श्रोत | ५४,५५०.००   | २९,९००.००   | ५४.८१  | २४,६५०.००   |
| ३१ | १२२०० | पालिका स्तरिय समिक्षा बैठक                                                                     | आन्तरिक श्रोत | ५४,५५०.००   | ३४,३००.००   | ६२.८८  | २०,२५०.००   |
| ३२ | १२२०० | सहजकर्ताको यातायात तथा प्रशासनिक खर्च                                                          | आन्तरिक श्रोत | २०,०००.००   | २५,११०.००   | १२५.५५ | -५,११०.००   |
| ३३ | १२२०० | नव दम्पतीलाई वितरण गरिने शुभकामना कार्ड छपाइ तथा वितरण                                         | आन्तरिक श्रोत | ८,७५०.००    | ०           | ०      | ८,७५०.००    |
| ३४ | १२२०० | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्रमा पहुँच                                                  | आन्तरिक श्रोत | २५,०९०.००   | ०           | ०      | २५,०९०.००   |
| ३५ | १२२०० | अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि घरमा आधारित शिक्षा                                           | आन्तरिक श्रोत | १६,०००.००   | ०           | ०      | १६,०००.००   |
| ३६ | १२२०० | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्था (ओ पि डि) सुदृढिकरण तथा अपाङ्गता सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन | आन्तरिक श्रोत | १,५०,०००.०० | १,५०,०००.०० | १००.   | ०           |
| ३७ | १२२०० | स्वास्थ्य उपचार सहयोग                                                                          | आन्तरिक श्रोत | १,६०,०००.०० | १,५४,२६५.०० | ९६.४२  | ५,७३५.००    |

| ८०१०९५०१३००६२२ कृषी उपकरण साझेदारी कार्यक्रम |       |                                                            |               |              |             |       |              |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| ३८                                           | २२२०० | गाउँपालिका ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषिजन्य उपकरण वितरण | आन्तरिक श्रोत | ९,९३,२००.००  | ९,९३,२००.०० | १००.  | ०            |
| ३९                                           | २२२०० | ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषिजन्य उपकरण वितरण            | आन्तरिक श्रोत | ३,०२,०००.००  | २,९६,७४५.०० | ९८.२६ | ५,२५५.००     |
| ४०                                           | २२२०० | ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषिजन्य उपकरण वितरण            | आन्तरिक श्रोत | ३०,३१५.००    | २६,२३५.००   | ८६.५४ | ४,०८०.००     |
| ४१                                           | २२२०० | ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषिजन्य उपकरण वितरण                   | आन्तरिक श्रोत | ५,३३,५०८.००  | २,४८,७००.०० | ४६.६२ | २,८४,८०८.००  |
| ८०१०९५०१३००६२३ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष      |       |                                                            |               |              |             |       |              |
| ४२                                           | ३२२०० | लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना                           | आन्तरिक श्रोत | ५०,०००.००    | ०           | ०     | ५०,०००.००    |
| ८०१०९५०१३००६२४ विपद व्यवस्थापन कोष           |       |                                                            |               |              |             |       |              |
| ४३                                           | ४२२०० | खरीखोला ह्युम पाइप तथा सडकको पहिरो पन्छाउने कार्य          | आन्तरिक श्रोत | ३,००,०००.००  | ०           | ०     | ३,००,०००.००  |
| ४४                                           | ४२२०० | अन्य विभिन्न विपद सम्बन्धी कार्यक्रम                       | आन्तरिक श्रोत | २,२९,२२८.२४  | ०           | ०     | २,२९,२२८.२४  |
| ४५                                           | ४२२०० | थामेको विपद व्यवस्थापनमा सहयोग तथा राहात वितरण             | आन्तरिक श्रोत | १०,००,०००.०० | ५,४१,६८०.०० | ५४.१७ | ४,५८,३२०.००  |
| ४६                                           | ४२२०० | सडक निर्माणको क्षतिपूर्ति खर्च                             | आन्तरिक श्रोत | ३,००,०००.००  | ३,००,०००.०० | १००.  | ०            |
| ४७                                           | ४२२०० | सुर्केवाट लुक्ला आउने बाटोको पहिरो पन्छाउने कार्य          | आन्तरिक श्रोत | ३८,०००.००    | ३७,७१४.००   | ९९.२५ | २८६.         |
| ४८                                           | ४२२०० | हावा हुरीका कारण राहात वितरण खर्च                          | आन्तरिक श्रोत | १२,००,०००.०० | १२,००,०००.० | १००.  | ०            |
| ४९                                           | ४२२०० | थामे विपलका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोस्रो किस्ता     | आन्तरिक श्रोत | १०,००,०००.०० | ०           | ०     | १०,००,०००.०० |
| ५०                                           | ४२२०० | २०८२ फागुनको तलव खर्च                                      | आन्तरिक श्रोत | ०            | ०           | ०     | ०            |

|    |       |                                                      |               |              |              |       |              |
|----|-------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| ५१ | ४२२०० | नाम्चे देखि फुर्ते जाने वाटोमा पहिरो रोकथाम          | आन्तरिक श्रोत | १,२०,०००.००  | १,१७,९२०.००  | ९८.२७ | २,०८०.००     |
| ५२ | ४२२०० | टोकटोक पहिरो व्यवस्थापन तथा पुन निर्माण              | आन्तरिक श्रोत | २५,००,०००.०० | २३,३३,४५५.०० | ९३.३४ | १,६६,५४५.००  |
| ५३ | ४२२०० | राङ्दीङ वस्ति संरक्षण तथा ग्याविन जाली निर्माण       | आन्तरिक श्रोत | २३,२५,०००.०० | २२,६४,७७४.०० | ९७.४१ | ६०,२२६.००    |
| ५४ | ४२२०० | छुमा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण                        | आन्तरिक श्रोत | ७,००,०००.००  | ६,८२,५००.००  | ९७.५  | १७,५००.००    |
| ५५ | ४२२०० | चोरक्याम्प वदे भेल नियन्त्रण तथा ड्रेन निर्माण कार्य | आन्तरिक श्रोत | ३४,००,०००.०० | २५,००,६२३.०० | ७३.५५ | ८,९९,३७७.००  |
| ५६ | ४२२०० | जोरसल्ले ग्याविन तारवार निर्माण                      | आन्तरिक श्रोत | ५४,७०,०००.०० | ५३,२०,०८७.०० | ९७.२६ | १,४९,९१३.००  |
| ५७ | ४२२०० | दोलीम पहिरो नियन्त्रण कार्य                          | आन्तरिक श्रोत | १४,००,०००.०० | १३,९२,१४२.०० | ९९.४४ | ७,८५८.००     |
| ५८ | ४२२०० | जौवारी बुक्सा थामडाँडा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण      | आन्तरिक श्रोत | १५,००,०००.०० | १५,००,०००.०० | १००.  | ०            |
| ५९ | ४२२०० | छुसेर्मा पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन              | आन्तरिक श्रोत | ६,००,०००.००  | ५,८४,३२८.००  | ९७.३९ | १५,६७२.००    |
| ६० | ४२२०० | नाम्चे देखि फुर्ते जाने वाटो तथा पहिरो निर्माण       | आन्तरिक श्रोत | १४,५०,०००.०० | ११,३७,०९३.०० | ७८.४२ | ३,१२,९०७.००  |
| ६१ | ४२२०० | थामे खोला नदी नियन्त्रण तथा खोलाको चाप नियन्त्रण     | आन्तरिक श्रोत | ३,४५,०००.००  | ३,४१,२७६.००  | ९८.९२ | ३,७२४.००     |
| ६२ | ४२२०० | थामे खोला तार बन्धन निर्माण कार्य                    | आन्तरिक श्रोत | ८४,००,०००.०० | ४८,११,८९२.०० | ५७.२८ | ३५,८८,१०८.०० |
| ६३ | ४२२०० | थामे वस्ती पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्धन निर्माण       | आन्तरिक श्रोत | ४६,००,०००.०० | १३,८०,०००.०० | ३०.   | ३२,२०,०००.०० |
| ६४ | ४२२०० | छूमवा व्याडकर ग्याविन निर्माण कार्य                  | आन्तरिक श्रोत | ४२,१३,०००.०० | ३२,०६,८३५.०० | ७६.१२ | १०,०६,१६५.०० |

|    |       |                                                               |               |              |                  |       |              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------|--------------|
| ६५ | ४२२०० | ठमो खारे गुम्बा नजिक पहिरो नियन्त्रण                          | आन्तरिक श्रोत | १,७५,०००.००  | १,७२,०८९.००      | ९८.३४ | २,९११.००     |
| ६६ | ४२२०० | दोलीम पहिरो नियन्त्रण कार्य                                   | आन्तरिक श्रोत | ०            | ०                | ०     | ०            |
| ६७ | ४२२०० | दोलीम पहिरो नियन्त्रण कार्य                                   | आन्तरिक श्रोत | ०            | ०                | ०     | ०            |
| ६८ | ४२२०० | Ngima Dawa Sherpa                                             | आन्तरिक श्रोत | ०            | ०                | ०     | ०            |
| ६९ | ४२२०० | basicsalary                                                   | आन्तरिक श्रोत | ०            | ०                | ०     | ०            |
| ७० | ४२२०० | अन्य विविध विपद व्यवस्थापन खर्च                               | आन्तरिक श्रोत | २०,००,०००.०० | २,५८,९८९.००      | १२.९५ | १७,४१,०११.०० |
| ७१ | ४२२०० | साम्दे वाटो निर्माण कार्य                                     | आन्तरिक श्रोत | १४,६६,०००.०० | १३,५०,३३०.०<br>० | ९२.११ | १,१५,६७०.००  |
| ७२ | ४२२०० | स्याङ्मा देखि ठाडो शोशीसम्मको वैकल्पिक वाटो निर्माण           | आन्तरिक श्रोत | ११,२५,०००.०० | १०,७८,९२०.०<br>० | ९५.९  | ४६,०८०.००    |
| ७३ | ४२२०० | पारे साघु निर्माण                                             | आन्तरिक श्रोत | २०,००,०००.०० | १९,०२,१०९.०<br>० | ९५.११ | ९७,८९१.००    |
| ७४ | ४२२०० | टीकट काउन्टर तथा एस पि सि सि छेउको खोलाको पुल मर्मत           | आन्तरिक श्रोत | ३८,०००.००    | ३७,३९४.००        | ९८.४१ | ६०६.         |
| ७५ | ४२२०० | चोडमा दाहा संस्कार नसर्माण                                    | आन्तरिक श्रोत | ४,००,०००.००  | ३,९०,०००.००      | ९७.५  | १०,०००.००    |
| ७६ | ४२२०० | साम्दे वाटो निर्माण कार्य                                     | आन्तरिक श्रोत | ०            | ०                | ०     | ०            |
| ७७ | ४२२०० | साम्दे वाटो निर्माण कार्य                                     | आन्तरिक श्रोत | ०            | ०                | ०     | ०            |
| ७८ | ४२२०० | साम्दे वाटो निर्माण कार्य                                     | आन्तरिक श्रोत | ०            | ०                | ०     | ०            |
| ७९ | ४२२०० | वास सहितको शौचालय निर्माण सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश | आन्तरिक श्रोत | ७,००,०००.००  | ०                | ०     | ७,००,०००.००  |

|                                                             |       |                                                                                                |               |              |              |       |              |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| ८०                                                          | ४२२०० | पाडवोचे देखि स्योमारे जाने पहिरोको वाट निर्माण                                                 | आन्तरिक श्रोत | १५,००,०००.०० | ९,६३,८७६.००  | ६४.२६ | ५,३६,१२४.००  |
| ८०१०९५०१३००६२५ मर्मत सम्भार कोष                             |       |                                                                                                |               |              |              |       |              |
| ८१                                                          | ५२२०० | गापाभिन्नका झोलुङ्गेपुलहरूको मर्मत कार्य                                                       | आन्तरिक श्रोत | १०,००,०००.०० | ६,३६,६६१.००  | ६३.६७ | ३,६३,३३९.००  |
| ८२                                                          | ५२२०० | पुजीगत योजना सन्चालन तथा अन्य कार्यक्रम                                                        | आन्तरिक श्रोत | १८,०२,४२८.०० | ०            | ०     | १८,०२,४२८.०० |
| ८०१०९५०१३००६२६ आकस्मिक हवाइ उद्धार खर्च                     |       |                                                                                                |               |              |              |       |              |
| ८३                                                          | ६२२०० | आकस्मिक हवाइ उद्धार कार्यक्रम                                                                  | आन्तरिक श्रोत | ६३,०१,६०१.०० | ६२,९७,१७४.०० | ९९.९३ | ४,४२७.००     |
| ८०१०९५०१३००६२७ नागरीक स्वास्थ्य उपचार सहायता कार्यक्रम      |       |                                                                                                |               |              |              |       |              |
| ८४                                                          | ७२२०० | CANCER KIDNEY TRANSPLANT DIALYSIS मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च सहयोग कार्यक्रम | आन्तरिक श्रोत | ६,१३,८९३.००  | ६,००,०००.००  | ९७.७४ | १३,८९३.००    |
| ८५                                                          | ७२२०० | नागरीक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम                                                               | आन्तरिक श्रोत | ९८,००,०००.०० | ९७,९७,५८८.०० | ९९.९८ | २,४१२.००     |
| ८०१०९५०१३००६२८ नेपाल टेलिकम सामान दुवानी साझेदारी कार्यक्रम |       |                                                                                                |               |              |              |       |              |
| ८६                                                          | ८२२०० | फाइवर विछ्याउने कार्य                                                                          | आन्तरिक श्रोत | २,८०,८१७.००  | ०            | ०     | २,८०,८१७.००  |
| ८०१०९५०१३००६२९ थामे आधारभुत विधालय निर्माण प्रदेश सरकार     |       |                                                                                                |               |              |              |       |              |
| ८७                                                          | ९२२०० | थामे आ वि मर्मत सम्भार कार्य                                                                   | आन्तरिक श्रोत | ३५,००,०००.०० | ३४,४२,५९४.०० | ९८.३६ | ५७,४०६.००    |
| ८०१०९५०१३००६३० प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन सहयोग कार्यक्रम |       |                                                                                                |               |              |              |       |              |
| ८८                                                          | २२००  | पारिश्रमिक कर्मचारी                                                                            | आन्तरिक श्रोत | ११,५१,८२४.०० | ०            | ०     | ११,५१,८२४.०० |

| ८०१०९५०१३००६३१ ब्याकु लोडर सन्चालन कोष            |       |                                                                     |               |                 |                |       |                |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------|----------------|
| ८९                                                | १२२०० | नियमित सडक सरसफाइ खर्च                                              | आन्तरिक श्रोत | ६२,८५,४००.००    | २१,००,९४८.००   | ३३.४३ | ४१,८४,४५२.००   |
|                                                   |       |                                                                     |               |                 | ०              |       |                |
| ८०१०९५०१३००६३२ खेलकुद कार्यक्रम                   |       |                                                                     |               |                 |                |       |                |
| ९०                                                | २२२०० | कार्यक्रम खर्च रेस्लीड कार्यक्रम खर्च                               | आन्तरिक श्रोत | २,६५,८५०.००     | २,६५,८५०.००    | १००.  | ०              |
| ८०१०९५०१३००६३३ पशुपंक्षी विकास साझेदारी कार्यक्रम |       |                                                                     |               |                 |                |       |                |
| ९१                                                | ३२२०० | किसानलाइ लजिष्ट्रिक सामग्री वितरण ५०% साझेदारी कार्यक्रम गाउँपालिका | आन्तरिक श्रोत | २,९४,४३२.००     | २,९४,४३२.००    | १००.  | ०              |
| ९२                                                | ३२२०० | जर्सी गाइ वितरण ५०% साझेदारी कार्यक्रम                              | आन्तरिक श्रोत | १,४७,०००.००     | १,४७,०००.००    | १००.  | ०              |
| ९३                                                | ३२२०० | किसानलाइ लजिष्ट्रिक सामग्री वितरण ५०% साझेदारी कार्यक्रम किसान      | आन्तरिक श्रोत | ३,४१,८८५.००     | ३,४१,८८५.००    | १००.  | ०              |
| ९४                                                | ३२२०० | जर्सी गाइ वितरण ५०% साझेदारी कार्यक्रम गाउँपालिका                   | आन्तरिक श्रोत | ४,२३,०००.००     | ४,२२,८३४.००    | ९९.९६ | १६६.           |
| ९५                                                | ३२२०० | दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम                           | आन्तरिक श्रोत | ८,६१,९७१.००     | ८,६१,९६७.००    | १००.  | ४.             |
| ९६                                                | ३२२०० | दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम                           | आन्तरिक श्रोत | ०               | ०              | ०     | ०              |
| Grand Total                                       |       |                                                                     |               | १०,५५,४९,७९९.३८ | ६,४३,१७,०५०.४३ | ६०.९३ | ४,१२,३२,७४८.९५ |

अनुसूची-१२ (ड)  
धरौटीतर्फको विवरण

| क्र.सं. | धरौटी जम्मा गर्ने                                     | खा.पा.नं. | धरौटी प्राप्त |             |             | खर्च रकम     |                 |      |           | Remaining   | कैफियत |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|------|-----------|-------------|--------|
|         |                                                       |           | गत आ.ब.को     | चालु आ.ब.को | जम्मा       | धरौटी फिर्ता | धरौटी सदरस्याहा | अन्य | जम्मा     |             |        |
| १       | २                                                     | ३         | ४             | ५           | ६           | ७            | ८               | ९    | १०        | ११          | १२     |
| १       | शेर्पा वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर                        |           | ०             | ३२,६४५.००   | ३२,६४५.००   | ०            | ०               |      | ०         | ३२,६४५.००   |        |
| २       | आर.के. न्यु भिजन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. |           | ०             | ३,०५,२०५.०० | ३,०५,२०५.०० | ०            | ०               |      | ०         | ३,०५,२०५.०० |        |
| ३       | आर.पी. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स                    |           | ०             | २,२५,६८८.७३ | २,२५,६८८.७३ | ०            | ०               |      | ०         | २,२५,६८८.७३ |        |
| ४       | इ क्वायल प्रा लि                                      |           | २०,९२९.००     | ०           | २०,९२९.००   | ०            | ०               |      | ०         | २०,९२९.००   |        |
| ५       | एच. ए. कुण्डला इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.                 |           | ४५,०००.००     | ०           | ४५,०००.००   | ०            | ०               |      | ०         | ४५,०००.००   |        |
| ६       | एन.एस कन्स्ट्रक्सन                                    |           | ३७,६०२.००     | ०           | ३७,६०२.००   | ०            | ०               |      | ०         | ३७,६०२.००   |        |
| ७       | एम.के. निर्माण सेवा                                   |           | २,६०,९०३.००   | ६,५०,१०८.०० | ९,११,०११.०० | ५०,०००.००    | ०               |      | ५०,०००.०० | ८,६१,०११.०० |        |
| ८       | एस एण्ड एस निर्माण सेवा                               |           | ०             | ४०,४४५.००   | ४०,४४५.००   | ०            | ०               |      | ०         | ४०,४४५.००   |        |
| ९       | करेलुङ्ग कन्स्ट्रक्सन                                 |           | ०             | ६४,५००.००   | ६४,५००.००   | ६४,५००.००    | ०               |      | ६४,५००.०० | ०           |        |

|    |                                                                       |  |              |             |              |   |   |   |              |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|---|---|---|--------------|--|
| १० | काङ्ग छोटैने<br>कन्स्ट्रक्सन प्रा लि                                  |  | ३४,६६५.००    | ०           | ३४,६६५.००    | ० | ० | ० | ३४,६६५.००    |  |
| ११ | काली माता<br>कन्स्ट्रक्सन कम्पनी<br>प्रा.लि.                          |  | ०            | ४,७९,७३१.०० | ४,७९,७३१.००  | ० | ० | ० | ४,७९,७३१.००  |  |
| १२ | कोजु इन्जिनियरिङ्ग<br>एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.                          |  | ०            | १,०५,४७४.०० | १,०५,४७४.००  | ० | ० | ० | १,०५,४७४.००  |  |
| १३ | कोजु इन्जिनियरिङ्ग<br>एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.                          |  | १३,३३,६१९.०० | ४,६५,३५३.०० | १७,९८,९७२.०० | ० | ० | ० | १७,९८,९७२.०० |  |
| १४ | खुम्बु ग्रिन निर्माण<br>सेवा प्रा ली ,सोलु<br>हिमालयन<br>कन्स्ट्रक्सन |  | ०            | २,६४,१५३.०० | २,६४,१५३.००  | ० | ० | ० | २,६४,१५३.००  |  |
| १५ | खुम्बु ग्रिन निर्माण<br>सेवा प्रा. लि.                                |  | ०            | २,३४,३९१.०० | २,३४,३९१.००  | ० | ० | ० | २,३४,३९१.००  |  |
| १६ | खुम्बु फर्निचर उद्योग                                                 |  | ४,७३,२९९.००  | ०           | ४,७३,२९९.००  | ० | ० | ० | ४,७३,२९९.००  |  |
| १७ | खुम्बु शेर्पा<br>कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.                               |  | २,८६,३१३.००  | ०           | २,८६,३१३.००  | ० | ० | ० | २,८६,३१३.००  |  |
| १८ | खुम्बिला निर्माण<br>सेवा                                              |  | ०            | ४३,३३०.००   | ४३,३३०.००    | ० | ० | ० | ४३,३३०.००    |  |
| १९ | खुम्बिला निर्माण<br>सेवा                                              |  | ४,२३,१५३.००  | ०           | ४,२३,१५३.००  | ० | ० | ० | ४,२३,१५३.००  |  |
| २० | खुम्बिला कन्स्ट्रक्सन                                                 |  | ९३,२३७.००    | ०           | ९३,२३७.००    | ० | ० | ० | ९३,२३७.००    |  |
| २१ | खुम्बिला कन्स्ट्रक्सन                                                 |  | ९२,८२४.००    | २,२६,९८०.०० | ३,१९,८०४.००  | ० | ० | ० | ३,१९,८०४.००  |  |

|    |                                              |  |             |             |             |             |   |             |             |  |
|----|----------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| २२ | खहारे शेर्पा निर्माण सेवा                    |  | ४१,६९१.००   | ०           | ४१,६९१.००   | ०           | ० | ०           | ४१,६९१.००   |  |
| २३ | गगन कन्स्ट्रक्सन                             |  | १,४३,८९०.०० | ०           | १,४३,८९०.०० | ०           | ० | ०           | १,४३,८९०.०० |  |
| २४ | ग्रिनहिल बिल्डर्स प्रा.लि.                   |  | ४३,४२८.००   | ०           | ४३,४२८.००   | ०           | ० | ०           | ४३,४२८.००   |  |
| २५ | चण्डेश्वरी कन्स्ट्रक्सन                      |  | ४०,३६१.००   | १,९९,०९६.०० | २,३९,४५७.०० | ०           | ० | ०           | २,३९,४५७.०० |  |
| २६ | जि. पी. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. |  | ०           | ८,३८,०९३.०० | ८,३८,०९३.०० | ४,६८,०००.०० | ० | ४,६८,०००.०० | ३,७०,०९३.०० |  |
| २७ | टुकुचे कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.                 |  | ०           | ७१,३२७.००   | ७१,३२७.००   | ०           | ० | ०           | ७१,३२७.००   |  |
| २८ | डि.के.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.               |  | ३९,११४.००   | ०           | ३९,११४.००   | ०           | ० | ०           | ३९,११४.००   |  |
| २९ | डि.सी. कन्स्ट्रक्सन                          |  | ५,१४,२३३.१७ | ०           | ५,१४,२३३.१७ | ५,१४,२३३.१७ | ० | ५,१४,२३३.१७ | ०           |  |
| ३० | डिलाइट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.          |  | ३५,२४८.००   | ०           | ३५,२४८.००   | ०           | ० | ०           | ३५,२४८.००   |  |
| ३१ | दुधकुण्ड कन्स्ट्रक्सन                        |  | १७,१२९.००   | ०           | १७,१२९.००   | ०           | ० | ०           | १७,१२९.००   |  |
| ३२ | दुधकोशी रिभर कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स     |  | ०           | १,३२,४५५.०० | १,३२,४५५.०० | ०           | ० | ०           | १,३२,४५५.०० |  |
| ३३ | दियालो निर्माण सेवा                          |  | ३०,४५८.००   | ०           | ३०,४५८.००   | ०           | ० | ०           | ३०,४५८.००   |  |

|    |                                            |  |              |              |              |             |   |             |              |  |
|----|--------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------|--------------|--|
| ३४ | दियो कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि. |  | ०            | ४०,८७४.००    | ४०,८७४.००    | ०           | ० | ०           | ४०,८७४.००    |  |
| ३५ | न्यु पञ्चकन्या निर्माण सेवा                |  | ३२,३०३.००    | ०            | ३२,३०३.००    | ०           | ० | ०           | ३२,३०३.००    |  |
| ३६ | नेशनल टेक वर्ल्ड एण्ड सप्लायर्स            |  | ०            | १,०४,०००.००  | १,०४,०००.००  | १,०४,०००.०० | ० | १,०४,०००.०० | ०            |  |
| ३७ | पि एण्ड ए कन्स्ट्रक्सन                     |  | ३,३९,७८३.००  | ०            | ३,३९,७८३.००  | ०           | ० | ०           | ३,३९,७८३.००  |  |
| ३८ | पि. आर. बिल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा.लि.    |  | ४२,२२६.००    | ०            | ४२,२२६.००    | ०           | ० | ०           | ४२,२२६.००    |  |
| ३९ | पि. पि. एण्ड पि. कन्स्ट्रक्सन              |  | ४३,११५.००    | ०            | ४३,११५.००    | ०           | ० | ०           | ४३,११५.००    |  |
| ४० | फरक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि                   |  | ३०,२७५.००    | ०            | ३०,२७५.००    | ०           | ० | ०           | ३०,२७५.००    |  |
| ४१ | फायर ड्रागन कन्स्ट्रक्सन                   |  | ३,४९,३७२.१३  | १२,७५,६८०.०० | १६,२५,०५२.१३ | ९,२८,०००.०० | ० | ९,२८,०००.०० | ६,९७,०५२.१३  |  |
| ४२ | बेयुल शेर्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लि      |  | ०            | १,७३,३०७.००  | १,७३,३०७.००  | ०           | ० | ०           | १,७३,३०७.००  |  |
| ४३ | ब्रदर्स/रमन जे.भी.                         |  | ०            | १०,५१,३०७.०० | १०,५१,३०७.०० | ०           | ० | ०           | १०,५१,३०७.०० |  |
| ४४ | बासु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स           |  | ५७,०३८.००    | ०            | ५७,०३८.००    | ०           | ० | ०           | ५७,०३८.००    |  |
| ४५ | बिरुवा ए डि जे भी                          |  | २,९६,६३६.००  | ०            | २,९६,६३६.००  | ०           | ० | ०           | २,९६,६३६.००  |  |
| ४६ | बिरुवा-ए. डि. जे.भी                        |  | ४८,९८,८३७.३५ | ०            | ४८,९८,८३७.३५ | ०           | ० | ०           | ४८,९८,८३७.३५ |  |

|    |                                                         |  |             |              |              |             |   |  |             |              |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|---|--|-------------|--------------|--|
| ४७ | भंगेरी निर्माण सेवा                                     |  | १६,९२५.००   | ९२,२६१.००    | १,०९,१८६.००  | १६,९२५.००   | ० |  | १६,९२५.००   | ९२,२६१.००    |  |
| ४८ | भगवती शंकर<br>मल्टिपर्पोज प्रा.लि.                      |  | ०           | ८,४६,५७४.००  | ८,४६,५७४.००  | ३८,०००.००   | ० |  | ३८,०००.००   | ८,०८,५७४.००  |  |
| ४९ | मंगोलियन<br>इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुप<br>प्रा.लि.          |  | २,२२,६७७.०० | १४,४१,७०५.०० | १६,६४,३८२.०० | २,२२,६७७.०० | ० |  | २,२२,६७७.०० | १४,४१,७०५.०० |  |
| ५० | माँ शक्ति<br>इन्जिनियरिङ्ग एण्ड<br>हाइड्रोपावर प्रा.लि. |  | ०           | ८,४०,०००.००  | ८,४०,०००.००  | ८,४०,०००.०० | ० |  | ८,४०,०००.०० | ०            |  |
| ५१ | माउण्टेन शेर्पा<br>कन्स्ट्रक्शन एण्ड<br>सप्लायर्स       |  | १७,५१०.००   | ०            | १७,५१०.००    | १७,५१०.००   | ० |  | १७,५१०.००   | ०            |  |
| ५२ | माउण्टेन शेर्पा<br>कन्स्ट्रक्शन एण्ड<br>सप्लायर्स       |  | १९,२००.००   | ३९,७८०.००    | ५८,९८०.००    | १९,२००.००   | ० |  | १९,२००.००   | ३९,७८०.००    |  |
| ५३ | मिजार निर्माण सेवा<br>प्रा.लि.                          |  | ७९,१५१.००   | ०            | ७९,१५१.००    | ०           | ० |  | ०           | ७९,१५१.००    |  |
| ५४ | रेड पान्डा कन्स्ट्रक्सन                                 |  | ०           | ६४,५००.००    | ६४,५००.००    | ६४,५००.००   | ० |  | ६४,५००.००   | ०            |  |
| ५५ | राज कन्स्ट्रक्शन                                        |  | १२,६९५.००   | ३१,१९१.००    | ४३,८८६.००    | ०           | ० |  | ०           | ४३,८८६.००    |  |
| ५६ | रामेछाप कन्स्ट्रक्सन<br>प्रा. लि.                       |  | ६४,३५९.००   | ०            | ६४,३५९.००    | ०           | ० |  | ०           | ६४,३५९.००    |  |
| ५७ | रिकोट । ब्रडर्स<br>जे.भि.                               |  | ०           | ८७,१५०.००    | ८७,१५०.००    | ०           | ० |  | ०           | ८७,१५०.००    |  |
| ५८ | रिकोट कन्स्ट्रक्सन<br>एण्ड सप्लायर्स                    |  | १,९०,७९५.०० | ३,५७,३०९.००  | ५,४८,१०४.००  | ०           | ० |  | ०           | ५,४८,१०४.००  |  |

|    |                                                      |  |              |              |              |           |   |  |           |              |  |
|----|------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|---|--|-----------|--------------|--|
| ५९ | रोल्वालिङ<br>कन्स्ट्रक्सन एण्ड<br>सप्लायर्स प्रा.लि. |  | ०            | ४२,०२५.००    | ४२,०२५.००    | ०         | ० |  | ०         | ४२,०२५.००    |  |
| ६० | लेकाली कन्स्ट्रक्सन<br>एण्ड सप्लायर्स प्रा.<br>लि.   |  | ३९,३७५.००    | ०            | ३९,३७५.००    | ०         | ० |  | ०         | ३९,३७५.००    |  |
| ६१ | वि. एल.<br>टि. कन्स्ट्रक्सन<br>प्रा.लि.              |  | १५,३३,२०५.०० | ५०,३७,६७४.०० | ६५,७०,८७९.०० | ०         | ० |  | ०         | ६५,७०,८७९.०० |  |
| ६२ | वि.वि. कन्स्ट्रक्सन                                  |  | ४२,००३.००    | ०            | ४२,००३.००    | ४२,००३.०० | ० |  | ४२,००३.०० | ०            |  |
| ६३ | विशाल कन्स्ट्रक्सन                                   |  | ४,३२,६०८.००  | ४,७४,०६८.००  | ९,०६,६७६.००  | ०         | ० |  | ०         | ९,०६,६७६.००  |  |
| ६४ | श्यारीम् चो<br>कन्स्ट्रक्सन कम्पनी<br>प्रा.लि.       |  | ३३,६७०.००    | ०            | ३३,६७०.००    | ०         | ० |  | ०         | ३३,६७०.००    |  |
| ६५ | सेगुम्बा ईन्टरप्राइजेज                               |  | ४५,०००.००    | ०            | ४५,०००.००    | ०         | ० |  | ०         | ४५,०००.००    |  |
| ६६ | सामुयल कन्स्ट्रक्सन<br>एण्ड सप्लायर्स<br>प्रा.लि.    |  | ४२,३०८.००    | २,६८,८३८.००  | ३,११,१४६.००  | ०         | ० |  | ०         | ३,११,१४६.००  |  |
| ६७ | सिर्जनसिल<br>इन्जिनियरीङ्ग<br>कन्स्ट्रक्सन           |  | ४३,२२५.००    | ०            | ४३,२२५.००    | ०         | ० |  | ०         | ४३,२२५.००    |  |
| ६८ | सोलु हिमालयन<br>कन्स्ट्रक्सन                         |  | ०            | २,९३,४०५.००  | २,९३,४०५.००  | ०         | ० |  | ०         | २,९३,४०५.००  |  |
| ६९ | सोलोमन कन्स्ट्रक्सन                                  |  | ०            | ४,२३,२७१.००  | ४,२३,२७१.००  | ०         | ० |  | ०         | ४,२३,२७१.००  |  |

|       |                                                          |  |                |                |                |              |   |              |                |             |  |
|-------|----------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---|--------------|----------------|-------------|--|
| ७०    | खुम्बु पासडल्हामु<br>गाउँपालिका धरौटी                    |  | ०              | ०              | ०              | ०            | ० | ०            | ०              | ०           |  |
| ७१    | एफिस्क लिङ्क प्रा.<br>ली.                                |  | ७,०००.००       | ०              | ७,०००.००       | ०            | ० | ०            | ०              | ७,०००.००    |  |
| ७२    | ग्लोबल एक्सपोर्ट<br>एण्ड इम्पोर्ट प्रा.लि.               |  | ४५,०००.००      | ०              | ४५,०००.००      | ०            | ० | ०            | ०              | ४५,०००.००   |  |
| ७३    | ग्रामीण विज्ञान<br>प्रमोशन प्रा.लि.                      |  | १,७९७.००       | ०              | १,७९७.००       | ०            | ० | ०            | ०              | १,७९७.००    |  |
| ७४    | ड्राइ आइस सोलुसन<br>प्रा.लि.                             |  | ०              | १,७१,०००.००    | १,७१,०००.००    | ०            | ० | ०            | ०              | १,७१,०००.०० |  |
| ७५    | युनिटेक ब्राण्डिङ्ग<br>एण्ड क्रियटिभ<br>सोलुसन प्रा. ली. |  | १,६८,०००.००    | ०              | १,६८,०००.००    | ०            | ० | ०            | ०              | १,६८,०००.०० |  |
| ७६    | रिलायन्स इन्फोटेक<br>प्रा.लि.                            |  | ०              | ४४,०५५.००      | ४४,०५५.००      | ०            | ० | ०            | ०              | ४४,०५५.००   |  |
| जम्मा |                                                          |  | १,३१,५३,१८४.६५ | १,७५,७८,९४८.७३ | ३,०७,३२,१३३.३८ | ३३,८९,५४८.१७ | ० | ३३,८९,५४८.१७ | २,७३,४२,५८५.२१ |             |  |

अनुसूची-१२ (च)  
राजस्व तर्फको विवरण

| क्र.सं. | स्रोत                                                                      | वार्षिक अनुमानित आय | गत वर्षको नगद मौज्दात | Income         | Transfer       | Return from expenditure account | अनुदान फिर्ता  | सापटी/फिर्ता |         |                | मौज्दात |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|---------|
|         |                                                                            |                     |                       |                |                |                                 |                | डेबिट        | क्रेडिट | मौज्दात        |         |
| १       | नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान : नेपाल सरकार - नगद अनुदान                   | १०,२६,००,०००.००     | ०                     | ९,३८,२७,७००.०० | ९,३८,२७,७००.०० | ३,०५,६५,११७.३०                  | ०              | ०            | ०       | ३,०५,६५,११७.३० |         |
| २       | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : नेपाल सरकार - नगद अनुदान                 | ९,८६,००,०००.००      | ०                     | ९,९१,००,०००.०० | ९,९१,००,०००.०० | १,५१,३४,७३०.४१                  | १,५१,३४,७३०.४१ | ०            | ०       | ०              | ०       |
| ३       | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : एस.इ.एस.पी. - सोधभर्ना अनुदान (बैदेशिक)  | १९,००,०००.००        | ०                     | १९,००,०००.००   | १९,००,०००.००   | ५,८९,९९०.००                     | ५,८९,९९०.००    | ०            | ०       | ०              | ०       |
| ४       | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : एस.इ.एस.पी. - सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक) | ३८,००,०००.००        | ०                     | ३८,००,०००.००   | ३८,००,०००.००   | ११,०९,७६४.३३                    | ११,०९,७६४.३३   | ०            | ०       | ०              | ०       |
| ५       | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु : युरोपियन युनियन - नगद अनुदान (बैदेशिक)   | ३,००,०००.००         | ०                     | २,४०,०००.००    | २,४०,०००.००    | ०                               | ०              | ०            | ०       | ०              | ०       |
| ६       | नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत : आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)         | ९२,००,०००.००        | ०                     | ९२,००,०००.००   | ९२,००,०००.००   | २१,७७,६८३.००                    | २१,७७,६८३.००   | ०            | ०       | ०              | ०       |
| ७       | नेपाल सरकार - विशेष अनुदान पुँजीगत : आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)         | ६९,००,०००.००        | ०                     | ०              | ०              | ०                               | ०              | ०            | ०       | ०              | ०       |
| ८       | नेपाल सरकार - सम्पुरक अनुदान पुँजीगत : आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)       | २,२०,००,०००.००      | ०                     | २,२०,००,०००.०० | २,२०,००,०००.०० | ०                               | ०              | ०            | ०       | ०              | ०       |
| ९       | कोशी प्रदेश - समानिकरण अनुदान : कोशी प्रदेश - नगद अनुदान                   | ८६,२०,०००.००        | ०                     | ८६,२०,०००.००   | ८६,२०,०००.००   | ३२,१३,३७९.८०                    | ०              | ०            | ०       | ३२,१३,३७९.८०   |         |
| १०      | कोशी प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु : कोशी प्रदेश - नगद अनुदान                 | १६,२०,०००.००        | ०                     | १६,२०,०००.००   | १६,२०,०००.००   | ०                               | ०              | ०            | ०       | ०              | ०       |
| ११      | कोशी प्रदेश - सम्पुरक अनुदान चालु : कोशी प्रदेश - नगद अनुदान               | ०                   | ०                     | ०              | ०              | ०                               | ०              | ०            | ०       | ०              | ०       |
| १२      | कोशी प्रदेश - सम्पुरक अनुदान पुँजीगत : कोशी प्रदेश - नगद अनुदान            | १,००,००,०००.००      | ०                     | १,००,००,०००.०० | १,००,००,०००.०० | ०                               | ०              | ०            | ०       | ०              | ०       |

|       |                                                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                |   |   |   |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|---|-----------------|
| १३    | राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार - राजस्व बाँडफाँड : राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार - नगद | ८०,००,०००.००    | ०               | ५२,८३,०२७.८३    | ५१,०३,४८०.२४    | ७,७५,३७९.२४     | ०              | ० | ० | ० | ९,५४,९२६.८३     |
| १४    | राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - राजस्व बाँडफाँड : राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - नगद           | १५,००,०००.००    | ०               | १८,६०,४१०.८०    | १५,००,०००.८०    | ५,६४,३८१.८०     | ०              | ० | ० | ० | ९,२४,७९१.८०     |
| १५    | राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - राजस्व बाँडफाँड : राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद   | २५,८७,०४,८१७.०० | ०               | ३०,३१,१४,३८२.६५ | ३०,३१,१४,३८२.६५ | १६,६९,७९,९२२.६३ | ०              | ० | ० | ० | १६,६९,७९,९२२.६३ |
| १६    | आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत : आन्तरिक श्रोत - नगद                                     | ४०,२७,७१,१८३.०० | ३७,६९,३७,७७६.७२ | १५,८५,१०,८२७.०९ | ३४,१३,१५,९५४.७० | ७,४७,६४,७१३.९९  | ०              | ० | ० | ० | २६,८८,९७,३६३.१० |
| जम्मा |                                                                                         | ९३,६५,१६,०००.०० | ३७,६९,३७,७७६.७२ | ७९,९०,७६,३४८.३७ | ९०,१३,४१,५१८.३९ | २९,५८,७५,०६२.५० | १,९०,१२,१६७.७४ |   |   |   | ४७,१५,३५,५०१.४६ |

अनुसूची-१३  
सोझै खरिद सम्बन्धी विवरण

प्रतिवेदन नं. ६११५



स्थानिय तह  
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु  
कार्यालय कोड: ८०१०१०९०२  
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका- मुख्य स्टोर  
खरिद विधि अनुसारको प्रतिवेदन

खरिद विधि : सोझै

आर्थिक वर्ष: २०८२-०८३

| सि.नं. | मिति       | आपूर्तिकर्ताको नाम                      | बिल नं.  | रकम         | कैफियत |
|--------|------------|-----------------------------------------|----------|-------------|--------|
| १      | २०८२-०७-२९ | कालिन्चोक किराना स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स | २५५      | ९०,३७५.००   |        |
| २      | २०८२-०८-०३ | आयुष्मान आईटी एण्ड इलेक्ट्रोनिक कन्सर्न | ०२६      | ९८७,०२८.००  |        |
| ३      | २०८२-०७-२७ | एम.ए.डब्ल्यू.अर्थ मुभर्स प्रा.लि.       | ०१३७३    | ५५,३५६.७३   |        |
| ४      | २०८२-०७-२८ | श्रेष्ठ स्टेशनरी अर्डर एण्ड सप्लायर्स   | २७०/२७१  | २४,८७५.००   |        |
| ५      | २०८२-०९-०३ | अर्गानिक कटन द बेडसिट हाउस              | ३५१      | ३५,०००.००   |        |
| ६      | २०८२-०९-०३ | ग्लोबल टच आइ.टी. सपोर्ट प्रा.लि.        | ११८      | ४९,७३१३.००  |        |
| ७      | २०८२-११-०१ | अनिष फेन्सी पसल                         | २९५      | ९७,३००.००   |        |
| ८      | २०८२-११-२५ | जे.वि. किराना पसल                       | ०२०६     | ८३,१६५.००   |        |
| ९      | २०८२-११-२७ | फाईन मल्टिपोज कम्पनी प्रा.लि.           | ०३७      | ९८७,०१७.७१  |        |
| १०     | २०८२-१२-११ | एम.ए.डब्ल्यू.अर्थ मुभर्स प्रा.लि.       | ०३५१३    | ९७,१८६.६१   |        |
| ११     | २०८२-१२-२० | रिसर्च इन्क्लेब प्रा.लि.                | ००६      | ४९,२,४०८.८० |        |
| १२     | २०८२-१२-१८ | वर्ल्ड वाइड अफसेट प्रेस एण्ड सप्लायर्स  | ०४२      | ६७८,०००.००  |        |
| १३     | २०८३-०१-२१ | रोसन सप्लायर्स एण्ड कोल्ड स्टोर         | ९४       | ४४,९२२.००   |        |
| १४     | २०८३-०१-२१ | बि.यू.के.एस.ट्रेडर्स प्रा.लि.           | १००१     | ४८०,७००.००  |        |
| १५     | २०८३-०१-२१ | रोसन सप्लायर्स एण्ड कोल्ड स्टोर         | ९३       | २४४,७५०.००  |        |
| १६     | २०८३-०१-२२ | अनिष फेन्सी पसल                         | २८०      | १९,४२०.००   |        |
| १७     | २०८३-०१-१५ | ड्रिम ल्याण्ड स्टोर                     | ००५      | ९७,१००.००   |        |
| १८     | २०८३-०१-१२ | कान्तिपुर इलेक्ट्रोनिकस कन्सर्न         | १२७      | ६६७,२६५.००  |        |
| १९     | २०८३-०१-१४ | दिनेश तयारी पोशाक उद्योग                | १०४      | ५४,०७०.५०   |        |
| २०     | २०८३-०१-११ | सुसम् प्रा. लि.                         | ९९       | ९९५,५३०.००  |        |
| २१     | २०८२-१२-३० | रोसन सप्लायर्स एण्ड कोल्ड स्टोर         | ८७       | ७६,९८५.००   |        |
| २२     | २०८३-०१-२१ | एस डि मेसिनरी                           | १६१/५५   | ६०,०४०.००   |        |
| २३     | २०८३-०१-२४ | एस.एम.इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेज          | ४५८      | ९७,९७१.००   |        |
| २४     | २०८३-०१-१८ | एस.एम.इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेज          | ४५९      | ९७,९७१.००   |        |
| २५     | २०८३-०१-२१ | स्मार्ट एग्रो सोलुसन्स प्रा.लि.         | ०३०५७/५९ | ५४३,९००.००  |        |
| २६     | २०८३-०१-२२ | सिबमाया स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स          | २२४      | ८७,१८५.००   |        |
| २७     | २०८३-०२-०७ | नमस्ते इन्फोटेक प्रा.लि.                | ७६२      | ५८५,०००.००  |        |
| २८     | २०८३-०२-०७ | एस फोर इन्टरनेशनल                       | ०८७/८८   | ५६५,१०७.२१  |        |
| २९     | २०८३-०२-०८ | टोटल टेक्नोलोजीज प्रा.लि.               | २१४      | ८७,७००.००   |        |

| सि.नं. | मिति       | आपूर्तिकर्ताको नाम                            | बिल नं.           | रकम          | कौफियत |
|--------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| ३०     | २०८३-०२-१७ | आर. एस. कन्काई मल्टिपपोज प्रा.लि.             | २२७               | ९८,३१०.००    |        |
| ३१     | २०८३-०२-११ | मस्युइदी इन्टरप्राइजेज                        | -०००२५            | २,३१०,८६८.७१ |        |
| ३२     | २०८३-०२-०९ | स्टारवय इन्फोसिस                              | २८३               | ८४८,५२०.३९   |        |
| ३३     | २०८३-०२-०७ | नमस्ते इन्फोटेक प्रा.लि.                      | ७६१               | २९५,०००.००   |        |
| ३४     | २०८३-०२-२५ | सुसज्जीत इन्टरप्राइजेज                        | ०७६               | ८१,७७२.४५    |        |
| ३५     | २०८३-०२-२५ | एस फोर इन्टरनेशनल                             | ०९३               | ८९,२७०.००    |        |
| ३६     | २०८३-०३-०२ | रिलायन्स इन्फोटेक प्रा.लि.                    | २३८               | ९८४,३४३.००   |        |
| ३७     | २०८३-०२-२५ | आर वि इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स          | ७६५-७६६           | ६३६,३१७.००   |        |
| ३८     | २०८३-०२-२१ | राई स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स                    | ०९५               | ८२,५००.००    |        |
| ३९     | २०८३-०२-३१ | खुम्बु स्टेसनरी एण्ड स्पोर्ट्स स्टोर          | १०६               | ९७,६००.००    |        |
| ४०     | २०८३-०२-२५ | न्यू लालीगुरांस इन्टरप्राइजेज                 | ०२५               | ८२,९६४.६०    |        |
| ४१     | २०८३-०२-२९ | नेपाल पोली पार्स प्रा.लि.                     | -००८३०            | २६६,११९.२०   |        |
| ४२     | २०८३-०२-२५ | माउण्टेन शोर्पा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स   | ००२               | ९९,४४०.००    |        |
| ४३     | २०८३-०३-०८ | साइनिङ इन्टरनेशनल प्रा.लि.                    | ४१                | ९३९,९३४.२०   |        |
| ४४     | २०८३-०३-०५ | सी.जी.मोर्टर्स प्रा.लि.                       | ८०३८२१५८<br>०८/०९ | ९७५,८००.००   |        |
| ४५     | २०८३-०३-०४ | एम.ए.डब्ल्यू.अर्थ सुभर्स प्रा.लि.             | ०४८६०             | १७१,५११.८९   |        |
| ४६     | २०८३-०३-०२ | विभुम इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.                  | ०५२               | ४८,०२५.००    |        |
| ४७     | २०८३-०३-०७ | द बेष्ट कम्प्युटर हाउस                        | ०८१               | ७९६,६५०.००   |        |
| ४८     | २०८३-०३-२२ | एस फोर इन्टरनेशनल                             | ११८               | ९८,९८८.००    |        |
| ४९     | २०८३-०३-२३ | प्रज्वल प्रतिक स्टोर्स एण्ड अडर्स सप्लायर्स   | ४१५               | ९९,२००.००    |        |
| ५०     | २०८३-०३-२२ | पीक प्रमोशन ट्रेडिङ प्रा. लि.                 | २१९४              | २११,२५०.००   |        |
| ५१     | २०८३-०३-२२ | शिवसारथी भेट फर्मा प्रा.लि.                   | ८९७               | ८०,०००.००    |        |
| ५२     | २०८३-०३-२२ | सुसज्जीत इन्टरप्राइजेज                        | १००               | ९८,९८८.००    |        |
| ५३     | २०८३-०३-२३ | प्रज्वल प्रतिक स्टोर्स एण्ड अडर्स सप्लायर्स   | ४१६               | ९८,३००.००    |        |
| ५४     | २०८३-०३-२२ | न्यू लालीगुरांस इन्टरप्राइजेज                 | ०३५               | ९९,६६६.००    |        |
| ५५     | २०८३-०३-२४ | इन्जिनियरिङ एडभाइजरी प्रा.लि.                 | ०३                | २९३,२३५.००   |        |
| ५६     | २०८३-०३-२४ | नेचर रिसर्च हाउस प्रा.लि.                     | ०१०               | २९०,०७१.००   |        |
| ५७     | २०८३-०३-२४ | सोलुसन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट नेपाल प्रा.लि. | ३                 | ४९२,१३७.६०   |        |
| ५८     | २०८२-०८-२३ | फाईन मल्टिपपोज कम्पनी प्रा.लि.                | ०१६               | ९८,३१०.००    |        |
| ५९     | २०८२-०८-२८ | सिद्धि विनायक इन्टरनेशनल                      | ०२७               | ३६,०००.००    |        |
| ६०     | २०८२-०८-१५ | नेपाल यन्त्र शाला इनर्जी                      | ४८                | २२,०३५.००    |        |
| ६१     | २०८२-०८-०८ | ड्रिम ल्याण्ड स्टोर                           | ०५३               | ९३,७५०.००    |        |
| ६२     | २०८२-०८-१७ | एस.एम. ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स                | ०४४               | ८७९,२५३.००   |        |
| ६३     | २०८२-०८-०८ | सिक्माया स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स               | ०३५               | ३९,८००.००    |        |
| ६४     | २०८२-०८-०९ | सगरमाथा इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स                | ४९५               | ३६,५००.००    |        |
| ६५     | २०८२-०९-१७ | नेपालब्रेन्ज भेटफर्मा                         | २१६-१८            | ४५३,३८२.००   |        |
| ६६     | २०८२-१०-०६ | सगरमाथा इलेक्ट्रोनिकस सेन्टर                  | ५३                | ९०,४००.००    |        |

| सि.नं. | मिति       | आपूर्तिकर्ताको नाम                      | बिल नं. | रकम           | कौफियत |
|--------|------------|-----------------------------------------|---------|---------------|--------|
| ६७     | २०८२-०९-१८ | टेक माइन प्रा. लि.                      | ०६९/०७० | ३५८,२६६.५०    |        |
| ६८     | २०८२-०९-२६ | त्रिभुम मेडिसिन सप्लायर्स               | ५२०     | १७३,३०९.००    |        |
| ६९     | २०८२-११-२७ | वर्ल्ड वाइड अफसेट प्रेस एण्ड सप्लायर्स  | ०३७     | ५६,०४८.००     |        |
| ७०     | २०८२-१०-२८ | सौगात एण्ड पुष्पा अर्डर एण्ड सप्लायर्स  | २१४     | ९०,१९५.००     |        |
| ७१     | २०८२-१०-२९ | भिमेश्वर लाइट सेन्टर प्रा.लि.           | ०२२     | ८३८,९१५.६२    |        |
| ७२     | २०८२-१०-२५ | सिक्माया स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स         | २०४/२०५ | ९५,९४५.००     |        |
| ७३     | २०८२-११-२५ | एस फोर इन्टरनेशनल                       | ०५१     | ८२,४९०.००     |        |
| ७४     | २०८२-११-२८ | एम.एस. प्रिन्टिड सोलुसन                 | ०७५     | ६९५,७४१.००    |        |
| ७५     | २०८२-११-०४ | टसी याङजोम किराना तथा मदिरा             | २९२     | ९६,३००.००     |        |
| ७६     | २०८२-११-२४ | टसी याङजोम किराना तथा मदिरा             | २८७     | ९५,८२५.००     |        |
| ७७     | २०८२-११-२४ | सगरमाथा इलेक्ट्रोनिक्स सेन्टर           | ९९२     | १७,५००.००     |        |
| ७८     | २०८२-११-२४ | कालिन्चोक किराना स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स | ०५५     | ९२,९५०.००     |        |
| ७९     | २०८२-११-२५ | सुसज्जीत इन्टरप्राइजेज                  | ०४१     | ६२,४३२.००     |        |
| जम्मा  |            |                                         |         | २४,२०२,७७१.७२ |        |

अनुसूची-१३ (क)  
दरभाउपत्र सम्बन्धी विवरण

प्रतिवेदन नं. ६११५



स्थानिय तह  
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु  
कार्यालय कोड: ८०१०१०९०२  
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका- मुख्य स्टोर  
खरिद विधि अनुसारको प्रतिवेदन

खरिद विधि : दरभाउपत्र

आर्थिक वर्ष: २०८२-०८३

| सि.नं. | मिति       | आपूर्तिकर्ताको नाम                           | बिल नं.    | रकम          | कैफियत |
|--------|------------|----------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| १      | २०८३-०३-२२ | डेकोन प्रा.लि.                               | १/११/१२/१३ | १,९४७,५४०.०० |        |
| २      | २०८३-०३-२३ | श्री आर. एस. इन्जिनियरिङ्ग सोलुसन प्रा.लि.   | ४/५/१४     | १,४०४,८७२.५० |        |
| ३      | २०८३-०३-२४ | इन्टेन्सीभ स्टडी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. | ०२२        | १,४८४,३६८.०० |        |
| जम्मा  |            |                                              |            | ४,८३६,७८०.५० |        |

अनुसूची-१३ (ख)  
बोलपत्र अनुसारको खरिद विवरण

प्रतिवेदन नं. ६११५



स्थानिय तह  
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु  
कार्यालय कोड: ८०१०१०९०२  
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका- मुख्य स्टोर  
खरिद विधि अनुसारको प्रतिवेदन

खरिद विधि : बोलपत्र

आर्थिक वर्ष: २०८२-०८३

| सि.नं. | मिति       | आपूर्तिकर्ताको नाम                  | बिल नं.         | रकम          | कैफियत |
|--------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| १      | २०८२-१२-०२ | एस.बि. मल्टि बिजनेस कम्पनी प्रा.लि. | ०५४/५५/५६/५७/५८ | १,७७१,१८७.३० |        |
| २      | २०८३-०२-२५ | एस.बि. मल्टि बिजनेस कम्पनी प्रा.लि. | ०७५             | २,४८३,७४०.०० |        |
| जम्मा  |            |                                     |                 | ४,२५४,९२७.३० |        |

# अनुसूची-१३ (ग) खर्च भएर नजाने वार्षिक प्रतिवेदन



स्थानिय तह  
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु  
कार्यालय कोडः ८०१०१०९०२  
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका- मुख्य स्टोर  
सम्पति/जिन्सी मालसामानको वार्षिक विवरण

म.ले.प.कार्यालय नं. ४१३

वार्षिक वर्षः २०८२-०८३

सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको प्रकारः

खर्च भएर नजाने (सम्पति)

मुद्रा: नेपाली रुपैयाँ

| क्र.स | सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको |                     |         | गत आ.व.सम्मको मौज्दात |              | चातु आ.व.मा आदानी |             | चातु आ.व.मा खर्च |             | मौज्दात बाँकी |              |
|-------|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|--------------|
|       | सङ्केत नं                    | नाम                 | एकराई   | परिमाण                | जम्मा मूल्य  | परिमाण            | जम्मा मूल्य | परिमाण           | जम्मा मूल्य | परिमाण        | जम्मा मूल्य  |
| १     | ६११२११२००००२                 | अन्य कृषिजन्य साधन  | चिम/धान | १३                    | २८६,०००.००   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १३            | २८६,०००.००   |
| २     | ६११२११२००००३                 | Tiller              | चिम/धान | १०                    | ५५०,०००.००   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १०            | ५५०,०००.००   |
| ३     | ६११२११६००००१                 | मोटर साइकल          | चिम/धान | १                     | ४१७,८९९.९९   | २                 | ९७५,८००.००  | ०                | ०.००        | ३             | १,३९३,६९९.९९ |
| ४     | ६११२११६००००२                 | स्कूटर              | चिम/धान | १                     | २७२,२१७.००   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १             | २७२,२१७.००   |
| ५     | ६११२११७००००२                 | जिप                 | चिम/धान | २                     | ८,९८५,००१.०० | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | २             | ८,९८५,००१.०० |
| ६     | ६११२२११००००१                 | डेस्कटप कम्प्युटर   | चिम/धान | २६                    | २,८९७,४६९.८१ | ६                 | ७३२,७०९.९९  | ०                | ०.००        | ३२            | ३,६३०,१७९.८० |
| ७     | ६११२२११००००२                 | मोनिटर              | चिम/धान | ६                     | २४५,०९७.००   | २                 | ६८,८५०.९०   | ०                | ०.००        | ८             | ३१३,९४७.९०   |
| ८     | ६११२२१२००००१                 | ल्यापटप             | चिम/धान | ४८                    | ६,४९९,०८२.८१ | ६                 | ८९१,५७०.००  | ०                | ०.००        | ५४            | ७,३९०,६५२.८१ |
| ९     | ६११२२१२००००२                 | ड्याकनेट            | चिम/धान | १०                    | ३२२,४९९.९७   | १                 | ३२,७९९.४३   | ०                | ०.००        | ११            | ३५५,२९९.४०   |
| १०    | ६११२२१२००००९                 | सर्भर डेल वायरलेस   | चिम/धान | ०                     | ०.००         | १                 | ५८५,०००.००  | ०                | ०.००        | १             | ५८५,०००.००   |
| ११    | ६११२२१४००००३                 | Switch/Transceiver  | चिम/धान | ६                     | २७,२३३.००    | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ६             | २७,२३३.००    |
| १२    | ६११२२१४०००१२                 | Switch, Router Rack | चिम/धान | २                     | २.००         | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | २             | २.००         |
| १३    | ६११२२१४०००१४                 | Router              | चिम/धान | ७                     | ७०,६६२.१६    | ४                 | १८४,७५५.००  | ०                | ०.००        | ११            | २५५,४१७.१६   |

2026-07-23

Page 1 of 10

| क्र.स | सम्पति तथा जिन्सी मालसामानको |                                          |         | गत आ.व.सम्मको मौज्दात |             | चातु आ.व.मा आदानी |             | चातु आ.व.मा खर्च |             | मौज्दात बाँकी |             |
|-------|------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|       | सङ्केत नं                    | नाम                                      | एकराई   | परिमाण                | जम्मा मूल्य | परिमाण            | जम्मा मूल्य | परिमाण           | जम्मा मूल्य | परिमाण        | जम्मा मूल्य |
| १४    | ६११२२१४०००१५                 | Switch 24 port                           | चिम/धान | २                     | २.००        | १                 | ४९,७२०.००   | ०                | ०.००        | ३             | ४९,७२२.००   |
| १५    | ६११२२१४००१७५                 | गल पि आर                                 | चिम/धान | ०                     | ०.००        | १                 | ५१,९८०.००   | ०                | ०.००        | १             | ५१,९८०.००   |
| १६    | ६११२२१४००२५२                 | Digital Kiosk Device                     | संख्या  | ०                     | ०.००        | २                 | ४८६,५७८.००  | ०                | ०.००        | २             | ४८६,५७८.००  |
| १७    | ६११२२१५००००१                 | फोटोकपी मेशिन                            | चिम/धान | १                     | ६३२,८००.००  | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १             | ६३२,८००.००  |
| १८    | ६११२२१६००००१                 | टेलिभिजन                                 | चिम/धान | ११                    | ६८८,५७४.१०  | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ११            | ६८८,५७४.१०  |
| १९    | ६११२२१६००००२                 | टेकिफोन                                  | चिम/धान | १                     | २५३,१२०.००  | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १             | २५३,१२०.००  |
| २०    | ६११२२१६०००१२                 | मिनिटिभी क्यामरा                         | चिम/धान | १७                    | ९३३,५०८.००  | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १७            | ९३३,५०८.००  |
| २१    | ६११२२१६०००१४                 | जिपिएस मेशिन                             | चिम/धान | ३                     | ९४,७९७.९६   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ३             | ९४,७९७.९६   |
| २२    | ६११२२१६०००१८                 | डिस होम सेट                              | चिम/धान | ३                     | २५,८९९.००   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ३             | २५,८९९.००   |
| २३    | ६११२२१६०००२१                 | संसार मोबाइल वेम सेट                     | चिम/धान | १                     | २३,८६५.६०   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १             | २३,८६५.६०   |
| २४    | ६११२२१६०००३०                 | कम्परेस माइक                             | चिम/धान | १                     | १००,५७०.००  | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १             | १००,५७०.००  |
| २५    | ६११२२१६०००३४                 | अन्य मुचना कम्प्युटर तथा दुर्गमचार सामान | चिम/धान | ५५                    | १२,१९७.५०   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ५५            | १२,१९७.५०   |
| २६    | ६११२२१६०००४७                 | ड्रोन क्यामरा(Drone Camera)              | चिम/धान | १                     | १४८,०३०.००  | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | १             | १४८,०३०.००  |
| २७    | ६११२२१६०००५१                 | Satellite Communication Modem            | चिम/धान | ३१                    | ३१.००       | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ३१            | ३१.००       |
| २८    | ६११२२१६०००५३                 | कन्फरेन्स स्पीकर(Conference Speaker)     | चिम/धान | २                     | २००,९६९.३७  | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | २             | २००,९६९.३७  |
| २९    | ६११२२१६०००६२                 | Fiber Ranger                             | चिम/धान | ७६                    | ७६.००       | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ७६            | ७६.००       |
| ३०    | ६११२२१६०००८०                 | Antenna                                  | सेट     | ८                     | ८०,९०८.००   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ८             | ८०,९०८.००   |
| ३१    | ६११२२१६०००८५                 | Power Beam                               | चिम/धान | ८                     | १८५,३२०.००  | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | ८             | १८५,३२०.००  |
| ३२    | ६११२२१६००११५                 | मोबाइल फोन                               | चिम/धान | २                     | ८४,९९८.००   | ०                 | ०.००        | ०                | ०.००        | २             | ८४,९९८.००   |
| ३३    | ६११२२१६००११६                 | Smart Interactive Board                  | संख्या  | ०                     | ०.००        | ३                 | ७९६,६५०.००  | ०                | ०.००        | ३             | ७९६,६५०.००  |
| ३४    | ६११२२१६००१३४                 | मोबाइल सेट                               | चिम/धान | १                     | २८,२५०.००   | १                 | २२,०३५.००   | ०                | ०.००        | २             | ४०,२८५.००   |
| ३५    | ६११२२१६००१६४                 | मि सि क्यामरा                            | संख्या  | ०                     | ०.००        | ७                 | ८२,०५५.००   | ०                | ०.००        | ७             | ८२,०५५.००   |

2026-07-23

Page 2 of 10

| क्र.स | सम्पति तथा विन्दी मालसम्पन्नको |                                                   |           | गत आ.व.सम्मको मौज्जात |              | हाल आ.व.स आम्दानी |             | हाल आ.व.स खर्च |             | मौज्जात बाँकी |              |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
|       | सङ्केत नं                      | नाम                                               | एकराई     | परिमाण                | जम्मा मूल्य  | परिमाण            | जम्मा मूल्य | परिमाण         | जम्मा मूल्य | परिमाण        | जम्मा मूल्य  |
| ३६    | ६११२२१८००००१                   | मिटर                                              | मि.मि.मि. | ७०                    | २,७७५.४८१.०४ | ३                 | १३६.७३०.००  | ०              | ०.००        | ७३            | २,६३८.७५१.०४ |
| ३७    | ६११२२१८००००२                   | Scanner                                           | मि.मि.मि. | १५                    | ५४१.३९८.२४   | ४                 | ८६.६११.९९   | ०              | ०.००        | ११            | ६२८.०१०.२४   |
| ३८    | ६११२२१८००००४                   | स्मालर मेसिन                                      | मि.मि.मि. | ६                     | ८६.७०९.४२    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ६             | ८६.७०९.४२    |
| ३९    | ६११२२१८००००६                   | आईडि कार्ड प्रिन्टर (evolis privacy card printer) | मि.मि.मि. | १                     | १७४.०२०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | १७४.०२०.००   |
| ४०    | ६११२२१८०००१४                   | Finger print scanner device                       | मि.मि.मि. | १                     | ६२.१८५.३८    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ६२.१८५.३८    |
| ४१    | ६११२२१८०००१८                   | Printer                                           | मि.मि.मि. | १                     | ६३.८४५.००    | ४                 | १५५.९४०.००  | ०              | ०.००        | ५             | २१९.७८५.००   |
| ४२    | ६११२२१८०००२०                   | मोबाइल                                            | मि.मि.मि. | ४                     | २६२.९६०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ४             | २६२.९६०.००   |
| ४३    | ६११२२१९००००१                   | मोबाइल                                            | मि.मि.मि. | ५                     | ४७७.२४२.५४   | १                 | ८८.१४०.००   | ०              | ०.००        | ६             | ५६५.३८२.५४   |
| ४४    | ६११२२१९०००११                   | स्पआई क्यामेरा (SPY Camera)                       | मि.मि.मि. | १                     | १२४.३००.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | १२४.३००.००   |
| ४५    | ६११२२१९०००२३                   | Digital Signature Pad                             | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००         | २                 | ८१.३६०.००   | ०              | ०.००        | २             | ८१.३६०.००    |
| ४६    | ६११२२१९०००३४                   | कम्प्युटर                                         | मि.मि.मि. | ५                     | २७.९६७.५०    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ५             | २७.९६७.५०    |
| ४७    | ६११२२१९०००३७                   | हार्ड ड्राइव                                      | मि.मि.मि. | ६                     | ५८.६६९.६०    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ६             | ५८.६६९.६०    |
| ४८    | ६११२२१९०००४१                   | Network Video Recorder (NVR)                      | मि.मि.मि. | ३                     | ६५.३१४.००    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ३             | ६५.३१४.००    |
| ४९    | ६११२२१९०००६७                   | HDD                                               | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००         | २                 | १३७.८६०.००  | ०              | ०.००        | २             | १३७.८६०.००   |
| ५०    | ६११२२१९०००६९                   | DBR Box                                           | मि.मि.मि. | २५                    | २५.००        | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | २५            | २५.००        |
| ५१    | ६११२२१९००१६२                   | फोनरवाल तथा वाइफाई                                | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००         | १                 | २९५.०००.००  | ०              | ०.००        | १             | २९५.०००.००   |
| ५२    | ६११२२१९००१७१                   | माइक्रोफोन                                        | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००         | ५                 | ४२.८४४.००   | ०              | ०.००        | ५             | ४२.८४४.००    |
| ५३    | ६११२२१९००००१                   | हिटल                                              | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००         | ४                 | १९५.९४२.००  | ०              | ०.००        | ४             | १९५.९४२.००   |
| ५४    | ६११२२१९००००४                   | मोबाइल                                            | मि.मि.मि. | १                     | ४०२.९००.०१   | १                 | ५९.९९९.९९   | १              | ४०२.९००.०१  | १             | ५९.९९९.९९    |
| ५५    | ६११२२२१००००३                   | एयर कन्डिशनर                                      | मि.मि.मि. | ३                     | ३६७.८२९.८३   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ३             | ३६७.८२९.८३   |
| ५६    | ६११२२२१००००७                   | क्रिज                                             | मि.मि.मि. | ६                     | १.६८४.५४.९८  | १                 | ४८.०२४.००   | ०              | ०.००        | ७             | १.७३२.५६८.९८ |
| ५७    | ६११२२२१००००८                   | भ्याकुल क्लिनर                                    | मि.मि.मि. | २                     | ५९.२१२.००    | ५                 | ११३.९०४.००  | ०              | ०.००        | ७             | १७३.११६.००   |

2026-07-23

Page 3 of 10

| क्र.स | सम्पति तथा विन्दी मालसम्पन्नको |                          |           | गत आ.व.सम्मको मौज्जात |             | हाल आ.व.स आम्दानी |             | हाल आ.व.स खर्च |             | मौज्जात बाँकी |              |
|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
|       | सङ्केत नं                      | नाम                      | एकराई     | परिमाण                | जम्मा मूल्य | परिमाण            | जम्मा मूल्य | परिमाण         | जम्मा मूल्य | परिमाण        | जम्मा मूल्य  |
| ५८    | ६११२२२१००००९                   | यु पि एम                 | मि.मि.मि. | १                     | ६१.०२०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ६१.०२०.००    |
| ५९    | ६११२२२१०००१०                   | ब्याट्री (Battery BDC)   | मि.मि.मि. | १०                    | ३७७.९८५.००  | १०                | ३५०.९९९.९८  | ०              | ०.००        | २०            | ७२८.९८५.००   |
| ६०    | ६११२२२१०००१३                   | मोबाइल प्यान्ल           | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००        | २०                | ३१४.०००.००  | ०              | ०.००        | २०            | ३१४.०००.००   |
| ६१    | ६११२२२१०००१४                   | कामिक मेसिन              | मि.मि.मि. | ५                     | ५५४.८८९.९८  | २                 | २३६.९०४.५०  | १              | १४६.९००.००  | ६             | ६४४.८८९.९८   |
| ६२    | ६११२२२१०००२१                   | स्टेबिलिजिङ              | मि.मि.मि. | ८५०२                  | २८.८१५.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ८५०२          | २८.८१५.००    |
| ६३    | ६११२२२१०००३३                   | मोबाइल कामिक मेसिन       | मि.मि.मि. | १                     | २१.४७०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | २१.४७०.००    |
| ६४    | ६११२२२१०००३७                   | इन्भर्टर                 | मि.मि.मि. | ४                     | १३२.१५०.००  | २                 | १६१.५९०.००  | ०              | ०.००        | ६             | २९३.७४०.००   |
| ६५    | ६११२२२१०००३९                   | कन्सो डिटेक्टर मेसिन     | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००        | १                 | १७.८००.००   | ०              | ०.००        | १             | १७.८००.००    |
| ६६    | ६११२२२१०००४१                   | मिटर                     | मि.मि.मि. | २                     | ४४.०७०.००   | ०                 | ०.००        | १              | २०.३४०.००   | १             | २३.७३०.००    |
| ६७    | ६११२२२१०००४३                   | मोबाइल हिटर              | मि.मि.मि. | १                     | ७५.०००.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ७५.०००.००    |
| ६८    | ६११२२२१०००४९                   | मोबाइल मेट               | मि.मि.मि. | ४                     | ७७१.४५१.००  | ११                | ६५१.३३२.००  | २              | ८८.१४०.००   | १३            | १.३३४.६४३.०० |
| ६९    | ६११२२२१०००६४                   | प्याम हिटर               | मि.मि.मि. | ५                     | ८९.९९९.९८   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ५             | ८९.९९९.९८    |
| ७०    | ६११२२२१०००७६                   | Biometric Device         | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००        | १                 | ७३.०१४.९५   | ०              | ०.००        | १             | ७३.०१४.९५    |
| ७१    | ६११२२२१०००७८                   | Intercom box             | मि.मि.मि. | १                     | ३६.८०७.४९   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ३६.८०७.४९    |
| ७२    | ६११२२२१०००८०                   | माइक्रो ओभन (Micro Oven) | मि.मि.मि. | १                     | ३५.४४४.४०   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ३५.४४४.४०    |
| ७३    | ६११२२२१००१२९                   | Hand Dryer               | मि.मि.मि. | १                     | ९६.५००.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ९६.५००.००    |
| ७४    | ६११२२२१००१८५                   | मोबाइल प्यान्ल बाबर      | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००        | ६०                | ८८.१४०.००   | ०              | ०.००        | ६०            | ८८.१४०.००    |
| ७५    | ६११२२२१००१८८                   | Solar Module             | मेट       | ३                     | ३७.३४०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ३             | ३७.३४०.००    |
| ७६    | ६११२२२१००२४१                   | एयर कन्डिशनर             | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००        | १                 | ९१.५३०.००   | ०              | ०.००        | १             | ९१.५३०.००    |
| ७७    | ६११२२२१००२६१                   | वायोमेट्रिक डिभाइस मेसिन | मि.मि.मि. | ०                     | ०.००        | २                 | २५.९९०.००   | ०              | ०.००        | २             | २५.९९०.००    |
| ७८    | ६११२२२१००२८७                   | प्याम हिटर               | मेट       | ०                     | ०.००        | ६                 | १२३.७३५.००  | ०              | ०.००        | ६             | १२३.७३५.००   |
| ७९    | ६११२२२१००२९२                   | इन्भर्टर ब्याट्री        | मि.मि.मि. | २                     | ७६.३९९.३०   | ९                 | ५२२.१७३.००  | ०              | ०.००        | ११            | ५९८.५७२.३०   |

2026-07-23

Page 4 of 10

| क्र.स | सम्पति तथा विन्दी मालसामानको |                                              |         | गत आ.व.सम्मको मौज्जात |              | हाल आ.व.स आम्दानी |             | हाल आ.व.स खर्च |             | मौज्जात बाँकी |              |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
|       | सङ्केत नं                    | नाम                                          | एकराई   | परिमाण                | जम्मा मूल्य  | परिमाण            | जम्मा मूल्य | परिमाण         | जम्मा मूल्य | परिमाण        | जम्मा मूल्य  |
| १०१   | ६११२२२५००१०६                 | Burdizzo Castrator                           | चिम/धान | १                     | ०.००         | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ०.००         |
| १०२   | ६११२२२६०००१४                 | कटिङ्ग मेशिन(Cutting Machine)                | चिम/धान | २                     | ५१,९८०.००    | ०                 | ०.००        | २              | ५१,९८०.००   | ०             | ०.००         |
| १०३   | ६११२२२७०००२७                 | वेभलिक स्ट्याक                               | चिम/धान | २                     | ८,८७९.०९     | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | २             | ८,८७९.०९     |
| १०४   | ६११२२२७०००३८                 | Abney level                                  | चिम/धान | ४                     | ३०,६४५.६०    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ४             | ३०,६४५.६०    |
| १०५   | ६११२२२७०००९५                 | ल्याकडो लोडर (back hoe loads)                | चिम/धान | १                     | ४,७८९,०००.०० | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ४,७८९,०००.०० |
| १०६   | ६११२२२७०००९७                 | Staff (स्टाफ)                                | चिम/धान | ५                     | ६३,८४५.००    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ५             | ६३,८४५.००    |
| १०७   | ६११२२२७००११७                 | Butterfly valves                             | चिम/धान | १                     | ३६,१६०.००    | ०                 | ०.००        | १              | ३६,१६०.००   | ०             | ०.००         |
| १०८   | ६११२२२७००२४५                 | Loader Bucket                                | चिम/धान | १                     | ६४,९२९.३५    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ६४,९२९.३५    |
| १०९   | ६११२२२७००२६८                 | Chain Saw                                    | चिम/धान | ०                     | ०.००         | ५                 | ११७,५२०.००  | ०              | ०.००        | ५             | ११७,५२०.००   |
| ११०   | ६११२२२७००३१२                 | Jammer(Ascender)                             | चिम/धान | ०                     | ०.००         | ५                 | ५४,२४०.००   | ०              | ०.००        | ५             | ५४,२४०.००    |
| १११   | ६११२२२७००३१७                 | गामो थगम(Gamow Bag)                          | चिम/धान | ०                     | ०.००         | ५                 | १८,०८०.००   | ०              | ०.००        | ५             | १८,०८०.००    |
| ११२   | ६११२२२१०००४१                 | Burdizzo castetar                            | चिम/धान | १                     | १४,३००.००    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | १४,३००.००    |
| ११३   | ६११२२२१०००४९                 | Mother Container (पशुको कुनिस गर्भधान मेशिन) | चिम/धान | २                     | १३७,५००.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | २             | १३७,५००.००   |
| ११४   | ६११२२२१०००९९                 | क्रायो क्यान (Cryo Can)                      | चिम/धान | १                     | २२,०००.००    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | २२,०००.००    |
| ११५   | ६११२२२२००००५                 | Milking Machine                              | चिम/धान | ३                     | २९,४००.००    | ०                 | ०.००        | ३              | २९,४००.००   | ०             | ०.००         |
| ११६   | ६११२२२२००००८                 | मेटल डिटेक्टर र आइरन एक्जभर                  | मेट     | ०                     | ०.००         | १                 | १७,५००.००   | ०              | ०.००        | १             | १७,५००.००    |

2026-07-23

Page 6 of 10

| क्र.स | सम्पति तथा विन्दी मालसामानको |                 |         | गत आ.व.सम्मको मौज्जात |              | हाल आ.व.स आम्दानी |             | हाल आ.व.स खर्च |             | मौज्जात बाँकी |              |
|-------|------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
|       | सङ्केत नं                    | नाम             | एकराई   | परिमाण                | जम्मा मूल्य  | परिमाण            | जम्मा मूल्य | परिमाण         | जम्मा मूल्य | परिमाण        | जम्मा मूल्य  |
| ११७   | ६११२२२३००००९                 | Fire Axe Hoe    | चिम/धान | ०                     | ०.००         | ५                 | २३,५०४.००   | ०              | ०.००        | ५             | २३,५०४.००    |
| ११८   | ६११२२२३०००३५                 | फायर स्वाटर     | मंज्या  | ०                     | ०.००         | ५                 | १३,१०८.००   | ०              | ०.००        | ५             | १३,१०८.००    |
| ११९   | ६११२२२५००००१                 | डेबल            | चिम/धान | २१                    | ८००,००९.९८   | ६                 | २३१,८३०.८०  | ०              | ०.००        | २७            | १,०३१,८४०.७८ |
| १२०   | ६११२२२५००००२                 | कुर्चि          | चिम/धान | ११७                   | १,४५६,१२६.५० | ६२                | ७३९,००८.७०  | ३५             | १,४९,४९९.०० | १४४           | २,०४६,६३६.२० |
| १२१   | ६११२२२५००००३                 | दराज            | चिम/धान | १५                    | ४५६,०९४.१०   | ७                 | ३५०,२४०.००  | ०              | ०.००        | २२            | ८०६,३३४.१०   |
| १२२   | ६११२२२५००००६                 | मोफामेट         | चिम/धान | २१                    | ५९२,२८१.५८   | २                 | ६४,४१०.००   | ०              | ०.००        | २३            | ६५६,६९१.५८   |
| १२३   | ६११२२२५००००९                 | टिज दराज        | चिम/धान | ८                     | २४६,३४०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ८             | २४६,३४०.००   |
| १२४   | ६११२२२५०००११                 | रिभलभिक चेयर    | चिम/धान | ८३                    | १,०२८,९३१.३५ | ६                 | १३८,९९०.००  | ०              | ०.००        | ८९            | १,१६७,९२१.३५ |
| १२५   | ६११२२२५०००१३                 | टि टेबल         | चिम/धान | १                     | १०,१७०.००    | ६                 | ९३,७९०.००   | ०              | ०.००        | ७             | १०३,९६०.००   |
| १२६   | ६११२२२५०००१४                 | कम्प्युटर टेबल  | चिम/धान | २                     | १८,६७०.००    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | २             | १८,६७०.००    |
| १२७   | ६११२२२५०००१५                 | वेबल            | चिम/धान | ३                     | ३८,९८५.००    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ३             | ३८,९८५.००    |
| १२८   | ६११२२२५०००१६                 | कोट हू'गर       | चिम/धान | ०                     | ०.००         | २                 | १०,१७०.००   | ०              | ०.००        | २             | १०,१७०.००    |
| १२९   | ६११२२२५०००१८                 | बाट फलङ बोर्डिङ | चिम/धान | ७                     | २९३,८००.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ७             | २९३,८००.००   |
| १३०   | ६११२२२५०००१९                 | याक             | चिम/धान | १                     | ३,५००.००     | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ३,५००.००     |
| १३१   | ६११२२२५०००२८                 | स्टील दराज      | चिम/धान | ०                     | ०.००         | ४                 | ११३,९०४.००  | ०              | ०.००        | ४             | ११३,९०४.००   |
| १३२   | ६११२२२५०००३३                 | फर्निचर         | चिम/धान | १                     | ७४,४६७.००    | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ७४,४६७.००    |

2026-07-23

Page 7 of 10

| क्र.स | सम्पति तथा विन्दी मालसामानको |                          |         | गत आ.व.सम्मको मौज्जात |             | हाल आ.व.स आम्दानी |             | हाल आ.व.स खर्च |             | मौज्जात बाँकी |             |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|       | सङ्केत नं                    | नाम                      | एकराई   | परिमाण                | जम्मा मूल्य | परिमाण            | जम्मा मूल्य | परिमाण         | जम्मा मूल्य | परिमाण        | जम्मा मूल्य |
| १३३   | ६११२२३५०००३५                 | रोडम                     | चिम/धान | १                     | १६,९५०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | १६,९५०.००   |
| १३४   | ६११२२३५०००४२                 | मिट्टि ट्रेक्टर          | चिम/धान | १                     | ९४,९९९.१०   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | १             | ९४,९९९.१०   |
| १३५   | ६११२२३५०००५५                 | बुक केस (Book Case)      | चिम/धान | ३                     | १२०,९१०.००  | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ३             | १२०,९१०.००  |
| १३६   | ६११२२३५०००८०                 | डेस्क/बेच                | सेट     | ३                     | ५०,८५०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ३             | ५०,८५०.००   |
| १३७   | ६११२२३५०००८१                 | अफिस टेबल (Office Table) | चिम/धान | ४                     | २४१,१५०.००  | १४                | ५०८,५००.००  | ०              | ०.००        | १८            | ७४९,६५०.००  |
| १३८   | ६११२२३५०००९६                 | टेबल                     | चिम/धान | ४                     | ०.००        | ३                 | ९८,३१०.००   | ०              | ०.००        | ७             | ९८,३१०.००   |
| १३९   | ६११२२३५०००९८                 | 3 seater waiting chair   | चिम/धान | २                     | ५६,५००.००   | ५                 | १५८,६५२.००  | ०              | ०.००        | ७             | २१५,१५२.००  |
| १४०   | ६११२२३५०००९९                 | म्याट्रेस                | चिम/धान | ४                     | ७६,८४०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ४             | ७६,८४०.००   |
| १४१   | ६११२२३५००११६                 | मोका सेट                 | चिम/धान | ०                     | ०.००        | ३०                | ३०५,१००.००  | ०              | ०.००        | ३०            | ३०५,१००.००  |
| १४२   | ६११२२३५००१३४                 | कुर्ची                   | चिम/धान | ०                     | ०.००        | १५                | ३५८,२१०.००  | ०              | ०.००        | १५            | ३५८,२१०.००  |
| १४३   | ६११२२३५००१५८                 | मोका सेट                 | सेट     | ०                     | ०.००        | ३०                | ४८८,१६०.००  | ०              | ०.००        | ३०            | ४८८,१६०.००  |
| १४४   | ६११२२३५००१८७                 | फर्नामे सेलिटिड खाट      | चिम/धान | ०                     | ०.००        | ११                | २०१,३६६.००  | ०              | ०.००        | ११            | २०१,३६६.००  |
| १४५   | ६११२२३५००००१                 | पर्दा                    | चिम/धान | २६                    | ७३,४५०.००   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | २६            | ७३,४५०.००   |
| १४६   | ६११२२३५००००९                 | पर्दा (Parade)           | मिट्टर  | ०                     | ०.००        | ८६                | १९२,४१६.४०  | ०              | ०.००        | ८६            | १९२,४१६.४०  |
| १४७   | ६११२२३५०००१५                 | हाकिर मेसिन              | चिम/धान | २०                    | ३६१,६००.००  | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | २०            | ३६१,६००.००  |
| १४८   | ६११२२३५०००४२                 | स्यास बुन्दी             | चिम/धान | १                     | २७,१२०.००   | ०                 | ०.००        | १              | २७,१२०.००   | ०             | ०.००        |

2026-07-23

Page 8 of 10

| क्र.स | सम्पति तथा विन्दी मालसामानको |                          |         | गत आ.व.सम्मको मौज्जात |             | हाल आ.व.स आम्दानी |             | हाल आ.व.स खर्च |             | मौज्जात बाँकी |             |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|       | सङ्केत नं                    | नाम                      | एकराई   | परिमाण                | जम्मा मूल्य | परिमाण            | जम्मा मूल्य | परिमाण         | जम्मा मूल्य | परिमाण        | जम्मा मूल्य |
| १४९   | ६११२२३५०००३३                 | स्टोभ(Stove)             | चिम/धान | ०                     | ०.००        | ५                 | ११९,७८०.००  | ०              | ०.००        | ५             | ११९,७८०.००  |
| १५०   | ६११२२३५००१२८                 | Safety Belt              | चिम/धान | ०                     | ०.००        | १०                | १३४,६९६.००  | ०              | ०.००        | १०            | १३४,६९६.००  |
| १५१   | ६११२२३५००१५१                 | Stand                    | चिम/धान | ०                     | ०.००        | २                 | ७६,८४०.००   | ०              | ०.००        | २             | ७६,८४०.००   |
| १५२   | ६११२२३५००१७६                 | Hand Tools set           | सेट     | ३                     | ११,०१७.५०   | ०                 | ०.००        | ०              | ०.००        | ३             | ११,०१७.५०   |
| १५३   | ६११२२३५००३५४                 | बगामरा                   | चिम/धान | ०                     | ०.००        | ४                 | ३८,४२०.००   | ०              | ०.००        | ४             | ३८,४२०.००   |
| १५४   | ६११२२३५००३५६                 | हाइड्रोनिक्स ज्याक       | संख्या  | ०                     | ०.००        | ५                 | ४२,९४०.००   | ०              | ०.००        | ५             | ४२,९४०.००   |
| १५५   | ६११२२३५००३६०                 | स्टेनलाईज्ड              | संख्या  | ०                     | ०.००        | २                 | ७७,९७०.००   | ०              | ०.००        | २             | ७७,९७०.००   |
| १५६   | ६११२२३५००४०५                 | बुने गाई                 | चिम/धान | ०                     | ०.००        | १                 | ३८,४२०.००   | ०              | ०.००        | १             | ३८,४२०.००   |
| १५७   | ६११२२३५०१८३९                 | रेमा सत्र मेसिन          | संख्या  | ०                     | ०.००        | १                 | २१,१८७.५०   | ०              | ०.००        | १             | २१,१८७.५०   |
| १५८   | ६११२२३५०१८५५                 | Chest Harness            | संख्या  | ०                     | ०.००        | ५                 | १६२,७२०.००  | ०              | ०.००        | ५             | १६२,७२०.००  |
| १५९   | ६११२२३५०१८५९                 | Milton                   | संख्या  | ०                     | ०.००        | ५                 | ४२,४८८.००   | ०              | ०.००        | ५             | ४२,४८८.००   |
| १६०   | ६११२२३५०१८९९                 | Pully                    | संख्या  | ०                     | ०.००        | ५                 | ५६,५००.००   | ०              | ०.००        | ५             | ५६,५००.००   |
| १६१   | ६११२२३५०२१४८                 | 8-मिटर                   | चिम/धान | ०                     | ०.००        | ५                 | २०,३४०.००   | ०              | ०.००        | ५             | २०,३४०.००   |
| १६२   | ६११२२३५०२१६६                 | यामो हाते म्ब छट्नी आरी. | संख्या  | ०                     | ०.००        | १५                | १३,१०८.००   | ०              | ०.००        | १५            | १३,१०८.००   |
| १६३   | ६११२२३५०२१६१                 | - Tin Container          | संख्या  | ०                     | ०.००        | ५                 | ४,९७२.००    | ०              | ०.००        | ५             | ४,९७२.००    |
| १६४   | ६११२२३५०२३५२                 | टेन्ट                    | चिम/धान | ०                     | ०.००        | ७                 | ३९२,३३६.००  | ०              | ०.००        | ७             | ३९२,३३६.००  |

2026-07-23

Page 9 of 10

| क्र.स | सम्पत्ति तथा विन्दो मालसामानको |                      |         | गत आ.व.सम्मको मौज्जात |               | हाल आ.व.सम्म आम्दानी |               | हाल आ.व.सम्म खर्च |              | मौज्जात बाँकी |               |
|-------|--------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|       | सङ्केत नं                      | नाम                  | एकई     | परिमाण                | जम्मा मूल्य   | परिमाण               | जम्मा मूल्य   | परिमाण            | जम्मा मूल्य  | परिमाण        | जम्मा मूल्य   |
| १६५   | ६११३२३१००००४                   | मण्डवेसर             | चिस/धान | २                     | ९,७७,११२.१३   | ३                    | २,९२४,४४०.००  | ०                 | ०.००         | ५             | ३,९०१,५५२.१३  |
| १६६   | ६११३२४१००००१                   | डिचिआर               | चिस/धान | ११                    | १४,६४९,७६८.८२ | ०                    | ०.००          | ०                 | ०.००         | ११            | १४,६४९,७६८.८२ |
| १६७   | ६११३२४१००००४                   | डि चि आर             | संख्या  | ०                     | ०.००          | ३                    | ३,१८२,०१२.२०  | ०                 | ०.००         | ३             | ३,१८२,०१२.२०  |
| १६८   | ६११३२४३००००१                   | अध्ययन प्रतिवेदन     | चिस/धान | २                     | १,४६४,१४४.००  | ०                    | ०.००          | ०                 | ०.००         | २             | १,४६४,१४४.००  |
| १६९   | ६११३२४३००००९                   | Periodic Plan Report | चिस/धान | १                     | १,९७७,५००.००  | ०                    | ०.००          | ०                 | ०.००         | १             | १,९७७,५००.००  |
| १७०   | ६११३२४३०००१४                   | प्रतिवेदन (Report)   | चिस/धान | ७                     | २,८१३,७००.००  | ६                    | ४,४४७,०९२.९०  | ०                 | ०.००         | १३            | ७,२६०,७९२.९०  |
| जम्मा |                                |                      |         | ९५४९                  | ६९,६४०,३६०.७५ | ६११                  | २५,३८०,११९.२३ | ४८                | १,४६९,५९९.०१ | १०११२         | ९३,४४०,८८०.९७ |

तयार गर्ने : .....

नाम:

पद:

मिति:

विचारण गर्ने.....

नाम:

पद:

मिति:

प्रमाणित गर्ने : .....

नाम:

पद:

मिति:

## अनुसूची-१४

### नगर प्रहरी सँग सम्बन्धित गतिविधिहरू

| क्र.सं. | काम                   | विवरण                                        |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------|
| १       | बिरामीउद्धार          | ६ जना                                        |
| २       | गस्ती                 | नियमित                                       |
| ३       | फोहोर मैला व्यवस्थापन | नियमित                                       |
| ४       | ट्रेनिङमा सहभागिता    | Ice Climbing<br>First Aid<br>Fire and Rescue |
| ५       | विपद् व्यवस्थापन      | आवश्यकता अनुसार                              |

गाउँपालिकाको कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी विवरण

| क्र.सं. | शाखा                                 | पद                        | स्तर                      | तह  | सङ्ख्या | सेवा        | समूह               | अवस्था                 |
|---------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|---------|-------------|--------------------|------------------------|
| १       |                                      | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत   | नेपाल सरकारले तोके बमोजिम |     | १       | प्रशासन     | सा.प्र.            | पदपूर्ति               |
| २       | प्रशासन शाखा                         | प्रशासकीय अधिकृत          | अधिकृत                    | ७   | १       | प्रशासन     | सा.प्र.            | पदपूर्ति               |
|         |                                      | सूचना प्राविधि अधिकृत     | अधिकृत                    | ६   | १       | विविध       |                    | सेवा करार पदपूर्ति     |
|         |                                      | कार्यालय सहायक            | सहायक                     | ५   | १       | प्रशासन     | सा.प्र.            | पदपूर्तिको प्रक्रियामा |
|         |                                      | कम्प्युटर अपरेटर          | सहायक                     | ५   | १       | विविध       |                    | सेवा करार              |
|         |                                      | कार्यालय सहायक            | सहायक                     | ५   | १       | न्याय       | कानून              | पदपूर्तिको प्रक्रियामा |
|         |                                      | हलुका सवारी चालक          | प्रथम                     |     | १       |             |                    | सेवा करार पदपूर्ति     |
|         |                                      | कार्यालय सहयोगी           | प्रथम                     |     | ४       | प्रशासन     |                    | सेवा करार पदपूर्ति     |
|         |                                      | सरसफाइकर्मी               | प्रथमस्तर                 |     | २       |             |                    |                        |
| ३       | योजना अनुगमन शाखा                    | योजना अधिकृत              | अधिकृत                    | ७   | १       | प्रशासन     | सा.प्र.            | पदपूर्ति               |
|         |                                      | कार्यालय सहायक            | सहायक                     | ५   | १       | प्रशासन     | सा.प्र.            | पदपूर्तिको प्रक्रिया   |
|         |                                      | सब इञ्जिनियर              | सहायक                     | ५   | १       | इञ्जिनियरिङ | सिभिल/जनरल         | पदपूर्ति               |
| ४       | नगर प्रहरी इकाई                      | नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक | सहायक                     | ४   | १       |             |                    | सेवा करार पदपूर्ति     |
|         |                                      | प्रहरी जवान               | सहयोगी                    |     | १०      |             |                    | सेवा करार पदपूर्ति     |
| ५       | पूर्वाधार विकास तथा विपद् व्यवस्थापन | इञ्जिनियर                 | अधिकृत                    | ७   | १       | इञ्जिनियरिङ | सिभिल/जनरल         | पदपूर्ति               |
| क       | सडक तथा अन्य पूर्वाधार               | सब इञ्जिनियर              | सहायक                     | ५   | १       | इञ्जिनियरिङ | सिभिल/जनरल         | पदपूर्ति               |
|         |                                      | खा पा स टे                | सहायक                     | ४/५ | १       | इञ्जिनियरिङ | सिभिल/सेनिटरी      | पदपूर्ति               |
| ख       | भवन तथा वस्तीविकास इकाई              | सब इञ्जिनियर              | सहायक                     | ५   | १       | इञ्जिनियरिङ | बि/आर्क            | पदपूर्तिको प्रक्रियामा |
|         |                                      | अमिन                      | सहायक                     | ४/५ | १       | इञ्जिनियरिङ | सर्भे              | पदपूर्ति               |
| ग       | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई    | वातावरण निरीक्षक          | अधिकृत                    | ६   | १       | विविध       |                    | सेवा करार पदपूर्ति     |
| घ       | पर्यटन प्रवर्धन इकाई                 | पर्यटन अधिकृत             | अधिकृत                    | ६   | १       | विविध       | ट्राभल एण्ड टुरिजम | रिक्त                  |
| ६       | पशु पञ्जी विकास शाखा                 | पशु विकास अधिकृत          | अधिकृत                    | ७   | १       | कृषि        | पशु/ला पो डेडे     | रिक्त                  |
|         |                                      | पशु स्वास्थ्य प्राविधिक   | सहायक                     | ५   | १       | कृषि        | पशु/भेटीनरी        | पदपूर्ति               |
|         |                                      | नायब पशु सेवा प्राविधिक   | सहायक                     | ४   | १       | कृषि        | पशु/ला पो डे डे    | रिक्त                  |
| ७       | कृषि विकास शाखा                      | कृषि विकास अधिकृत         | अधिकृत                    | ७   | १       | कृषि        | बालि संरक्षण       | रिक्त                  |

|    |                                               |                            |        |   |   |             |                                  |                        |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|---|---|-------------|----------------------------------|------------------------|
|    |                                               | प्राविधिक सहायक            | सहायक  | ५ | १ | कृषि        | बाली विकास                       | सेवा करार पदपूर्ति     |
| क  | खाद्य इकाई                                    | खाद्य निरीक्षक             | सहायक  | ५ | १ | कृषि        | फुड न्युट्रिसन क्वालिटी कन्ट्रोल | रिक्त                  |
| ८  | शिक्षा शाखा                                   | शिक्षा अधिकृत              | अधिकृत | ७ | १ | शिक्षा      | शि.प्र.                          | पदपूर्ति               |
|    |                                               | प्राविधिक सहायक            | सहायक  | ५ | १ | शिक्षा      | शि.प्र.                          | पदपूर्तिको प्रक्रियामा |
| ९  | स्वास्थ्य शाखा                                | जनस्वास्थ्य अधिकृत         | अधिकृत | ७ | १ | स्वास्थ्य   | हे इ                             | रिक्त                  |
|    |                                               | स्टाफ नर्स/ सि अ न मी      | सहायक  | ५ | १ | स्वास्थ्य   | क न                              | पदपूर्ति               |
| १० | सामाजिक विकास शाखा                            | सामाजिक/महिला विकास अधिकृत | अधिकृत | ७ | १ | विविध       |                                  | पदपूर्ति               |
| क  | महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण एकाई          | महिला विकास निरीक्षक       | सहायक  | ५ | १ | विविध       |                                  | पदपूर्तिको प्रक्रियामा |
| ख  | सङ्घसंस्था तथासमन्वय तथा रोजगार प्रवर्धन इकाई | कार्यालय सहायक             | सहायक  | ५ | १ | प्रशासन     | सा.प्र.                          | रिक्त                  |
| ११ | आर्थिक प्रशासन शाखा                           | लेखा अधिकृत                | अधिकृत | ७ | १ | प्रशासन     | लेखा                             | पदपूर्ति               |
|    |                                               | सहायक लेखापाल              | सहायक  | ४ | १ | प्रशासन     | लेखा                             | पदपूर्तिको प्रक्रियामा |
| क  | राजस्व उपशाखा                                 | लेखा सहायक                 | सहायक  | ५ | १ | प्रशासन     | लेखा/राजस्व                      | पदपूर्तिको प्रक्रियामा |
|    |                                               | शुल्क सङ्कलक               | सहायक  | ४ | ४ | विविध       | करारमा लिने                      | सेवा करार पदपूर्ति     |
| १२ | आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा                      | आन्तरिक लेखा परीक्षक       | सहायक  | ५ | १ | लेखापरीक्षण |                                  | रिक्त                  |

**गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको विवरण**

| सि.नं. | नामथर                   | पद                      | तह         |
|--------|-------------------------|-------------------------|------------|
| १      | नवराज गौतम              | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | रा प तृतीय |
| २      | सुजन कुमार बुढाथोकी     | अधिकृत आठौं             | आठौं       |
| ३      | चेत नाथ कटेल            | लेखा अधिकृत             | सातौ       |
| ४      | काशीराम खड्का           | इन्जिनियर               | सातौ       |
| ५      | पदम वहादुर बस्नेत       | शिक्षा अधिकृत           | सातौ       |
| ६      | मन्जु श्री शर्मा निरौला | अधिकृतस्तर सातौ         | सातौ       |
| ७      | सम्झौता भट्टराई         | महिला विकास अधिकृत      | सातौ       |
| ८      | भेष बहादुर घिमिरे       | पशु विकास अधिकृत        | छैठौं      |
| ९      | धन प्रसाद आचार्य        | अधिकृतस्तर छैठौं        | छैठौं      |
| १०     | दिप कुमार बस्नेत        | ईन्जिनियर               | छैठौं      |
| ११     | अमृता मगर               | सि.अ.न.मी.              | पाचौं तह   |
| १२     | कामी डोमा शेर्पा        | सि.अ.न.मी.              | पाचौं तह   |
| १३     | दखल बोहरा               | पशु स्वास्थ्य प्राविधिक | पाचौं तह   |
| १४     | अर्थिमाया तामाङ         | सि.अ.न.मी.              | पाचौं तह   |
| १५     | सुवैद दर्जी             | हे.अ.                   | पाचौं तह   |
| १६     | डम्बर कुमारी खड्का      | हे.अ.                   | पाचौं तह   |
| १७     | प्रभुनाराण चौधरी        | सब इन्जीनियर            | पाचौं तह   |
| १८     | तिलक वहादुर खड्का       | सब इन्जीनियर            | पाचौं तह   |
| १९     | विकाश बुढाथोकी          | सब इन्जीनियर            | पाचौं तह   |
| २०     | खगेन्द्र वि.क.          | कानुन सहायक             | पाचौं तह   |
| २१     | मनोज के.सी.             | सहायकस्तर पाँचौ         | पाचौं तह   |
| २२     | विष्णु कुमार रावत       | सहायकस्तर पाँचौ         | पाचौं तह   |
| २३     | धरवेन्द्र कुमार यादव    | सहायकस्तर पाँचौ         | पाचौं तह   |
| २४     | सलिना उप्रेती           | सहायकस्तर पाँचौ         | पाचौं तह   |
| २५     | नविन थापा               | प्राविधिक सहायक         | पाचौं तह   |

|    |                      |                             |              |
|----|----------------------|-----------------------------|--------------|
| २६ | शान्ता थापा क्षेत्री | अमिन                        | चौथों तह     |
| २७ | कल्पना चौलागाई       | खा.प.स.टे.                  | चौथों तह     |
| २८ | रोहित कटवाल          | इञ्जिनियर                   | सातों        |
| २९ | विशाल काफ्ले         | सूचना प्राविधि अधिकृत       | छैटौ         |
| ३० | सरस्वति के सी        | वातावरण अधिकृत              | छैटौ         |
| ३१ | लक्ष्मी प्रसाद सेढाई | कृषि प्राविधिक              | पाचौं        |
| ३२ | धनमाया तामाङ         | रोजगार संयोजक               | पाचौं        |
| ३३ | दिपक ओली             | सर्वेक्षक                   | पाँचौ        |
| ३४ | सङ्गीता राई          | रोजगार सहायक                | पाँचौ        |
| ३५ | अनुज नकर्मि          | कम्प्युटर अपरेटर            | पाँचौ        |
| ३६ | राजु शर्मा           | कम्प्युटर अपरेटर            | पाँचौ        |
| ३७ | सङ्गीता बराईली       | उद्यम विकास सहजकर्ता        | पाँचौ        |
| ३८ | पेम्बा छिरिङ शेर्पा  | शुल्क सङ्कलक                | चौथो         |
| ३९ | डिक्सुङ शेर्पा       | शुल्क सङ्कलक                | चौथो         |
| ४० | ढक बहादुर राई        | शुल्क सङ्कलक                | चौथो         |
| ४१ | रजनी राई             | शुल्क सङ्कलक                | चौथो         |
| ४२ | खिला बहादुर कार्की   | ब्याक हो लोडर अपरेटर        | श्रेणी विहिन |
| ४३ | ठुलो कान्छा गोले     | कार्यालय सहयोगी             | श्रेणी विहिन |
| ४४ | बिष्णु माया गोले     | कार्यालय सहयोगी             | श्रेणी विहिन |
| ४५ | भलमान सिंह बस्नेत    | कार्यालय सहयोगी             | श्रेणी विहिन |
| ४६ | बाबुराम मगर          | कार्यालय सहयोगी             | श्रेणी विहिन |
| ४७ | मिडमार शेर्पा        | कार्यालय सहयोगी             | श्रेणी विहिन |
| ४८ | भुपाल कार्की         | ब्याक हो लोडर अपरेटर सहयोगी | श्रेणी विहिन |

| वडा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको विवरण |                      |                           |                 |        |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| वडा नं                                | नाम, थर              | तह                        | जिम्मेवारी      | सेवा   |
| १                                     | दावा गेल्ले शेर्पा   | चौथो                      | वडा सचिव        | करार   |
|                                       | राम बहादुर थामी      | चौथो                      | वडा प्राविधिक   | स्थायी |
|                                       | ल्हाक्पा शेर्पा      |                           | कार्यालय सहयोगी | करार   |
| २                                     | हेमराज प्रधान        | पाचौँ                     | वडा सचिव        | स्थायी |
|                                       | प्रबिन बस्नेत        | चौथो                      | वडा प्राविधिक   | करार   |
|                                       | सुमित्रा तामाङ       |                           | कार्यालय सहयोगी | करार   |
| ३                                     | हेमराज प्रधान        | पाचौँ                     | वडा सचिव        | स्थायी |
|                                       | अस्मिता राई          | पाचौँ                     | वडा प्राविधिक   | करार   |
|                                       | कोपिला मगर           |                           | कार्यालय सहयोगी | करार   |
| ४                                     | सरोज दनुवार          | पाचौँ                     | वडा सचिव        | स्थायी |
|                                       | लक्ष्मण राई          | चौथो                      | वडा प्राविधिक   | करार   |
|                                       | हुथराज घिमिरे        |                           | कार्यालय सहयोगी | करार   |
| ५                                     | सुबास तामाङ          | चौथो                      | वडा सचिव        | स्थायी |
|                                       | देवेन्द्र कुमार सिंह | पाचौँ                     | वडा प्राविधिक   | स्थायी |
|                                       | नेत्र कुमारी भुजेल   |                           | कार्यालय सहयोगी | करार   |
| नगर प्रहरी तर्फ                       |                      |                           |                 |        |
| सि.नं                                 | नाम, थर              | तह                        | सेवा            |        |
| १                                     | असोक राई             | नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक |                 |        |
| २                                     | सुब्बा निरौला        | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| ३                                     | सबिन पाण्डे          | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| ४                                     | कबिता कटेल पाण्डे    | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| ५                                     | बिकास राई            | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| ६                                     | सन्देश राई           | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| ७                                     | टसी नुरु तामाङ       | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| ८                                     | युवराज कार्की        | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| ९                                     | मिलन राउत            | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| १०                                    | बिष्णु बास्तोला      | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |
| ११                                    | आनन्द राई            | नगर प्रहरी जवान           |                 |        |

**स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण**

| खरीखोला सामुदायिक अस्पताल        |                   |                  |       |        |          |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------|--------|----------|
| १                                | डा. सुमेश चौधरी   | मेडिकल अधिकृत    | आठौँ  | करार   |          |
| २                                | अमृता मगर         | अ.न.मी.          | पाचौँ | स्थायी |          |
| ३                                | रोशमी मगर         | स्टाफ नर्स       | पाचौँ | करार   |          |
| ४                                | रूपकाजी राना मगर  | ल्याब टेक्निसियन | चौथो  | स्थायी |          |
| ५                                | शान्ति कुमारी मगर | अ.हे.व.          | चौथो  | करार   |          |
| ६                                | रिन्डेन शेर्पा    | कार्यालय सहयोगी  |       | करार   |          |
| चौरीखर्क स्वास्थ्य चौकी          |                   |                  |       |        |          |
| १                                | उमेश रैयादास      | अ.हे.व.          | चौथो  | स्थायी |          |
| २                                | दिपा माया तामाङ   | अ.हे.व.          | चौथो  | स्थायी |          |
| ३                                | सबिता धिमिरे      | अ न मी           | चौथो  | करार   |          |
| ४                                | पासाङकामी शेर्पा  | कार्यालय सहयोगी  |       | करार   |          |
| नाम्चे स्वास्थ्य चौकी            |                   |                  |       |        |          |
| १                                | सुवेद दर्जी       | हे.अ.            | पाचौँ | स्थायी |          |
| २                                | बिना तामाङ        | अ.हे.व.          | चौथो  | करार   |          |
| ३                                | ठगीमाया भुजेल     | कार्यालय सहयोगी  |       | करार   |          |
| खुम्जुङ स्वास्थ्य चौकी, पाङ्बोचे |                   |                  |       |        |          |
| १                                | पवन केसी          | अ.हे.व.          | चौथो  | स्थायी |          |
| २                                | पूर्ण कुमारी मगर  | अ.न.मी.          | चौथो  | करार   |          |
| ३                                | पार्वता धिमिरे    | अ हे व           | चौथो  | करार   |          |
| ४                                | दाल्हु तामाङ      | कार्यालय सहयोगी  |       | करार   |          |
| सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई         |                   |                  |       |        |          |
| १                                | मो.सहाबुदिन       | अ. हे.व.         | चौथो  | करार   | पाङ्गोम  |
| २                                | अल्पना रोका मगर   | अ.हे.व.          | चौथो  | करार   | वुक्सा   |
| ३                                | विकास मगर         | हे.अ.            | पाचौँ | करार   | मन्जो    |
| ४                                | आर्शिमा राई       | अ.न.मी.          | चौथो  | करार   | ठमो      |
| ५                                | रमितानाथ योगी     | मेडिकल अधिकृत    |       |        | गोरक्षेप |
| ६                                | प्रकाश बिक        | हे.अ.            |       |        |          |